प्रदेश के ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु दिनांक 17.02.2016 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :– संलग्न सूची के अनुसार।

बिन्दु सं.–01

दिनांक 14.07.2015 की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

बिन्दु सं.–2–

गत बैठक दिनांक 24.03.2015 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या की स्थिति नोट की गयी।

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 24.03.2015 की अनुपालन आख्या की समीक्षा करते हुये समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

1 गत बैठक में एजेण्डा बिन्दु संख्या 20 पर अनुमोदित राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पम्प वाली जल आपूर्ति/लघु जलापूर्ति की रू0 10378.20 लाख (एम0एन0आर0ई0 रू0 784.08 लाख, रू0 5628.42 लाख केन्द्रांश तथा रू0 3965.70 लाख राज्यांश) की कार्ययोजना के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार करते हुए यह निर्देशित किया गया कि सौर ऊर्जा कम्पोनेन्ट हेतु सस्टेनेबिलिटी मद से रू0 4500.00 लाख एवं अन्य हेतु कवरेज मद से रू0 500.00 लाख उपलब्ध कराया जाए, जिसका उपभोग प्राथमिकता पर योजनाओं को पूर्ण करने में किया जाए।

एजेण्डा बिन्दु सं.–01 (ए)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(ईयर मार्क– क्यू0पी0वी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (फ्लोराइड एवं आर्सेनिक) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 04 जनपदों के 15 ग्रामों की 18 बस्तियों हेतु 11 नग पाइप पेयजल योजनाएं, कुल अनु0 लागत रू0 2106.55 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(ईयर मार्क– क्यू0पी0वी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (फ्लोराइड एवं आर्सेनिक) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 04 जनपदों के 15 ग्रामों की 18 बस्तियों हेतु 11 नग पाइप पेयजल योजनाएं, कुल अनु0 लागत रू0 2106.55 लाख, विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 12 नग नलकूप विभिन्न क्षमताओं के 11 नग शिरोपरि जलाशय, 753 मी0 राइजिंग मेन, 131.352 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। योजना पूर्ण होने पर 75690 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी, जिसमें 17875 अल्पसंख्यक व 13590 जनसंख्या अनुसूचित जाति/जन जाति की है।

इन योजनाओं के कियान्वयन उपरान्त अल्पसंख्यक बाहुल्य के 04 मजरे व अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य के 03 मजरे लाभन्वित होंगे।

योजना का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजना की प्रतिव्यक्ति लागत रू0 2266 से रू0 3227 के मध्य है।

योजनाओं से लाभान्वित होने वाली 02 बस्ती आर्सेनिक से एवं 10 बस्तियां फ्लोराइड से प्रभावित हैं।

उक्त 11 योजनाओं को तकनीकी समिति की दिनांक 17.08.2015, दिनांक 19.09.2015 एवं दिनांक 06.11.2015 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं। योजना की कुल लागत रू0 रू0 2106.55 लाख में रू0 940.64 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1165.91 लाख राज्यांश (सेन्टेज सहित) है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(ईयर मार्क– क्यू0पी0वी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (फ्लोराइड एवं आर्सेनिक) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 04 जनपदों के 15 ग्रामों की 18 बस्तियों हेतु 11 नग पाइप पेयजल योजनाएं, कुल अनु0 लागत रू0 2106.55 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इन योजनाओं का कियान्वयन वर्ष 2016–17 में किया जायेगा।

एजेन्डा बिन्दु सं0–01 (ए)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(ईयर मार्क– क्यू0पी0वी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (फ्लोराइड एवं आर्सेनिक) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 04 जनपदों के 15 ग्रामों की 18 बस्तियों हेतु 11 नग पाइप पेयजल योजनाएं, कुल अनु0 लागत रू0 2106.55 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Gray Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Total No. of Quality Affected Habitns.	Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	DHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant		2011	Design Yr. Total	Design Yr. Minorty	Design Yr. SC/ST						GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						Tech. Committee	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A- Schemes put up in TC held on 17-08-2015																													
1	Moradabad	Shahjahanpur	Dadraul	Saroura	N	2	2	0	0	1	2448	4800	407	767	112.69	14.09	1.13	6.75	134.66	60.29	74.38	2805	1	1	30	8.607	F	Cleared	CD Shahjahanpur
2	Moradabad	Shahjahanpur	Bhawalkhera	Roura	N	2	2	0	0	1	2270	4350	275	495	97.38	12.17	0.97	6.76	117.28	52.56	64.73	2696	1	1	30	5.896	F	Cleared	CD Shahjahanpur
3	Moradabad	Shahjahanpur	Bhawalkhera	Barmaula Arjunpur	N	1	2	0	1	1	1831	4100	995	1767	96.15	12.02	0.96	6.73	115.86	51.92	63.94	2826	1	1	30	5.574	F	Cleared	CD Shahjahanpur
	Total (A)				**3 N**	**5**	**6**	**0**	**1**	**3**	**6549**	**13250**	**1677**	**3029**	**306.22**	**38.28**	**3.06**	**20.24**	**367.80**	**164.76**	**203.04**		**3**	**3**	**90**	**20.077**			
B- Schemes put up in TC held on 19-09-2015																													
4	Varanasi	Ballia	Murli Chhapra	Bhojapur	N	2	4	0	0	2	3981	7640	1146	1833	182.58	22.82	1.83	5.46	212.69	94.94	117.75	2784	1	1	38	19.774	As	Cleared	CD Ballia
	Total (B)				**1 N**	**2**	**4**	**0**	**0**	**2**	**3981**	**7640**	**1146**	**1833**	**182.58**	**22.82**	**1.83**	**5.46**	**212.69**	**94.94**	**117.75**		**1**	**1**	**38**	**19.774**			
C- Schemes put up in TC held on 06-11-2015																													
5	Ghaziabad	Bulandshahr	Arniya	Karora	N	1	1	1	1	1	7417	12000	3068	3459	235.13	29.39	2.35	5.11	271.98	121.30	150.69	2267	1	1	35	14.274	F	Cleared	CD Bulandshahr
6	Ghaziabad	Bulandshahr	B.B. Nagar	Salawat Nagar Gangawali	N	1	1	1	0	1	2902	6200	5286	438	128.92	16.11	1.29	3.93	150.25	67.07	83.18	2423	1	1	30	7.604	F	Cleared	CD Bulandshahr
7	Ghaziabad	Bulandshahr	Pahasu	Narau	Y	1	1	1	0	1	2597	5000	1692	880	132.43	16.56	1.32	3.91	154.22	68.83	85.39	3084	1	1	30	7.904	F	Cleared	CD Bulandshahr
8	Ghaziabad	Bulandshahr	Pahasu	Tunda Khera	N	1	1	0	0	1	2423	5700	0	16	120.56	15.07	1.21	3.91	140.75	62.84	77.91	2469	1	1	30	6.216	F	Cleared	CD Bulandshahr
9	Ghaziabad	Bulandshahr	Sikandrabad	Vailana	Y	1	1	0	0	1	3097	5300	0	979	142.66	17.83	1.43	3.91	165.83	74.00	91.83	3129	1	1	30	9.209	F	Cleared	CD Bulandshahr

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Total No. of Quality Affected Habitns.	Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant		2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						Tech. Committee	
												Total	Minorty	SC/ST															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10	Ghaziabad	Bulandshahr	Syana	Barauli Vasdevpur	N	1	1	1	0	1	6879	12000	3820	1411	315.07	39.38	3.15	7.86	365.46	163.04	202.42	3046	1	2	440	26.189	F	Cleared	CD Bulandshahr
11	Ghaziabad	Gautambudh Nagag	Dadri	Kamrala Chakrsenpur	N	2	2	0	1	1	4620	8600	1186	1545	238.82	29.85	2.39	6.51	277.57	123.86	153.71	3228	1	1	30	20.105	F	Cleared	CD Noida
	Total (C)				**5 N 2 Y**	**8**	**8**	**4**	**2**	**7**	**29935**	**54800**	**15052**	**8728**	**1313.59**	**164.19**	**13.14**	**35.14**	**1526.06**	**680.94**	**845.13**		**7**	**8**	**625**	**91.501**			
	Grand Total (A+B+C)				**9 N 2 Y**	**15**	**18**	**4**	**3**	**12**	**40465**	**75690**	**17875**	**13590**	**1802.39**	**225.29**	**18.03**	**60.84**	**2106.55**	**940.64**	**1165.92**		**11**	**12**	**753**	**131.352**			

उपरोक्त धनराशि रू0 2106.55 लाख में रू0 940.64 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1165.91 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेण्डा बिन्दु सं.–01 (बी)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(ईयर मार्क– क्यू0पी0वी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (बैक्टीरियल (जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित)) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 04 जनपदों के 369 ग्रामों की 869 बस्तियों हेतु 132 नग पाइप पेयजल योजनाएं, कुल अनु0 लागत रू0 24219.15 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(ईयर मार्क– क्यू0पी0वी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (बैक्टीरियल (जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित)) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 04 जनपदों के 369 ग्रामों की 869 बस्तियों हेतु 132 नग पाइप पेयजल योजनाएं, कुल अनु0 लागत रू0 24219.15 लाख, विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 153 नग नलकूप विभिन्न क्षमताओं के 132 नग शिरोपरि जलाशय, 13505 मी0 राइजिंग मेन, 1771.441 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। योजना पूर्ण होने पर 1105440 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी, जिसमें 71410 अल्पसंख्यक व 224622 जनसंख्या अनुसूचित जाति/जन जाति की है।

इन योजनाओं के कियान्वयन उपरान्त अल्पसंख्यक बाहुल्य के 02 मजरे व अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य के 246 मजरे लाभन्वित होंगे।

योजना का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजना की प्रतिव्यक्ति लागत रू0 1543 से रू0 3854 के मध्य है।

योजनाओं से लाभान्वित होने वाली 160 बस्तियां जे0ई0एस0/ए0ई0एस0 से प्रभावित हैं।

उक्त 132 योजनाओं को तकनीकी समिति की दि0 19.09.2015 एवं दि0 06.11.2015 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

योजना की कुल लागत रू0 रू0 24219.15 लाख में रू0 10822.22 लाख केन्द्रांश एवं रू0 13396.93 लाख राज्यांश (सेन्टेज सहित) है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(ईयर मार्क– क्यू0पी0वी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (बैक्टीरियल (जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित)) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 04 जनपदों के 369 ग्रामों की 869 बस्तियों हेतु 132 नग पाइप पेयजल योजनाएं, कुल अनु0 लागत रू0 24219.15 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के कम में समिति द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये कि उक्त प्रस्ताव को भारत सरकार की नीतियों के दृष्टिगत आगामी एस0एल0एस0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

एजेन्डा बिन्दु सं0–01 (बी)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(ईयर मार्क– क्यू0पी0सी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (बैक्टीरियल (जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित)) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 04 जनपदों के 369 ग्रामों की 869 बस्तियों हेतु 132 नग पाइप पेयजल योजनाएं, कुल अनु0 लागत रू0 24219.15 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Total No. of Quality Affected Habitns.	Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant		2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						Tech. Committee	
												Total	Minorty	SC/ST															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A- Schemes put up in TC held on 19-09-2015																													
1	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Amdiha	N	3	4	0	0	2	2516	5120	164	1663	113.52	14.19	1.14	4.98	133.83	59.82	74.01	2814	1	1	30	9.335	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
2	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Baijalpur	N	1	2	0	2	1	1925	4230	51	2529	84.39	10.55	0.84	4.98	100.76	45.11	55.66	2382	1	1	30	6.29	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
3	Gorakhpur	Gorakhpur	Piprauli	Barwal Mafi	N	4	4	0	2	1	1705	3280	503	781	103.16	12.9	1.03	4.95	122.04	54.57	67.47	3721	1	1	40	15.544	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
4	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Bas Sunari	N	2	2	0	1	2	1382	2750	330	979	75.4	9.43	0.75	4.93	90.51	40.54	49.97	3291	1	1	40	5.111	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
5	Gorakhpur	Gorakhpur	Belghat	Basahi	N	6	6	0	3	2	2495	5840	769	1716	121.26	15.16	1.21	5.05	142.68	63.76	78.92	2443	1	1	40	9.758	JE/AES	Cleared	Xth Division Gorakhpur
6	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Basuhi	N	4	4	0	3	3	1961	3820	390	2686	95.38	11.92	0.95	4.98	113.23	50.66	62.58	2964	1	1	40	11.057	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
7	Gorakhpur	Gorakhpur	Belghat	Bhabhya	N	2	5	0	0	1	5516	10000	1600	1120	159.48	19.93	1.59	6.13	187.13	83.60	103.53	1871	1	1	40	14.828	JE/AES	Cleared	Xth Division Gorakhpur
8	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Bhainsahi Naresh	N	3	3	0	2	1	2504	5040	151	75	108.35	13.54	1.08	4.98	127.95	57.21	70.75	2539	1	1	30	7.774	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
9	Gorakhpur	Gorakhpur	Belghat	Bharasi	N	3	7	0	2	1	4825	10630	1615	3569	173.86	21.73	1.74	6.13	203.46	90.87	112.60	1914	1	1	40	16.458	JE/AES	Cleared	Xth Division Gorakhpur
10	Gorakhpur	Gorakhpur	Sardar Nagar	Chhapra Mansoor	N	2	4	0	1	2	2768	5270	164	1357	113.71	14.21	1.14	5.02	134.08	59.94	74.15	2544	1	1	30	7.864	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
11	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Debipar Dugduia	N	2	3	0	1	1	1612	3480	162	851	78.08	9.76	0.78	5.8	94.42	42.33	52.09	2713	1	1	30	6.985	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
12	Gorakhpur	Gorakhpur	Piprauli	Dephara Jot	N	2	2	0	0	1	2467	5010	601	278	110.62	13.83	1.11	5.02	130.58	58.38	72.21	2606	1	1	40	11.249	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
13	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Dihghat Khas	N	3	3	0	2	2	5415	9270	1483	3553	173.48	21.68	1.73	6.13	203.02	90.67	112.35	2190	1	1	40	14.625	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitna.	No.of Habitions		Total No. of Quality Affected Habitns.	Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant		2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						Tech. Committee	
												Total	Minority	SC/ST															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Dumari	N	4	5	0	0	1	4252	7000	675	1044	123.53	15.44	1.23	5.05	145.25	64.91	80.35	2075	1	1	30	10.32	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
15	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Etaua	N	1	1	0	1	1	1806	3900	272	1203	76.54	9.57	0.76	5.83	92.7	41.57	51.14	2377	1	1	30	4.337	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
16	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Govindpur	N	1	2	0	1	1	1481	3280	33	1420	80.72	10.09	0.81	5.8	97.42	43.67	53.76	2970	1	1	30	5.69	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
17	Gorakhpur	Gorakhpur	Piprauli	Kaili	N	2	5	0	0	2	2527	5130	540	347	133.59	16.7	1.34	5.02	156.65	69.98	86.68	3054	1	1	40	14.542	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
18	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Katai Tikar Khas	N	1	3	0	1	1	2804	4900	79	1195	103.94	12.99	1.04	5.83	123.8	55.41	68.40	2527	1	1	30	7.647	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
19	Gorakhpur	Gorakhpur	Belghat	Katya	N	3	7	1	1	1	4358	8696	534	923	146.18	18.27	1.46	5.11	171.02	76.38	94.65	1967	1	1	40	11.195	JE/AES	Cleared	Xth Division Gorakhpur
20	Gorakhpur	Gorakhpur	Belghat	Koliya Bishuni	N	3	3	0	1	2	1722	3440	619	823	81.9	10.24	0.82	4.95	97.91	43.84	54.08	2846	1	1	40	4.826	JE/AES	Cleared	Xth Division Gorakhpur
21	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Kuhi Mahadew Chak	N	2	2	0	0	1	1398	2770	388	657	78.4	9.8	0.78	4.95	93.93	42.07	51.86	3391	1	1	40	6.05	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
22	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Kuwal Kala	N	2	2	0	1	1	1985	4520	171	1649	95.06	11.88	0.95	4.98	112.87	50.50	62.38	2497	1	1	30	8.045	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
23	Gorakhpur	Gorakhpur	Belghat	Ratanpur	N	5	7	0	5	2	3013	6400	1024	1856	137.58	17.2	1.38	5.05	161.21	72.01	89.21	2519	1	1	40	10.526	JE/AES	Cleared	Xth Division Gorakhpur
24	Gorakhpur	Gorakhpur	Gauri Bazar	Surajpur	N	3	11	0	2	1	6259	11540	923	1829	212.3	26.54	2.12	6.15	247.11	110.29	136.83	2141	1	1	30	19.287	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
25	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Vishwanathpur	N	1	7	0	1	1	5031	11540	545	1509	201.29	25.16	2.01	6.13	234.59	104.72	129.88	2033	1	1	30	23.681	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
26	Gorakhpur	Gorakhpur	Piprauli	Balwa dari	N	2	2	0	1	2	2317	3680	664	793	101.13	12.64	1.01	4.98	119.76	53.56	66.20	3254	1	1	40	10.272	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
27	Gorakhpur	Gorakhpur	Belghat	Sopae	N	2	5	0	3	1	2176	4190	649	1171	98.89	12.36	0.99	4.98	117.22	52.43	64.79	2798	1	1	40	8.802	JE/AES	Cleared	Xth Division Gorakhpur
28	Gorakhpur	Kushinagar	Sewarahi	Rakba Raja	N	4	8	0	2	1	4642	10380	830	1049	162.36	20.3	1.62	5.11	189.39	84.55	104.85	1825	1	1	30	12.426	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
29	Gorakhpur	Siddharth Nagar	Birdpur	Chakai Jot	N	2	8	0	3	1	2829	5280	357	345	132.39	16.55	1.32	5.02	155.28	69.37	85.92	2941	1	1	30	9.601	JE/AES	Cleared	CD Siddharth Nagar

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Total No. of Quality Affected Habitns.	Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant		2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						Tech. Committee	
												Total	Minorty	SC/ST															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Total (A)				**29 N**	**75**	**127**	**1**	**42**	**40**	**85691**	**170386**	**16286**	**38970**	**3476.49**	**434.56**	**34.73**	**154**	**4099.8**	**1832.63**	**2267.18**		**29**	**29**	**1020**	**304.125**			
	B- Schemes put up in TC held on 06-11-2015																												
30	Gorakhpur	Deoria	Bankata	Baidauli Buzurg	N	3	3	0	0	1	2591	4740	141	609	124.85	15.61	1.25	5.02	146.73	65.56	81.17	3096	1	1	40	15.454	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
31	Gorakhpur	Deoria	Bhatpar Rani	Bankata Shambhu	N	2	2	0	0	1	2636	4823	108	684	127.17	15.9	1.27	5.01	149.35	66.73	82.63	3097	1	1	40	13.605	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
32	Gorakhpur	Deoria	Bhatpar Rani	Narayanpur Tiwari	N	3	4	0	0	1	3597	6535	107	737	157.86	19.73	1.58	5.08	184.25	82.26	101.99	2819	1	1	40	18.864	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
33	Gorakhpur	Deoria	Deoria Sadar	Ahilwar Buzurg	N	5	6	0	3	1	3502	6000	480	1376	156.46	19.56	1.56	5.03	182.61	81.53	101.09	3044	1	1	30	18.633	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
34	Gorakhpur	Deoria	Sadar	Phulwariya Lachi	N	4	7	0	0	1	5122	13460	1077	1782	176.74	22.09	1.77	7.16	207.76	92.84	114.93	1544	1	1	30	13.947	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
35	Gorakhpur	Deoria	Sadar	Barhaya Buzurg	N	1	15	0	1	1	7576	15660	1253	1610	270.55	33.82	2.71	10.04	317.12	141.65	175.47	2025	1	2	360	26.464	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
36	Gorakhpur	Deoria	Sadar	Hatakhas	N	3	4	0	2	1	4037	8040	643	468	157.6	19.7	1.58	5.95	184.83	82.57	102.27	2299	1	1	30	11.365	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
37	Gorakhpur	Deoria	Sadar	Karaundi	N	3	5	0	2	1	2695	5280	422	1273	118.16	14.77	1.18	5.83	139.94	62.59	77.36	2650	1	1	30	10.319	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
38	Gorakhpur	Deoria	Sadar	Mundadih	N	1	3	0	2	1	2009	4370	350	603	85.64	10.71	0.86	5.83	103.04	46.17	56.88	2358	1	1	30	5.649	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
39	Gorakhpur	Deoria	Sadar	Mahui	N	1	3	0	1	1	1498	3370	270	1123	75.05	9.38	0.75	5.8	90.98	40.80	50.18	2700	1	1	30	3.690	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
40	Gorakhpur	Deoria	Sadar	Chau Bhana Patti	N	3	7	0	3	2	3784	7800	624	2059	132.35	16.54	1.32	5.91	156.12	69.79	86.33	2002	1	1	30	11.385	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
41	Gorakhpur	Deoria	Sadar	Asana	N	1	3	0	0	1	2336	5260	421	38	115.24	14.4	1.15	5.83	136.62	61.11	75.51	2597	1	1	30	10.731	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
42	Gorakhpur	Deoria	Salempur	Kamhariya	N	1	1	0	0	1	2066	3846	71	291	101.57	12.7	1.02	4.98	120.27	53.79	66.49	3126	1	1	40	7.452	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
43	Gorakhpur	Deoria	Salempur	Deoria Urf Shampur	N	1	5	0	1	1	6174	11531	177	1171	200.47	25.06	2	6.21	233.74	104.34	129.40	2027	1	1	40	17.767	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Total No. of Quality Affected Habitns.	Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Project Evalution Status	Concerned UP Jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant		2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						Tech. Committee	
												Total	Minorty	SC/ST															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
44	Gorakhpur	Deoria	Salempur	Banrahi	N	1	4	0	0	1	2262	4082	90	888	103.99	13	1.04	4.98	123.01	55.01	68.01	30'3	1	1	40	10.685	JE/AES	Cleared	1st CD Deoria
45	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Lakshmanpur	N	4	8	0	0	1	3947	8910	508	1158	160.14	20.02	1.6	5.08	186.84	83.41	103.43	2097	1	1	30	18.452	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
46	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Sihorwa	N	3	4	0	0	1	4612	10050	103	3837	157.48	19.69	1.57	5.98	184.72	82.52	102.21	1838	1	1	30	11.428	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
47	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Jairam Kol	N	4	5	0	2	1	2915	5310	0	1831	115.95	14.49	1.16	5.88	137.48	61.50	75.99	2589	1	1	30	10.377	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
48	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Bohawar	N	2	3	0	2	1	3824	7690	113	1991	142.11	17.76	1.42	5.95	167.24	74.74	92.50	2175	1	1	30	11.115	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
49	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Pach Deuri	N	2	5	0	3	1	3517	8400	0	1520	173.5	21.69	1.73	5.11	202.03	90.17	111.86	2405	1	1	30	13.076	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
50	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Nibahi	N	2	2	0	0	1	1828	4010	0	509	98.41	12.3	0.98	5.83	117.52	52.61	64.91	2931	1	1	30	10.062	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
51	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Jungle Rasoolpur No-2	N	1	13	0	1	1	13420	29220	48	3408	421.95	52.74	4.22	12.73	491.64	219.45	272.19	1683	1	2	430	45.159	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
52	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Singhpur	N	2	6	0	0	1	3537	6090	139	964	140.47	17.56	1.4	5.91	165.34	73.89	91.45	2715	1	1	30	14.382	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
53	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Parsauni	N	3	3	0	2	1	2874	6220	162	3452	126.23	15.78	1.26	5.02	148.29	66.26	82.04	2384	1	1	30	10.731	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
54	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Haraiya	N	1	3	0	2	1	4409	7450	372	1311	158.08	19.76	1.58	5.91	185.33	82.79	102.55	2488	1	1	30	22.446	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
55	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Newdi	N	3	3	0	1	1	2582	4700	86	1089	101.49	12.68	1.01	5.83	121.01	54.17	66.85	2575	1	1	30	8.899	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
56	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Sarar Majhganwa	N	1	1	0	0	1	1600	2530	274	535	76.13	9.52	0.76	5.62	92.03	41.26	50.78	3638	1	1	30	8.857	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
57	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Barkachha (Markachha)	N	2	3	0	0	1	1843	3270	75	5	73.31	9.16	0.73	5.81	89.01	39.93	49.09	2722	1	1	30	4.921	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
58	Gorakhpur	Gorakhpur	Brahmpur	Harpur	N	1	5	0	2	1	2319	4290	170	1653	91.73	11.47	0.92	5.83	109.95	49.24	60.71	2563	1	1	30	5.861	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
59	Gorakhpur	Gorakhpur	Campierganj	Aktahawa	N	1	4	0	0	1	1836	3940	0	191	88.05	11.01	0.88	4.95	104.89	46.94	57.95	2662	1	1	25	3.865	JE/AES	Cleared	Xth Division Gorakhpur

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habit ns.	No.of Habitions		Total No. of Quality Affected Habitns.	Population Details				Base Cost	12.5% Cantage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant		2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						Tech. Committee	
												Total	Minorty	SC/ST															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
60	Gorakhpur	Gorakhpur	Gola	Khora Buzurg	N	5	14	0	7	1	4783	8670	288	2969	187.39	23.42	1.87	5.08	217.76	97.17	120.59	2512	1	1	30	20.941	JE/AES	Cleared	Xth Division Gorakhpur
61	Gorakhpur	Gorakhpur	Gola	Bhvajitpur	N	9	17	0	6	2	5673	10890	292	3120	210.12	26.26	2.1	5.12	243.6	108.67	134.93	2237	1	1	30	21.908	JE/AES	Cleared	Xth Division Gorakhpur
62	Gorakhpur	Gorakhpur	Jungle Kauria	Sarahari	N	1	6	0	4	1	7409	12450	0	3298	246.23	30.78	2.46	8.5	287.97	128.60	159.38	2313	1	2	530	14.084	JE/AES	Cleared	Xth Divi Gorakhpur
63	Gorakhpur	Gorakhpur	Jungle Kauria	Budheli	N	3	13	0	2	3	9902	18540	0	2998	311.91	38.99	3.12	8.63	362.65	161.83	200.82	1956	1	2	330	24.832	JE/AES	Cleared	Xth Division Gorakhpur
64	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Madar	N	2	3	0	0	1	4104	9120	22	922	154.29	19.29	1.54	5.98	181.1	80.91	100.20	1986	1	1	30	11.752	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
65	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Bargo	N	1	1	0	0	1	1878	3770	562	758	75.17	9.4	0.75	4.98	90.3	40.45	49.85	2395	1	1	25	3.882	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
66	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Tiwrari	N	5	8	0	2	1	1823	4010	270	515	87.09	10.89	0.87	5.8	104.65	46.88	57.77	2610	1	1	30	5.769	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
67	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Telaura	N	2	3	0	0	1	1761	3280	205	644	82.97	10.37	0.83	5.8	99.97	44.80	55.17	3048	1	1	30	8.136	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
68	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Usari	N	2	3	0	0	1	2633	4970	0	861	125.24	15.66	1.25	5.83	147.98	66.16	81.82	2977	1	1	30	11.425	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
69	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Bharohia	N	2	2	0	0	1	1397	3200	149	1177	79.41	9.93	0.79	5.62	95.75	42.91	52.84	2992	1	1	30	7.197	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
70	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Banauli	N	2	7	0	0	1	3363	5330	32	1318	104.34	13.04	1.04	5.02	123.44	55.20	68.24	2316	1	1	30	4.099	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
71	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Makarhat	N	4	8	0	2	1	2457	5500	409	1202	112.46	14.06	1.12	4.98	132.62	59.28	73.34	2411	1	1	30	9.171	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
72	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Madhopur	N	2	4	1	2	1	1404	2380	300	546	75.87	9.48	0.76	5.62	91.73	41.13	50.61	3654	1	1	30	6.685	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
73	Gorakhpur	Gorakhpur	Pali	Sisai	N	2	3	0	2	1	1682	2930	17	1350	82.19	10.27	0.82	5.62	98.9	44.32	54.59	3375	1	1	30	7.804	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
74	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Ganauri	N	2	2	0	1	1	2098	4240	46	2803	90.17	11.27	0.9	4.98	107.32	48.03	59.30	2531	1	1	30	6.192	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
75	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Goredih	N	2	3	0	0	1	3541	8950	147	760	134.18	16.77	1.34	5.91	158.2	70.72	87.49	2276	1	1	30	10.202	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur

Sl No.	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Total No. of Quality Affected Habitns.	Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant		2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						Tech. Committee	
												Total	Minorty	SC/ST															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
76	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Baidavli	N	3	3	0	1	1	1963	3910	46	825	94.07	11.76	0.94	4.95	111.72	49.98	61.74	2857	1	1	30	8.927	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
77	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Barsiha	N	2	3	0	1	1	1516	3010	46	574	85.66	10.71	0.86	4.95	102.18	45.74	56.45	3395	1	1	30	8.300	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
78	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Jogia Kol	N	1	1	0	0	1	1796	4080	341	786	80.74	10.09	0.81	5.83	97.47	43.69	53.78	2389	1	1	30	3.658	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
79	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Sihapar	N	4	6	0	0	2	6526	10450	674	1175	217.29	27.16	2.17	7.17	253.79	113.32	140.48	2429	1	1	30	18.618	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
80	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahijana	N	3	3	0	1	1	2126	3920	138	615	101.81	12.73	1.02	5.83	121.39	54.33	67.06	3097	1	1	30	9.889	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
81	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Basiya	N	2	4	0	2	1	2972	5520	56	1835	106.58	13.32	1.07	5.83	126.8	56.74	70.06	2297	1	1	30	8.921	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
82	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangaowa	N	1	3	0	2	1	2487	5060	51	1658	100.79	12.6	1.01	5.83	120.23	53.82	66.42	2376	1	1	30	8.001	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
83	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Munda Kodar	N	3	5	0	2	1	2317	3830	0	865	95.66	11.96	0.95	5.83	114.4	51.22	63.18	2937	1	1	30	9.448	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
84	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Baroul	N	4	4	0	2	1	2789	4820	26	1823	105.72	13.22	1.05	5.83	125.82	56.30	69.52	2610	1	1	30	12.565	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
85	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Bharwal	N	2	2	0	0	1	1834	3320	0	597	81.93	10.24	0.82	5.8	98.79	44.28	54.52	2976	1	1	30	7.825	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
86	Gorakhpur	Gorakhpur	Sahjanwa	Tenuhari	N	3	3	0	1	1	1765	3350	78	1135	80.07	10.01	0.8	5.8	96.68	43.34	53.35	2886	1	1	30	7.300	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
87	Gorakhpur	Gorakhpur	Sardar Nagar	Mahuabari	N	1	5	0	0	1	2542	5040	260	1604	117.31	14.66	1.17	5.83	138.97	62.16	76.82	2757	1	1	30	9.331	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
88	Gorakhpur	Gorakhpur	Sardar Nagar	Bhatganwa	N	2	7	0	4	1	2658	4480	243	1586	107.89	13.49	1.08	4.98	127.44	56.98	70.47	2845	1	1	30	6.852	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
89	Gorakhpur	Gorakhpur	Sardar Nagar	Rautainia Sardar	N	2	5	0	3	1	1997	4670	192	2135	103.2	12.9	1.03	5.83	122.96	55.03	67.93	2633	1	1	30	7.381	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
90	Gorakhpur	Gorakhpur	Sardar Nagar	Jaipur	N	2	9	0	6	1	2748	5130	0	2170	118.14	14.77	1.18	5.02	139.11	62.17	76.94	27[illegible]2	1	1	30	9.944	JE/AES	Cleared	1st PD Gorakhpur
91	Gorakhpur	Kushinagar	Dudahi	Bichpatwa	N	2	12	0	3	2	6460	14900	1192	2832	277.45	34.68	2.77	10.19	325.09	145.21	179.89	2182	1	2	640	25.535	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Total No. of Quality Affected Habitns.	Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant		2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						Tech. Committee	
												Total	Minorty	SC/ST															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
92	Gorakhpur	Kushinagar	Dudahi	Barampur	N	3	14	0	4	1	6381	15270	1222	3376	240.65	30.08	2.41	10.19	283.33	126.63	156.71	1855	1	2	500	16.750	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
93	Gorakhpur	Kushinagar	Dudahi	Dubauli Bazar (Lala Chhapra)	N	3	11	0	3	1	7860	17980	1438	3866	288.82	36.1	2.89	10.19	338	150.95	187.05	1880	1	2	430	19.970	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
94	Gorakhpur	Kushinagar	Dudahi	Rampur Jamunia	N	5	11	0	4	2	4322	11000	880	3151	191.28	23.91	1.91	7.17	224.27	100.18	124.09	2039	1	1	30	17.011	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
95	Gorakhpur	Kushinagar	Dudahi	Pirathvipur	N	2	4	0	1	1	4067	9050	724	1671	179.95	22.49	1.8	5.94	210.18	93.85	116.34	2322	1	1	30	20.235	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
96	Gorakhpur	Kushinagar	Dudahi	Dumahi	N	3	14	0	6	1	8424	19370	1550	4387	330.34	41.29	3.3	12.58	387.51	173.11	214.40	2001	1	2	500	30.345	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
97	Gorakhpur	Kushinagar	Dudahi	Manjhariya	N	2	9	0	2	1	2593	5790	463	770	122.04	15.25	1.22	5.88	144.39	64.57	79.82	2494	1	1	30	10.034	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
98	Gorakhpur	Kushinagar	Dudahi	Bishunpur Bana Patti	N	2	4	0	2	1	4228	9270	742	2596	159.7	19.96	1.6	5.94	187.2	83.62	103.58	2019	1	1	30	14.085	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
99	Gorakhpur	Kushinagar	Hata	Rampur Buzurg	N	2	11	0	5	1	5492	10480	838	1882	188.84	23.61	1.89	5.98	220.32	98.36	121.97	2102	1	1	30	16.987	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
100	Gorakhpur	Kushinagar	Hata	Rampur Patti	N	9	15	0	7	1	8598	18280	1462	4839	320.61	40.08	3.21	10.19	374.09	167.01	207.09	2046	1	2	430	32.686	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
101	Gorakhpur	Kushinagar	Hata	Parsahwa	N	1	1	0	0	1	1529	3140	251	35	82.76	10.35	0.83	5.62	99.56	44.61	54.96	3171	1	1	30	5.750	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
102	Gorakhpur	Kushinagar	Hata	Kurmauta	N	4	10	0	3	1	9631	19300	1544	3064	293.1	36.64	2.93	12.58	345.25	154.31	190.95	1789	1	2	380	24.310	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
103	Gorakhpur	Kushinagar	Hata	Bhatahi Babu	N	7	8	0	2	1	9800	22100	1768	3692	314.25	39.28	3.14	12.58	369.25	164.99	204.27	1671	1	2	380	20.984	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
104	Gorakhpur	Kushinagar	Hata	Sirsia	N	8	15	0	1	2	9615	19670	1574	5808	326.54	40.82	3.27	12.58	383.21	171.20	212.02	1948	1	2	700	26.726	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
105	Gorakhpur	Kushinagar	Kasaya	Belwa Palakdhari Singh	N	2	6	0	2	1	3212	8100	648	1079	192.8	24.1	1.93	5.98	224.81	100.36	124.46	2775	1	1	40	21.472	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
106	Gorakhpur	Kushinagar	Kasaya	Diguwa Khurd	N	2	6	0	1	1	2360	5150	412	474	117.89	14.74	1.18	5.91	139.72	62.49	77.23	2713	1	1	30	9.317	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
107	Gorakhpur	Kushinagar	Kasaya	Karmaini	N	2	9	0	5	1	5230	12500	1000	3291	208.6	26.08	2.09	7.25	244.02	108.97	135.05	1952	1	1	30	17.345	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Total No. of Qualify Affected Habitns.	Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant		2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						Tech. Committee	
												Total	Minorty	SC/ST															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
108	Gorakhpur	Kushinagar	Kasaya	Pakaridih	N	3	8	0	1	3	2822	5590	447	651	140.46	17.56	1.4	5.91	165.33	73.89	91.45	2958	1	1	30	13.331	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
109	Gorakhpur	Kushinagar	Kasaya	Khesari Gidha	N	2	16	0	4	1	7252	15780	1262	1625	273.83	34.23	2.74	8.68	319.48	142.63	176.86	2025	1	2	750	23.288	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
110	Gorakhpur	Kushinagar	Kasaya	Parsauni Khurd	N	4	6	0	1	2	2369	4520	362	937	113.33	14.17	1.13	5.88	134.51	60.17	74.34	2976	1	1	30	10.096	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
111	Gorakhpur	Kushinagar	Kasaya	Gopalgarh	N	2	7	0	1	2	4075	8820	706	929	162.67	20.33	1.63	6.13	190.76	85.22	105.55	2163	1	1	40	13.635	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
112	Gorakhpur	Kushinagar	Khadda	Dharni Patti	N	5	13	0	4	1	5496	11870	847	2577	178.78	22.35	1.79	6.21	209.13	93.39	115.74	1762	1	1	30	14.305	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
113	Gorakhpur	Kushinagar	Motichak	Pipra	N	2	7	0	1	1	5100	10800	864	928	177.84	22.23	1.78	4.73	206.58	92.18	114.41	1913	1	1	30	15.729	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
114	Gorakhpur	Kushinagar	Motichak	Puraini	N	3	25	0	0	1	10687	22470	1798	1501	348.3	43.54	3.48	8.3	403.62	180.04	223.58	1796	1	2	495	29.611	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
115	Gorakhpur	Kushinagar	Motichak	Gonaha	N	4	10	0	1	2	8135	16460	1317	1481	284.12	35.51	2.84	8.55	331.02	147.76	183.27	2011	1	2	380	22.522	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
116	Gorakhpur	Kushinagar	Motichak	Gaunariya	N	2	7	0	0	1	4851	9620	770	896	175.11	21.89	1.75	4.73	203.48	90.80	112.69	2115	1	1	30	14.472	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
117	Gorakhpur	Kushinagar	Motichak	Chiurapali	N	6	13	0	2	1	8627	15150	1212	2646	277.35	34.67	2.77	8.55	323.34	144.34	179.01	2134	1	2	390	22.201	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
118	Gorakhpur	Kushinagar	Nebua Naurangiya	Madanpur Sukrauli	N	3	29	0	13	1	9367	20520	1642	6736	287.97	36	2.88	10.73	337.58	150.79	186.79	1645	1	2	480	19.519	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
119	Gorakhpur	Kushinagar	Nebua Naurangiya	Dewtaha	N	2	11	0	4	1	6179	14000	1120	2587	225.44	28.18	2.25	7.25	263.12	117.47	145.65	1879	1	1	30	24.408	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
120	Gorakhpur	Kushinagar	Nebua Naurangiya	Nebuaraiganj	N	2	10	0	4	1	6320	14300	1144	3464	205.11	25.64	2.05	6.15	238.95	106.66	132.30	1671	1	1	30	16.826	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
121	Gorakhpur	Kushinagar	Nebua Naurangiya	Rampur Khas	N	3	8	0	2	1	4839	10950	876	2546	169	21.12	1.69	5.11	196.92	87.90	109.02	1798	1	1	30	17.488	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
122	Gorakhpur	Kushinagar	Nebua Naurangiya	Sekhuee	N	2	4	0	3	2	4153	8550	684	2145	156.3	19.54	1.56	5.98	183.38	81.92	101.46	2145	1	1	30	10.652	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
123	Gorakhpur	Kushinagar	Sewarahi	Hata	N	3	5	0	1	1	1627	3680	267	375	95.76	11.97	0.96	4.98	113.67	50.85	62.82	3089	1	1	30	7.546	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Total No. of Quality Affected Habitns.	Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant		2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						Tech. Committee	
												Total	Minorty	SC/ST															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
124	Gorakhpur	Kushinagar	Sukrauli	Badhaya Buzurg	N	3	12	0	4	2	7710	20510	1116	2868	338.48	42.31	3.38	10.76	394.93	176.31	218.62	1926	1	2	650	33.462	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
125	Gorakhpur	Kushinagar	Sukrauli	Mohanpur	N	6	12	0	4	1	9137	20925	1216	5061	281.91	35.24	2.82	10.89	330.86	147.81	183.05	1581	1	2	630	17.018	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
126	Gorakhpur	Kushinagar	Sukrauli	Annantpur	N	6	10	0	5	2	10296	19530	1365	5639	311.51	38.94	3.12	10.89	364.46	162.76	201.70	1866	1	2	30	23.134	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
127	Gorakhpur	Kushinagar	Sukrauli	Chhapiya	N	2	3	0	2	2	4779	9630	356	2585	138.75	17.34	1.39	6.15	163.63	73.15	90.49	1699	1	1	30	7.552	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
128	Gorakhpur	Kushinagar	Tamkuhi	Lachhia Deoria	N	4	20	0	3	1	8331	15800	1264	1611	294.16	36.77	2.94	10.19	344.06	153.65	190.42	2178	1	2	540	22.758	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
129	Gorakhpur	Kushinagar	Tamkuhi	Gagalawa	N	6	18	0	2	1	6792	15000	1200	1992	222.48	27.81	2.22	7.25	259.76	115.98	143.79	1732	1	1	30	17.739	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
130	Gorakhpur	Kushinagar	Tamkuhi	Ahladpur	N	5	11	0	4	1	5301	11670	934	1653	187.99	23.5	1.88	7.25	220.62	98.56	122.06	1890	1	1	30	15.881	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
131	Gorakhpur	Kushinagar	Vishunpura	Mathiya Prasidh Tiwari	N	4	4	0	1	1	2976	6830	546	1226	113.31	14.16	1.13	5.02	133.62	59.73	73.89	1956	1	1	30	7.646	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
132	Gorakhpur	Kushinagar	Vishunpura	Sekhuee Chhapra	N	5	13	0	3	1	4020	7030	927	1410	140.89	17.61	1.41	5.05	164.96	73.68	91.29	2347	1	1	30	10.475	JE/AES	Cleared	CD Kushinagar
	Total (B)				**103 N**	**294**	**742**	**1**	**204**	**120**	**451935**	**935054**	**55124**	**185652**	**17121.09**	**2140.17**	**171.14**	**686.95**	**20119.35**	**8989.59**	**11129.76**		**103**	**124**	**12485**	**1467.316**			
	Grand Total (A+B)				**132 N**	**369**	**869**	**2**	**246**	**160**	**537626**	**1105440**	**71410**	**224622**	**20597.58**	**2574.73**	**205.87**	**840.97**	**24219.15**	**10822.22**	**13396.94**		**132**	**153**	**13505**	**1771.441**			

उपरोक्त धनराशि रू0 24219.15 लाख में रू0 10822.22 लाख केन्द्रांश एवं रू0 13396.93 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेण्डा बिन्दु सं.–02

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(क्यू0पी0वी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (आयरन, मल्टिपल एवं खारे पानी से प्रभावित) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 01 जनपद के 04 ग्रामों की कुल 04 बस्तियां तथा 04 गुणता प्रभावित बस्तियों हेतु 01 नग पाइप पेयजल योजना, कुल अनु0 लागत रू0 207.85 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(क्यू0पी0वी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (आयरन, मल्टिपल एवं खारे पानी से प्रभावित) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 01 जनपद के 04 ग्रामों की कुल 04 बस्तियां तथा 04 गुणता प्रभावित बस्तियों हेतु 01 नग पाइप पेयजल योजना, कुल अनु0 लागत रू0 207.85 लाख, विरचित की गयी है।

उक्त योजना में 01 नग नलकूप, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 30 मी0 राइजिंग मेन, 18.830 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। योजना पूर्ण होने पर 9910 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी, जिसमें 793 अल्पसंख्यक व 3185 जनसंख्या अनुसूचित जाति/जन जाति की है।

इन योजनाओं के कियान्वयन उपरान्त अल्पसंख्यक बाहुल्य के 00 मजरे व अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य के 02 मजरे लाभन्वित होंगे।

योजना का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजना की प्रतिव्यक्ति लागत रू0 2097 है।

उक्त 01 योजना को तकनीकी समिति की दि0 06.11.2015 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

योजना की कुल लागत रू0 रू0 207.85 लाख में रू0 92.76 लाख केन्द्रांश एवं रू0 115.09 लाख राज्यांश (सेन्टेज सहित) है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(क्यू0पी0वी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (आयरन, मल्टिपल एवं खारे पानी से प्रभावित) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 01 जनपद के 04 ग्रामों की कुल 04 बस्तियां तथा 04 गुणता प्रभावित बस्तियों हेतु 01 नग पाइप पेयजल योजना, कुल अनु0 लागत रू0 207.85 लाख, के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के कम में समिति द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये कि उक्त प्रस्ताव को भारत सरकार की नीतियों के अनुसार आगामी एस0एल0एस0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

एजेन्डा बिन्दु सं0–02

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम(क्यू0पी0वी0) के अन्तर्गत गुणता प्रभावित (आयरन, मल्टिपल एवं खारे पानी से प्रभावित) बस्तियों में सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 01 जनपद के 04 ग्रामों की कुल 04 बस्तियां तथा 04 गुणता प्रभावित बस्तियों हेतु 01 नग पाइप पेयजल योजना, कुल अनु0 लागत रू0 207.85 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transm Ission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distributio n System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Year										Design Year (In Rs.)					Tech. Committee	
											Total	Minority	SC/ST						GoI Share	GoUP Share							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	A- Schemes put up in TC held on 06-11-2015																										
1	Gorakhpur	Deoria	Rampur Karkhana	Mujhahna Lala	N	4	4	0	2	4415	9910	793	3185	178.62	22.33	1.79	5.11	207.85	92.76	115.09	2097	1	1	30	18.830	Cleared	1st CD Deoria
	Gorakhpur Total				1 N	4	4	0	2	**4415**	**9910**	**793**	**3185**	**178.62**	**22.33**	**1.79**	**5.11**	**207.85**	**92.76**	**115.09**		**1**	**1**	**30**	**18.830**		

उपरोक्त धनराशि रू0 207.85 लाख में रू0 92.76 लाख केन्द्रांश एवं रू0 115.09 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेण्डा बिन्दु सं.–03

भारत सरकार वित्त पोषित मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 05 जनपदों के 14 ग्रामों की 28 बस्तियों हेतु, 13 नग पाइप पेयजल योजनाओं, कुल अनु0 लागत रू0 3954.33 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

भारत सरकार वित्त पोषित मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 05 जनपदों के 14 ग्रामों की 28 बस्तियों हेतु, 13 नग पाइप पेयजल योजनाओं, कुल अनु0 लागत रू0 3954.33 लाख, विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 17 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 13 नग शिरोपरि जलाशय, 1795 मी0 राइजिंग मेन, 156.05 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। योजना पूर्ण होने पर 148400 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी, जिसमें 93920 अल्पसंख्यक व 11741 जनसंख्या अनुसूचित जाति/जन जाति की है।

इन योजनाओं के क्रियान्वयन उपरान्त अल्पसंख्यक बाहुल्य के 14 मजरे व अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य के 04 मजरे लाभन्वित होंगे।

योजना का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजनाओं की प्रतिव्यक्ति लागत रू0 1302 से रू0 5187 के मध्य है।

उक्त 13 योजनाओं को तकनीकी समिति की दि0 17.08.2015, दि0 19.09.2015, दि0 06.11.2015 एवं दि0 22.12.2015 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

योजनाओं की कुल लागत रू0 3954.33 लाख में रू0 2847.96 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1106.37 लाख राज्यांश (सेन्टेज सहित) है।

भारत सरकार वित्त पोषित मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 05 जनपदों के 14 ग्रामों की 28 बस्तियों हेतु, 13 नग पाइप पेयजल योजनाओं, कुल अनु0 लागत रू0 3954.33 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि इन योजनाओं का वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से नहीं किया जायेगा।

एजेन्डा बिन्दु सं0–03

भारत सरकार वित्त पोषित मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 05 जनपदों के 14 ग्रामों की 28 बस्तियों हेतु, 13 नग पाइप पेयजल योजनाओं, कुल अनु0 लागत रू0 3954.33 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Year										Design Year (in Rs.)					Tech. Committee	
											Total	Minority	SC/ST						GoI Share	GoUP Share							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	A- Schemes put up in TC held on 17-08-2015																										
1	Moradabad	Amroha	Joya	Chaudhar Pur	N	1	1	1	0	7508	17700	17523	125	388.92	48.61	3.89	11.38	452.80	339.60	113.20	2558	1	2	440	21.383	Cleared	CD Amroha
	Total (A)				1 N	1	1	1	0	7508	17700	17523	125	388.92	48.61	3.89	11.38	452.80	339.6	113.2		1	2	440	21.383		
	B- Schemes put up in TC held on 19-09-2015																										
2	Ghaziabad	Baghpat	Binoli	Gangnoli	N	1	1	1	0	4894	7400	1850	634	307.135	38.39	0	0	345.53	230.35	115.18	4669	1	1	35	14.043	Cleared	CD Baghpat
	Ghaziabad Total				1 N	1	1	1	0	4894	7400	1850	634	307.135	38.39	0	0	345.53	230.35	115.18		1	1	35	14.043		
3	Faizabad	Shrawasti	Ekauna	Narpatpur	N	1	1	0	0	2883	12280	6510	1350	278.71	34.83	0	0	313.54	209.03	104.51	2553	1	1	40	10.445	Cleared	CD Shrawasti
4	Faizabad	Shrawasti	Gilaula	Bhikaripur Masadhi	N	1	1	0	0	1754	4690	2530	573	195.18	24.39	0	0	219.57	146.38	73.19	4682	1	1	40	5.391	Cleared	CD Shrawasti
5	Faizabad	Shrawasti	Harihapur Rani	Rampur Jabdi	N	1	1	0	0	2044	23980	12465	3235	277.52	34.69	0	0	312.21	208.14	104.07	1302	1	1	40	6.53	Cleared	CD Shrawasti
6	Faizabad	Shrawasti	Kamunaha	Alagaon	N	1	1	0	0	1727	5300	2970	640	244.36	30.55	0	0	274.91	206.18	68.73	5187	1	1	40	7.385	Cleared	CD Shrawasti
7	Faizabad	Shrawasti	Sirsiya	Laxmanpur Bazar	N	1	1	0	0	4031	7460	3954	820	197.8	24.73	0	0	222.53	148.35	74.18	2983	1	1	40	6.935	Cleared	CD Shrawasti
	Faizabad Total				5 N	5	5	0	0	12439	53710	28429	6618	1193.57	149.19	0	0	1342.76	918.08	424.68		5	5	200	36.686		
	Total (B)				6 N	6	6	1	0	17333	61110	30279	7252	1500.71	187.58	0	0	1688.29	1148.43	539.86		6	6	235	50.729		

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habit ns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transm ission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distributio n System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominan t	SC/ST Domin ant	2011	Design Year															Tech. Committe e	
											Total	Minority	SC/ST						GoI Share	GoUP Share	Design Year (In Rs.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
C- Schemes put up in TC held on 06-11-2015																											
8	Gorakhpur	Siddharth Nagar	Dumariaganj	Wasachak Rahamtullah	N	2	2	1	0	3772	8650	4850	0	236.7	2.71	2.17	4.36	245.94	184.46	61.49	2843	1	1	30	12.386	Cleared	CD Siddharth Nagar
9	Gorakhpur	Siddharth Nagar	Birdpur	Parsa Mutalika Alidapur	N	1	7	7	1	3772	7060	4867	1004	167.61	20.95	1.68	8.37	198.61	148.96	49.65	2813	1	2	330	9.310	Cleared	CD Siddharth Nagar
10	Gorakhpur	Siddharth Nagar	Dumariaganj	Bharat Bhari	N	1	2	1	1	3882	8040	2072	874	155.67	19.46	1.56	4.23	180.92	135.69	45.23	2250	1	1	35	14.950	Cleared	CD Siddharth Nagar
	Total (C)				**3 N**	**4**	**11**	**9**	**2**	**11426**	**23750**	**11789**	**1878**	**559.98**	**43.12**	**5.41**	**16.96**	**625.47**	**469.10**	**156.37**		**3**	**4**	**395**	**36.646**		
D- Schemes put up in TC held on 22-12-2015																											
11	Faizabad	Balrampur	Tulsipur	Gulariha Hisampur	N	1	5	1	1	6471	11140	6570	876	428.64	53.58	4.29	11	497.51	373.13	124.38	4466	1	2	350	18.521	Cleared	CD Balrampur
12	Faizabad	Balrampur	Pachpedwa	Bargadwasaif	N	1	3	1	1	6575	14700	11760	1305	281.93	35.24	2.819	9	328.99	246.74	82.25	2238	1	2	340	12.813	Cleared	CD Balrampur
	Faizabad Total				**2 N**	**2**	**8**	**2**	**2**	**13046**	**25840**	**18330**	**2181**	**710.57**	**88.82**	**7.109**	**20**	**826.50**	**619.87**	**206.62**		**2**	**4**	**690**	**31.334**		
13	Moradabad	Amroha	Amroha	Beelna	N	1	2	1	0	7024	20000	15999	305	312.38	39.05	3.12	6.72	361.27	270.95	90.32	1806	1	1	35	15.958	Cleared	CD Amroha
	Moradabad Total				**1 N**	**1**	**2**	**1**	**0**	**7024**	**20000**	**15999**	**305**	**312.38**	**39.05**	**3.12**	**6.72**	**361.27**	**270.95**	**90.32**		**1**	**1**	**35**	**15.958**		
	Total (D)				**3 N**	**3**	**10**	**3**	**2**	**20070**	**45840**	**34329**	**2486**	**1022.95**	**127.87**	**10.23**	**26.72**	**1187.77**	**890.83**	**296.94**		**3**	**5**	**725**	**47.292**		
	Grand Total (A+B+C+D)				**13 N**	**14**	**28**	**14**	**4**	**56337**	**148400**	**93920**	**11741**	**3472.56**	**407.18**	**19.53**	**55.06**	**3954.33**	**2847.96**	**1106.37**		**13**	**17**	**1795**	**156.05**		

उपरोक्त धनराशि रू0 3954.33 लाख में रू0 2847.96 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1106.37 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–3(ए)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद शामली के विकास खण्ड ऊन, थानाभवन, कांधला एवं कैराना विकास खण्ड के 10 ग्रामों हेतु टी0टी0एस0पी0 पाइप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 110.86 के अनुमोदन का प्रस्ताव। उक्त धनराशि रू0 110.86 लाख में रू0 73.99 लाख केन्द्रांश एवं रू0 36.87 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद शामली के विकास खण्ड ऊन, थानाभवन, कांधला एवं कैराना विकास खण्ड के 10 ग्रामों हेतु टी0टी0एस0पी0 पाइप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 110.86 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि इन योजनाओं का वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम से नही किया जाएगा।

एजेन्डा बिन्दु सं0–3(ए)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद शामली के विकास खण्ड ऊन, थानाभवन, कांधला एवं कैराना विकास खण्ड के 10 ग्रामों हेतु टी0टी0एस0पी0 पाइप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 110.86 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Sl. No.	Programme component	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		OHT (No)	OHT Capacity(K.L.)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in lacs)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Total Cost of D.S. (in lacs)	Cost of Road Cutting & Reinstatement (in lacs)	Concerned UP jal Nigam office
												GoI Share	GoUP Share									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A- Schemes put up in TC held on 19-09-2015																						
1	MSDP	Ghaziabad	Shamli	Oon, Thanabhawan, Kandhala & Kirana	10No. TTSP	N	97.675	12.21	0.98	-	110.86	73.99	36.87	10	10	10	33.24	400	5	47.23	22.19	TCD Shamli
Grand Total						1 N	97.68	12.21	0.98	0.00	110.86	73.99	36.87	10	10	10	33	400	5	47.23	22.19	

उपरोक्त धनराशि रू0 110.86 लाख में रू0 73.99 लाख केन्द्रांश एवं रू0 36.87 लाख राज्यांश है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–04 (ए)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 09 जनपदों के 19 ग्रामों की 43 बस्तियों हेतु, 11 नग पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 2438.76 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 09 जनपदों हेतु विरचित प्राक्कलन दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न राज्य योजना स्वीकृति समिति की बैठक में एजेण्डा संख्या–6 (ए) एवं अनुपूरक एजेण्डा सं0–4 पर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी। उक्त योजनाओं का समिति द्वारा अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये कि **"सांसद आदर्श ग्राम की बस्तियों को आवश्यकता के आधार पर मानकों के अनुसार इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प से संतृप्त किया जाय"**।

भारत सरकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय द्वारा सांसद आदर्श ग्राम हेतु जारी गाइड लाइन के अनुसार चयनित सांसद आदर्श ग्रामों में राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजना द्वारा जलापूर्ति किया जाना निर्देशित है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 डब्लू–11041/09/2015/वाटर–1, दिनांक 17/22.12.2015 द्वारा जारी आदेशों के कम में प्रश्नगत समस्त योजनाएं समिति के समक्ष पुनः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही हैं।

उपरोक्त धनराशि रू0 2438.76 लाख में रू0 1089.65 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1349.11 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 09 जनपदों के 19 ग्रामों की 43 बस्तियों हेतु, 11 नग पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 2438.76 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–04 (ए)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 09 जनपदों के 19 ग्रामों की 43 बस्तियों हेतु 11 नग पाईप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 2438.76 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 09 जनपदों हेतु विरचित प्राक्कलन दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न राज्य योजना स्वीकृति समिति की बैठक मे एजेण्डा संख्या–6 (ए) एवं अनुपूरक एजेण्डा सं0–4 पर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी। उक्त योजनाओं का समिति द्वारा अनुमोदन नही प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये कि **"सांसद आदर्श ग्राम की बस्तियों को आवश्यकता के आधार पर मानकों के अनुसार इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प से संतृप्त किया जाय"।**

भारत सरकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय द्वारा सांसद आदर्श ग्राम हेतु जारी गाइड लाइन के अनुसार चयनित सांसद आदर्श ग्रामों मे राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजना द्वारा जलापूर्ति किया जाना निर्देशित है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 डब्लू–11041/09/2015/वाटर–1, दिनांक 17/22.12.2015 द्वारा जारी आदेशों के क्रम मे प्रश्नगत समस्त योजनाएं समिति के समक्ष पुन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

Sl No	Sanshad Adarsh Gram Selected by	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost Design Year (in Rs.)	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Yr. Total	Minority	SC/ST						GoI Share	GoUP Share						Tech. Committee	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30
	A- Schemes put up in SLSSC held on 14-07-2015 at Agenda N0. 6 (A)																											
1	Hr. Sansad, Sri Ajay Mishra Taini	Lucknow	Lakhimpur	Nighasan	Raipur	N	3	3	0	1	4756	11505	920	1693	256.24	32.03	2.57	10.91	301.75	134.86	166.89	2623	1	2	540	18.09	cleared	CD Lakhimpur Kheri
2	Hr. Sansad, Smt. Rekha Verma	Lucknow	Lakhimpur	Pasgawan	Dhakhaura	N	6	6	0	3	4794	10500	840	3441	284.56	35.57	2.85	10.91	333.89	149.16	184.73	3180	2	2	80	18.447	cleared	CD Lakhimpur Kheri
3	Hr. Sansad, Smt. Anupriya Patel	Allahabad	Mirzapur	Haliya	Dadari	N	2	9	3	4	3350	7450	1490	2658	406.54	50.82	4.07	16.49	477.92	213.55	264.37	6415	1	3	660	16.243	cleared	SD Mirzapur
4	Hr. Sansad (Rajya Sabha), Dr. Tazin Fatima	Moradabad	Rampur	Swar	Kasiya Kunda	N	1	1	1	0	3238	7400	6430	846	122.72	15.33	1.23	6.52	145.8	65.24	80.57	1970	1	1	30	5.432	cleared	Temp. CD Rampur
5	Hr. Sansad, Dr Bhola Singh	Ghaziabad	Bulandshahr	Debai	Bhopatpur	N	1	2	0	0	3312	5400	10	832	137	17.125	1.37	3.93	159.425	71.15	88.28	2952	1	1	35	9.193	cleared	CD Bulandshahr
6	Hr. Rajya Sabha Member, Sri Narendra Kashyap,	Ghaziabad	Hapur	Simbhaoli	Arifpur Maddhiya	Y	1	1	1	0	3440	6300	2564	524	133	16.63	1.33	4.91	155.87	69.62	86.25	2474	1	1	30	6.288	cleared	CD Hapur
7	Hr. Sansad, Dr Sanjeev Kumar Baliyan	Ghaziabad	Muzaffar Nagar	Shahpur	Rasoolpur Jatan	N	1	1	0	0	3633	8600	0	1340	165.16	20.65	1.65	6.2	193.66	86.51	107.16	2252	1	1	30	7.548	cleared	CD Muzaffar Nagar
		Grand Total				**6 N 1 Y**	**15**	**23**	**5**	**8**	**26523**	**57155**	**12254**	**11334**	**1505.22**	**188.155**	**15.07**	**59.87**	**1768.32**	**790.08**	**978.24**		**8**	**11**	**1405**	**81.241**		

Sl No	Sanshad Adarsh Gram Selected by	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habit ns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost Design Year (In Rs.)	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share						Tech. Committee	
												Total	Minority	SC/ST														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30
B- Schemes put up in SLSSC held on 14-07-2015 at Anu. Agenda N0. 4																												
8	Hr. Rajay Sabha Member, Sri Mukesh Rajput	Agra	Etah	Aliganj	Amroli Ratanpur	N	1	1	0	0	4047	8100	0	1671	163.12	20.39	1.63	8.44	193.58	86.60	106.99	2390	1	2	480	7.832	cleared	CD Etah
9	Hr. Rajay Sabha Member, Sri Prof Ram Shankar	Agra	Etah	Awagarh	Pilkhatra	N	1	1	0	0	2488	3900	196	790	119.00	14.88	1.19	4.81	139.88	62.50	77.38	3587	1	1	50	7.675	cleared	CD Etah
10	Hr. Sanshad , Shri Kirti Vardhan Singh	Faizabad	Gonda	Ibathok	Laxmanpur Lalnagar	N	1	17	0	0	3857	6830	671	601	175.01	21.88	1.75	5.85	204.49	91.31	113.19	2994	1	1	35	19.086	cleared	CD Gonda
11	Hr. Sanshad , Shri Hukum Singh	Ghaziabad	Saharanpur	Gangoh	Sukheri	Y	1	1	0	1	2436	4900	735	2205	113.3	14.16	1.13	3.9	132.49	59.17	73.33	2704	1	1	35	6.106	cleared	CU Saharanpur
		Ghaziabad Total				**3 N 1 Y**	**4**	**20**	**0**	**1**	**12828**	**23730**	**1602**	**5267**	**570.43**	**71.31**	**5.70**	**23.00**	**670.44**	**299.57**	**370.88**		**4**	**5**	**600**	**40.699**		
		Grand Total				**9 N 2 Y**	**19**	**43**	**5**	**9**	**39351**	**80885**	**13866**	**16601**	**2075.65**	**259.47**	**20.77**	**82.87**	**2438.76**	**1089.65**	**1349.11**		**12**	**16**	**2005**	**121.940**		

उपरोक्त धनराशि रू0 2438.76 लाख में रू0 1089.65 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1349.11 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेण्डा बिन्दु सं.–04 (बी)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 05 जनपदों के 08 ग्रामों की 59 बस्तियों हेतु, 08 नग पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 2131.65 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 05 जनपदों के 08 ग्रामों की 59 बस्तियों हेतु, 08 नग पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 2131.65 लाख, विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 10 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 8 नग शिरोपरि जलाशय, 1170 मी0 राइजिंग मेन, 153.027 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। योजना पूर्ण होने पर 72800 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी, जिसमें 4431 अल्पसंख्यक व 18517 जनसंख्या अनुसूचित जाति/जन जाति की है।

इन योजनाओं के कियान्वयन उपरान्त अल्पसंख्यक बाहुल्य के 02 मजरे व अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य के 16 मजरे लाभन्वित होंगे।

योजना का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजनाओं की प्रतिव्यक्ति लागत रू0 2425 से रू0 3896 के मध्य है।

उक्त 08 योजनाओं को तकनीकी समिति की दि0 19.09.2015, दि0 06.11.2015 एवं दि0 22.12.2015 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

योजनाओं की कुल लागत रू0 2131.65 लाख में रू0 951.70 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1179.95 लाख राज्यांश(सेन्टेज सहित) है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 05 जनपदों के 08 ग्रामों की 59 बस्तियों हेतु, 08 नग पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 2131.65 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–04 (बी)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 05 जनपदों के 08 ग्रामों की 59 बस्तियों हेतु, 08 नग पाईप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 2131.65 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Sl No	Sanshad Adarsh Gram Selected by	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Year								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)					Tech. Committee	
												Total	Minority	SC/ST														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
A- Schemes put up in TC held on 19-09-2015																												
1	Hr Smt. Neelam Sonkar, MP Lalganj	Varanasi	Azamgarh	Atrauliya	Lohara	N	1	8	0	4	6928	11950	1166	3555	301.446	37.681	3.014	8.3	350.44	156.38	194.06	2933	1	2	475	29.824	Cleared	2nd CD Azamgarh
2	Hr Sri Rajaram, Rajay Sabha Member	Varanasi	Azamgarh	Palhana	Lahuan Khurd	N	1	14	0	2	5093	13240	390	3374	316.95	39.619	3.17	8.3	368.04	164.21	203.83	2780	1	2	480	24.529	Cleared	2nd CD Azamgarh
3	Hr. Sri Mulayam Singh, MP	Varanasi	Azamgarh	Palhari	Tamauli	N	1	10	0	3	3633	7380	0	857	156.968	19.621	1.57	8.3	186.46	83.42	103.04	2527	1	1	35	11.575	Cleared	2nd CD Azamgarh
4	Hr Sri Hari Narayan Rajbhar, MP Ghoshi	Varanasi	Mau	Paradaha	Dumaraon	N	1	5	0	2	3696	8360	0	2006	176.784	22.098	1.768	5.14	205.79	91.85	113.94	2462	1	1	35	15.242	Cleared	2nd CD Azamgarh
		Total (A)				4 N	4	37	0	11	19350	40930	1556	9792	952.15	119.02	9.522	30.04	1110.73	495.86	614.87		4	6	1025	81.170		
B- Schemes put up in TC held on 06-11-2015																												
5	(SADP) Hr. Shri Kaushal Kishore, M.P. Mohanialganj	Lucknow	Lucknow	Mal	Auntgarhi Saura	N	1	6	1	1	4677	8280	414	3625	213.61	26.7	2.14	6.43	248.88	111.09	137.79	3006	1	1	40	16.040	Cleared	2nd CD Lucknow
6	(SADP) Hr. Shri Rajnath Singh, Home Minister (G.o.I.)	Lucknow	Lucknow	Sarojni Nagar	Bentr	N	1	7	1	1	4520	8390	47	1585	255.85	31.98	2.56	6.43	296.82	132.42	164.40	3538	1	1	40	16.892	Cleared	2nd CD Lucknow
		Total (B)				2 N	2	13	2	2	9197	16670	461	5210	469.46	58.68	4.7	12.86	545.70	243.51	302.19		2	2	80	32.932		

C- Schemes put up in TC held on 22-12-2015

Sl No	Sanshad Adarsh Gram Selected by	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Year								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)					Tech. Committee	
												Total	Minority	SC/ST														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7	SADP (Shri Kanwar Singh Tamar , Hon M.P.)	Moradabad	Amroha	Dhanaura	Chakanwala Mustakam	N	1	1	0	0	3782	7950	1034	1590	162.63	20.33	1.63	8.18	192.77	86.22	106.55	2425	1	1	30	8.776	Cleared	CD Amroha
		Moradabad Total				1 N	1	1	0	0	3782	7950	1034	1590	162.63	20.33	1.63	8.18	192.77	86.22	106.55		1	1	30	8.776		
8	SADP (Shri Hariom Panday, Hon M.P.)	Faizabad	Ambedkar Nagar	Jalalpur	Usraha	N	1	8	0	3	4513	7250	1380	1925	241.81	30.23	2.42	7.99	282.45	126.11	156.34	3896	1	1	35	30.149	Cleared	CD Ambedkar Nagar
		Faizabad Total				1 N	1	8	0	3	4513	7250	1380	1925	241.81	30.23	2.42	7.99	282.45	126.11	156.34		1	1	35	30.149		
		Total (C)				2 N	2	9	0	3	8295	15200	2414	3515	404.44	50.56	4.05	16.17	475.22	212.33	262.89		2	2	65	38.925		
		Grand Total (A+B+C)				8 N	8	59	2	16	36842	72800	4431	18517	1826.05	228.26	18.27	59.07	2131.65	951.70	1179.95		8	10	1170	153.027		

उपरोक्त धनराशि रू0 2131.65 लाख में रू0 951.70 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1179.95 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेण्डा बिन्दु सं.–05

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत प्रदेश के 03 जनपदों के 57 ग्रामों की 108 बस्तियों हेतु, 05 नग पाईप पेयजल पुनर्गठन योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 3381.96 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत प्रदेश के 03 जनपदों के 57 ग्रामों की 108 बस्तियों हेतु, 05 नग पाईप पेयजल पुनर्गठन योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 3381.96 लाख, विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 24 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 13 नग शिरोपरि जलाशय, 5445 मी0 राइजिंग मेन, 213.76 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। योजना पूर्ण होने पर 132600 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी, जिसमें 12046 अल्पसंख्यक व 27745 जनसंख्या अनुसूचित जाति/जन जाति की है।

इन योजनाओं के कियान्वयन उपरान्त अल्पसंख्यक बाहुल्य के 02 मजरे व अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य के 25 मजरे लाभन्वित होंगे।

योजना का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजनाओं की प्रतिव्यक्ति लागत रू0 1967 से रू0 3195 के मध्य है।

उक्त 05 योजनाओं को तकनीकी समिति की दि0 19.09.2015 एवं दि0 22.12.2015 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

योजनाओं की कुल लागत रू0 3381.96 लाख में रू0 1567.57 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1814.39 लाख राज्यांश(सेन्टेज सहित) है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत प्रदेश के 03 जनपदों के 57 ग्रामों की 108 बस्तियों हेतु, 05 नग पाईप पेयजल पुनर्गठन योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 3381.96 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी । उक्त योजनाओ का वित्त पोषण, भारत सरकार के वर्तमान दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से किया जाना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार के वित्तीय स्रोतों से वित्त पोषण पर विचार किया जा सकता है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–05

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत प्रदेश के 03 जनपदों के 57 ग्रामों की 108 बस्तियों हेतु, 05 नग पाईप पेयजल पुनर्गठन योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 3381.96 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Sl No	Programme component	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Orignal Execution Date	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status		Concerned UP jal Nigam office
										Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Year								Goi Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)					Tech. Committee	STA	
													Total	Minority	SC/ST															
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A- Schemes put up in TC held on 19-09-2015																														
1	Reorganisation	Varanasi	Varanasi	Arajiline	Bhawanipur	1971	N	14	26	0	0	10831	22805	4105	6157	427.52	53.44	4.28	4.38	489.62	218.09	271.53	2147	2	3	1140	40.039	Cleared	Not Required	Vith Nirman Khand Varanasi
2	Reorganisation	Varanasi	Jaunpur	Sirkoni	Hauj	1978-79	N	10	21	2	0	9344	19540	4878	2224	380.59	47.57	3.81	11.98	443.95	198.19	245.76	2272	1	2	395	33.649	Cleared	Not Required	CD Jaunpur
		Total (A)					**2 N**	**24**	**47**	**2**	**0**	**20175**	**42345**	**8983**	**8381**	**808.11**	**101.01**	**8.09**	**16.36**	**933.57**	**416.28**	**517.29**		**3**	**5**	**1535**	**73.688**			
B- Schemes put up in TC held on 22-12-2015																														
3	Reorganization	Varanasi	Jaunpur	Rampur	Lagdharpur	1979-80	N	12	36	0	12	9792	20255	1046	3009	346.68	43.34	3.47	4.85	398.34	177.50	220.84	1967	1	2	740	37.734	Cleared	Not Required	3rd Maintenance Division Jaunpur
		Varanasi Total					**1 N**	**12**	**36**	**0**	**12**	**9792**	**20255**	**1046**	**3009**	**346.68**	**43.34**	**3.47**	**4.85**	**398.34**	**177.5**	**220.84**		**1**	**2**	**740**	**37.734**			
4	Reorganization	Agra	Aligarh	Tappal	Bajauta (Partly Solar Based)	1984-85	N	13	13	0	7	20226	29600	37	7297	807.79	100.98	8.08	28.8	945.65	441.92	503.73	3195	5	8	960	48.653	Cleared	Y	CD Aligarh
5	Reorganization	Agra	Aligarh	Khair	Gomej (Partly Solar Based)	1984-85	N	8	12	0	6	22443	40400	1980	9058	952.03	119	9.52	23.85	1104.4	531.87	572.53	2734	4	9	2210	53.681	Cleared	Y	CD Aligarh
		Agra Total					**2 N**	**21**	**25**	**0**	**13**	**42669**	**70000**	**2017**	**16355**	**1759.82**	**219.98**	**17.60**	**52.65**	**2050.05**	**973.79**	**1076.26**		**9**	**17**	**3170**	**102.33**			
		Total (B)					**3 N**	**33**	**61**	**0**	**25**	**52461**	**90255**	**3063**	**19364**	**2106.50**	**263.32**	**21.07**	**57.50**	**2448.39**	**1151.29**	**1297.10**		**10**	**19**	**3910**	**140.07**			
		Grand Total (A+B+C)					**5 N**	**57**	**108**	**2**	**25**	**72636**	**132600**	**12046**	**27745**	**2914.61**	**364.33**	**29.16**	**73.86**	**3381.96**	**1567.57**	**1814.39**		**13**	**24**	**5445**	**213.76**			

उपरोक्त धनराशि रू0 3381.96 लाख में रू0 1567.57 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1814.39 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–05 (ए)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (पुर्नगठन) के अन्तर्गत जनपद जालौन की पहाड़गांव पाइप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 221.94 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (पुर्नगठन) के अन्तर्गत जनपद जालौन की पहाड़गांव पाइप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 221.94 लाख, दिनांक 18.05.2015 को सम्पन्न तकनीकी समिति की बैठक में एजेण्डा बिन्दु सं0–06 के क्रम संख्या–03 पर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी। पूर्व की योजना कितनी एल0पी0सी0डी0 पर विरचित की गयी, को स्पष्ट न किये जाने के कारण तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया और आगामी बैठक में स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी। सम्बन्धित खण्ड द्वारा स्पष्ट किये जाने के पश्चात योजना पुनः तकनीकी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

उपरोक्त धनराशि रू0 221.94 लाख में रू0 99.00 लाख केन्द्रांश एवं रू0 122.94 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (पुर्नगठन) के अन्तर्गत जनपद जालौन की पहाड़गांव पाइप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 221.94 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी । उक्त योजनाओ का वित्त पोषण, भारत सरकार के वर्तमान दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से किया जाना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार के वित्तीय स्रोतों से वित्त पोषण पर विचार किया जा सकता है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–5 (ए)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (पुर्नगठन) के अन्तर्गत जनपद जालौन की पहाड़गांव पाइप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 221.94 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (पुर्नगठन) के अन्तर्गत जनपद जालौन की पहाड़गांव पाइप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 221.94 लाख, दिनांक 18.05.2015 को सम्पन्न तकनीकी समिति की बैठक में एजेण्डा बिन्दु सं0–06 के क्रम संख्या–03 पर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी। पूर्व की योजना कितनी एल0पी0सी0डी0 पर विरचित की गयी, को स्पष्ट न किये जाने के कारण तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया और आगामी बैठक में स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी। सम्बन्धित खण्ड द्वारा स्पष्ट किये जाने के पश्चात योजना पुनः तकनीकी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

A- Schemes put up in TC held on 17-08-2015

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Orignal Execution Date	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	Population Details		Base Cost	12.5% Centage	Total Estimated Cost
									2011	Design Yr.			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jhansi	Jalaun	Konch	2003-04	Pahadgaon	N	1	1	3901	6310	191.57	23.95	221.94
	Grand Total					**1 N**	**1**	**1**	**3901**	**6310**	**191.57**	**23.95**	**221.94**

Sl No	Per capita cost		OHT (No)	OHT Capacity(K.L.)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in lacs)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Total Cost of D.S. (in lacs)	Cost of Road Cutting & Reinstatement (in lacs)	Chemical Impurities	Project Evalution Status Tech. Committee	Concerned UP jal Nigam office
	Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	5222	3517	1	125	1	12.23	1554	6.636	64.37	25.79	-	cleared	Orai Division Orai
			1		**1**	**12.23**	**1554**	**6.636**	**64.4**	**25.79**	**-**		

उपरोक्त धनराशि रू0 221.94 लाख में रू0 99.00 लाख केन्द्रांश एवं रू0 122.94 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेण्डा बिन्दु सं.–06

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत प्रदेश के 07 जनपदों की विभिन्न प्राथमिकताओं के 27 ग्रामों की 65 बस्तियों हेतु, 13 नग पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 2291.47 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत प्रदेश के 07 जनपदों की विभिन्न प्राथमिकताओं के 27 ग्रामों की 65 बस्तियों हेतु, 13 नग पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 2291.47 लाख, विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 13 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 13 नग शिरोपरि जलाशय, 415 मी0 राइजिंग मैन, 155.312 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। योजना पूर्ण होने पर 88570 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी, जिसमें 11364 अल्पसंख्यक व 17585 जनसंख्या अनुसूचित जाति/जन जाति की है।

इन योजनाओं के कियान्वयन उपरान्त अल्पसंख्यक बाहुल्य के 02 मजरे व अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य के 13 मजरे लाभन्वित होंगे।

योजना का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजनाओं की प्रतिव्यक्ति लागत रू0 2108 से रू0 5524 के मध्य है।

उक्त 13 योजनाओं को तकनीकी समिति की 17.08.2015, दि0 19.09.2015, दि0 06.11.2015 एवं दि0 22.12.2015 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

योजनाओं की कुल लागत रू0 2291.47 लाख में रू0 1030.71 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1260.76 लाख राज्यांश(सेन्टेज सहित) है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत प्रदेश के 07 जनपदों की विभिन्न प्राथमिकताओं के 27 ग्रामों की 65 बस्तियों हेतु, 13 नग पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 2291.47 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के कम में समिति द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–06

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत प्रदेश के 07 जनपदों की विभिन्न प्राथमिकताओं के 27 ग्रामों की 65 बस्तियों हेतु, 13 नग पाईप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 2291.47 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Sl No	Programme component	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Year								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)					Tech. Committee	
												Total	Minority	SC/ST														
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A- Schemes put up in TC held on 17-08-2015																												
1	Lohiya Gram (2013-14)	Moradabad	Badaun	Ujhani	Nana Kheda Pukhta	N	1	1	0	0	4805	9800	3060	1187	172.75	21.6	1.72	10.53	206.60	92.50	114.10	2108	1	1	30	9.719	Cleared	CD Badaun
		Lohiya Gram Total				**1 N**	**1**	**1**	**0**	**0**	**4805**	**9800**	**3060**	**1187**	**172.75**	**21.60**	**1.72**	**10.53**	**206.60**	**92.5**	**114.1**		**1**	**1**	**30**	**9.719**		
2	VIP Refrence	Moradabad	Shahjahanpur	Powayan	Jarmanau	N	2	3	0	1	1641	4650	1095	2182	111.13	13.89	1.11	6.72	132.85	59.48	73.37	2857	1	1	30	12.782	Cleared	CD Shahjahanpur
3	VIP Refrence	Moradabad	Shahjahanpur	Banda	Alampur Paiparia	N	2	2	0	2	3728	7900	1607	2618	158.39	19.8	1.58	7.99	187.76	83.98	103.78	2377	1	1	30	12.755	Cleared	CD Shahjahanpur
4	VIP Refrence	Moradabad	Shahjahanpur	Powayan	Jathiapur Bujurg	N	3	3	0	2	2735	6250	0	1812	123.21	15.41	1.23	6.79	146.64	65.62	81.03	2346	1	1	30	8.095	Cleared	CD Shahjahanpur
5	VIP Refrence	Moradabad	Shahjahanpur	Banda	Chittarpur Nawadia	N	4	4	0	1	4081	11100	2080	1802	232.81	29.1	2.33	8.04	272.28	121.59	150.69	2453	1	1	30	16.407	Cleared	CD Shahjahanpur
		VIP Refrence Total				**4 N**	**11**	**12**	**0**	**6**	**12185**	**29900**	**4782**	**8414**	**625.54**	**78.20**	**6.25**	**29.54**	**739.53**	**330.665**	**408.865**		**4**	**4**	**120**	**50.039**		
		Total (A)				**5 N**	**12**	**13**	**0**	**6**	**16990**	**39700**	**7842**	**9601**	**798.29**	**99.80**	**7.97**	**40.07**	**946.13**	**423.165**	**522.965**		**5**	**5**	**150**	**59.758**		
B- Schemes put up in TC held on 19-09-2015																												
6	VIP Refrence	Varanasi	Azamgarh	Palahani	Chandeshwar	N	4	10	1	3	3021	7970	536	1760	169.63	21.204	1.696	5.5	198.03	88.41	109.62	2485	1	1	35	14.389	Cleared	2nd CD Azamgarh
7	VIP Refrence	Varanasi	Varanasi	Pindara	Garthama	N	1	5	0	0	2204	4205	98	547	111.83	13.98	1.12	4.28	131.21	58.62	72.60	3120	1	1	35	9.986	Cleared	Vith Nirman Khand Varanasi
		VIP Refrence Total				**2 N**	**5**	**15**	**1**	**3**	**5225**	**12175**	**634**	**2307**	**281.46**	**35.184**	**2.816**	**9.78**	**329.24**	**147.025**	**182.215**		**2**	**2**	**70**	**24.375**		
		Total (B)				**2 N**	**5**	**15**	**1**	**3**	**5225**	**12175**	**634**	**2307**	**281.463**	**35.184**	**2.816**	**9.78**	**329.24**	**147.025**	**182.215**		**2**	**2**	**70**	**24.375**		
C- Schemes put up in TC held on 06-11-2015																												
8	VIP (Hon Moh Azam Khan)	Moradabad	Bijnor	Nehtaur	Umari	N	2	2	1	1	3495	5600	1474	1429	152.66	19.08	1.53	5.92	179.19	80.06	99.14	3200	1	1	30	10.39	Cleared	CD Bijnor

33.

Sl No	Programme component	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Year								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)					Tech. Committee	
												Total	Minority	SC/ST														
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Moradabad Total				1 N	2	2	1	1	3495	5600	1474	1429	152.66	19.08	1.53	5.92	179.19	80.055	99.135		1	1	30	10.390		
9	VIP (Hon. C.M. Computer ref.)	Gorakhpur	Kushinagar	Tamkuhiraj	Latwa Murlidhar	N	2	17	0	0	2986	6850	549	571	135.59	16.95	1.36	5.11	159.01	71.03	87.98	2321	1	1	30	14.8	Cleared	CD Kushinagar
		Gorakhpur Total				1 N	2	17	0	0	2986	6850	549	571	135.59	16.95	1.36	5.11	159.01	71.03	87.98		1	1	30	14.800		
		Total (C)				2 N	4	19	1	1	6481	12450	2023	2000	288.25	36.03	2.89	11.03	338.20	151.085	187.115		2	2	60	25.19		

D- Schemes put up in TC held on 22-12-2015

10	VIP (Hon. C.M. Computer ref.)	Moradabad	Amroha	Gangeshwari	Machhariya (Solar Based)	N	1	1	0	0	654	1800	341	360	87.61	10.95	0.88	0.00 (Solar Based)	99.44	51.33	48.11	5524	1	1	30	3.860	Cleared	CD Amroha
-		**Moradabad Total**				1 N	1	1	0	0	654	1800	341	360	87.61	10.95	0.88		99.44	51.33	48.11		1	1	30	3.860		
11	VIP (Jt. Sec. R.D - 5 Ref.)	Varanasi	Varanasi	Arajiline	Basant Patti	N	2	8	0	1	3879	7415	109	1124	166.54	20.82	1.66	4.71	193.73	86.46	107.28	2613	1	1	35	13.741	Cleared	VI th Nirman Khand Varanasi
12	VIP (Jt. Sec. R.D - 5 Ref.)	Varanasi	Varanasi	Kashi Vidya Peeth	Bisokharpur-Aura	N	2	6	0	2	3456	7490	255	1071	173.62	21.71	1.74	4.32	201.39	89.84	111.55	2689	1	1	35	17.839	Cleared	VI th Nirman Khand Varanasi
13	VIP (Hon. C.M. Computer ref.)	Varanasi	Varanasi	Cholapur	Niyardiha	N	1	3	0	0	3863	7540	160	1122	157.73	19.72	1.57	4.32	183.34	81.81	101.53	2432	1	1	35	10.549	Cleared	VI th Nirman Khand Varanasi
		Varanasi Total				3 N	5	17	0	3	11198	22445	524	3317	497.89	62.25	4.97	13.35	578.46	258.105	320.355		3	3	105	42.129		
		Total (D)				4 N	6	18	0	3	11852	24245	865	3677	585.50	73.20	5.85	13.35	677.90	309.44	368.47		4	4	135	45.989		
		Grand Total (A+B+C+D)				13 N	27	65	2	13	40548	88570	11364	17585	1953.50	244.21	19.53	74.23	2291.47	1030.71	1260.76		13	13	415	155.312		

उपरोक्त धनराशि रू0 2291.47 लाख में रू0 1030.71 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1260.76 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–06 (ए)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत वी0आई0पी0 सन्दर्भ में विरचित प्रदेश के 17 जनपदों की विशेष प्राथमिकताओं के 100 ग्रामों की 298 बस्तियों हेतु, 55 पाईप पेयजल योंजनाओं, कुल अनुमानित लागत रू0 11151.70 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत वी0आई0पी0 सन्दर्भ में विरचित समस्त योजनाएं दिनांक 03.11.2014 एवं 14.07.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था। वी0आई0पी0 सन्दर्भ में विरचित इन योजनाओं का अनुमोदन न प्राप्त होने के कारण जल निगम के खण्ड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को जनप्रतिनिधियों के आक्रोश का सामना निरन्तर करना पडता है। उक्त के परिपेक्ष्य में इन योजनाओं को समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही हैं।

उपरोक्त धनराशि रू0 11151.70 लाख में रू0 4984.13 लाख केन्द्रांश एवं रू0 6167.57 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत वी0आई0पी0 सन्दर्भ में विरचित प्रदेश के 17 जनपदों की विशेष प्राथमिकताओं के 100 ग्रामों की 298 बस्तियों हेतु, 55 पाईप पेयजल योंजनाओं, कुल अनुमानित लागत रू0 11151.70 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के कम में समिति द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–06 (ए)

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत वी0आई0पी0 सन्दर्भ में विरचित प्रदेश के 17 जनपदों की विशेष प्राथमिकताओं के 100 ग्रामों की 298 बस्तियों हेतु, 55 पाईप पेयजल योजनाओं, कुल अनुमानित लागत रू0 11151.70 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत वी0आई0पी0 सन्दर्भ मे विरचित समस्त योजनाएं दिनाक 03.11.2014 एवं 14.07.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था। वी0आई0पी0 सन्दर्भ में विरचित इन योजनाओं का अनुमोदन न प्राप्त होने के कारण जल निगम के खण्ड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को जनप्रतिनिधियों के आक्रोश का सामना निरन्तर करना पडता है। उक्त के परिपेक्ष्य में इन योजनाओं को समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही हैं।

Sl No	Programme component	Name of zone	Name of District	Name of Scheme	Block	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Rev.Villages/Habitions		Population				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost Design Year (in Rs.)	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Technical Committe/ STA Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Yr. Total	Design Yr. Minority	Design Yr. SC/ST						GoI Share	GoUP Share							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
A- Schemes put up in SLSSC on 03-11-2014 (Agenda- 03)																												
1	VIP Refrence	Faizabad	Balrampur	Hadpur Janakpur	Tulsipur	N	1	5	4	2	2405	5440	2147	889	136.54	17.07	1.36	4.91	159.88	71.41	88.48	2939	1	1	30	9.795	cleared	CD Balrampur
2	VIP Refrence	Faizabad	Balrampur	Madhav Deeh	Gainsari	N	1	5	1	1	2809	7570	3048	1164	159.77	19.97	1.60	4.50	185.84	82.94	102.91	2456	1	1	30	10.044	cleared	CD Balrampur
3	VIP Refrence	Faizabad	Balrampur	Bhaduwa Shanker Nagar	Gainsari	N	1	2	1	1	2066	4600	1685	561	102.21	12.78	1.02	4.57	120.58	53.90	66.68	2621	1	1	30	5.798	cleared	CD Balrampur
4	VIP Refrence	Varanasi	Ghazipur	Yusufpur	Manihari	N	1	11	0	0	4996	8990	0	1798	188.41	23.55	1.88	5.90	219.74	98.10	121.65	2444	1	1	35	17.012	cleared	2nd CD Ghazipur
5	VIP Refrence	Varanasi	Ghazipur	Chak Farid T. Sarasan	Mohammadabad	N	4	4	0	1	2378	4605	421	852	121.63	15.20	1.22	5.84	143.89	64.35	79.55	3124	1	1	35	11.559	cleared	2nd CD Ghazipur
6	VIP Refrence	Varanasi	Ghazipur	Chhapari	Manihari	N	1	8	0	8	2439	4670	0	2569	129.72	16.22	1.30	5.84	153.08	68.43	84.65	3277	1	1	35	12.083	cleared	2nd CD Ghazipur
7	VIP Refrence	Varanasi	Ghazipur	Kthar	Bhanwarkol	N	3	3	0	0	2221	3470	0	139	112.44	14.05	1.12	5.40	133.01	59.48	73.53	3833	1	1	35	11.046	cleared	3rd CD Ghazipur
B- Schemes put up in SLSSC on 03-11-2014 (Anu. Agenda- 05)																												
8	VIP Refrence	Faizabad	Sultanpur	Kalyanpur	Jaisinghpur	N	3	3	0	2	2206	4320	360	1170	105.97	13.25	1.06	4.72	125.00	55.88	69.125	2894	1	1	30	10.7	cleared	CD Sultanpur
9	VIP Refrence	Faizabad	Sultanpur	Taleripur	P.P Kamaicha	N	3	7	0	1	3788	7150	690	1406	183.95	22.99	1.84	5.66	214.44	95.73	118.715	2999	1	1	40	14.525	cleared	CD Sultanpur
10	VIP Refrence	Faizabad	Sultanpur	Gopalpur Sarai	Karaundikala	N	3	13	0	2	3396	5940	395	1389	172.15	21.52	1.72	5.66	201.05	89.77	111.285	3385	1	1	30	15.694	cleared	CD Sultanpur
11	VIP Refrence	Moradabad	Amroha	Agraula Kalan	Hasanpur	Y	1	2	0	0	3331	7000	1793	851	197.014	24.627	1.97	5.37	228.98	102.18	126.804	3271	1	1	30	9.767	cleared	CD Amroha
12	VIP Refrence	Moradabad	Amroha	Dangroli	Hasanpur	N	1	4	0	0	3059	7100	0	255	206.9	25.86	2.07	5.34	240.17	107.16	133.015	3383	1	1	30	11.571	cleared	CD Amroha
13	VIP Refrence	Moradabad	Amroha	Karan Khal	Hasanpur	N	2	3	0	0	5133	12500	636	1710	181.16	22.65	1.81	5.78	211.40	94.38	117.025	1691	1	1	30	10.342	cleared	CD Amroha
14	VIP Refrence	Moradabad	Amroha	Soharka	Hasanpur	N	1	2	0	0	3678	7800	1949	696	182.35	22.8	1.82	5.46	212.43	94.82	117.615	2723	1	1	30	8.523	cleared	CD Amroha
15	VIP Refrence	Varanasi	Ghazipur	Bhitari Taraf Sadur	Deokali	N	16	16	16	5	6939	13930	3622	2438	307.18	38.4	3.07	11.22	359.87	160.74	199.135	2583	1	2	345	18.638	cleared	2nd CD Ghazipur
16	VIP Refrence	Varanasi	Mau	Indara	Kopaganj	N	1	16	3	6	8893	18130	2573	3739	363.43	45.43	3.63	10.7	423.19	188.88	234.31	2334	1	2	705	29.814	cleared	CD Mau

Sl No	Programme component	Name of zone	Name of District	Name of Scheme	Block	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habit ns.	No.of Rev.Villages/Habitions		Population				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost Design Year (in Rs.)	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Technical Committe/ STA Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Yr. Total	Design Yr. Minority	Design Yr. SC/ST						GoI Share	GoUP Share							
17	VIP Refrence	Varanasi	Ghazipur	Charipur	Deokali	N	2	7	0	0	4706	8470	0	1597	193.05	24.13	1.93	5.5	224.61	100.24	124.37	2651	1	1	35	13.336	cleared	2nd CD Ghazipur
18	VIP Refrence	Varanasi	Varanasi	Barwan	Pindara	N	1	3	0	2	2151	4530	0	1359	131.81	16.48	1.32	5.84	155.45	69.49	85.97	3431	1	1	35	12.161	cleared	VI th Nirman Khand

C- Schemes put up in SLSSC on 14-07-2015 (Agenda- 06 B)

19	VIP Refrence	Faizabad	Barabanki	Dewa	Pind	N	1	3	3	2	2991	5380	1399	1907	137.46	17.18	1.37	5.64	161.65	72.24	89.42	3005	1	1	40	7.379	cleared	CD Barabanki
20	VIP Refrence	Faizabad	Barabanki	Haidargarh	Thalwara	N	1	10	5	6	6103	12040	3375	3068	309.14	38.64	3.09	10.22	361.09	161.23	199.87	2999	1	2	340	23.894	cleared	CD Barabanki
21	VIP Refrence	Gorakhpur	Siddharth Nagar	Shohratgarh	Chhatahari	N	2	3	0	2	2422	5190	1046	1712	122.31	15.28	1.23	4.99	143.81	64.27	79.55	2771	1	1	30	6.905	cleared	CD Siddharth Nagar
22	VIP Refrence	Agra	Mathura	Mathura	Tantura	N	1	3	0	0	9364	15000	0	1695	520.44	65.07	5.2	31.61	622.32	278.63	343.70	4149	1	5	5730	24.693	cleared	CD Mathura
23	VIP Refrence	Moradabad	Pilibhit	Amaria	Jithania	N	2	2	1	1	3781	8545	3360	1801	149.41	18.68	1.49	8.22	177.8	79.56	98.24	2081	1	1	30	11.091	cleared	CD Pilibhit
24	VIP Refrence	Moradabad	Pilibhit	Amaria	Majhalia (Mustqil)	N	1	1	1	0	1413	2535	1430	151	77.82	9.73	0.78	7.65	95.98	43.13	52.86	3786	1	1	30	4.481	cleared	CD Pilibhit
25	VIP Refrence	Moradabad	Pilibhit	Amaria	Harraipur	N	1	1	0	0	4353	8000	0	241	146.14	18.27	1.46	7.64	173.51	77.62	95.89	2169	1	1	30	9.562	cleared	CD Pilibhit
26	VIP Refrence	Moradabad	Pilibhit	Amaria	Diyorniya	N	1	1	0	0	3341	7000	0	189	118.9	14.86	1.19	7.77	142.72	63.93	78.79	2039	1	1	30	7.099	cleared	CD Pilibhit
27	VIP Refrence	Allahabad	Mirzapur	Haliya	Lahuria Dah & Bahisor Balay Pahar	N	2	6	0	6	4395	8220	1644	3887	389.33	48.67	3.89	20	461.89	206.61	255.28	5619	1	4	4327	15.296	cleared	SD Mirzapur
28	VIP Refrence	Allahabad	Pratapgarh	Gaura	Kanevra Pure Khushali	Y	1	5	0	1	2441	4365	255	845	112.74	14.09	1.13	5.76	133.72	59.82	73.91	3063	1	1	30	9.97	cleared	CD Pratapgarh
29	VIP Refrence	Varanasi	Azamgarh	Pawai	Mittupur	N	2	15	3	6	6460	12900	2332	3453	294.41	36.8	2.94	11.33	345.48	154.34	191.14	2678	1	2	725	19.368	cleared	CD Azamgarh
30	VIP Refrence	Varanasi	Azamgarh	Mirzapur	Rajapur Sikraur	N	3	5	1	2	7350	14060	9018	3328	291.86	36.48	2.92	11.33	342.59	153.06	189.54	2437	1	2	825	17.43	cleared	CD Azamgarh
31	VIP Refrence	Varanasi	Azamgarh	Ahraula	Oril	N	2	23	1	7	8538	16190	1096	3406	368.11	46.02	3.68	13.56	431.37	192.68	238.70	2664	1	2	825	30.136	cleared	CD Azamgarh
32	VIP Refrence	Varanasi	Ghazipur	Bhanwarkol	Ranipur	N	1	1	1	1	2132	4230	2750	1184	104.62	13.08	1.05	4.05	122.80	54.86	67.94	2903	1	1	35	8.048	cleared	3rd CD Ghazipur
33	VIP Refrence	Allahabad	Pratapgarh	Kunda	Maudara Uparhar	N	1	12	1	0	4532	9820	792	457	184.23	23.03	1.84	6.96	216.06	96.52	119.55	2200	1	1	40	12.561	cleared	CD Pratapgarh
34	VIP Refrence	Allahabad	Pratapgarh	Kunda	Jahanabad Uparhar	N	1	9	1	7	3355	6160	644	2771	137.85	17.23	1.38	5.85	162.31	72.54	89.77	2635	1	1	30	9.861	cleared	CD Pratapgarh
35	VIP Refrence	Allahabad	Pratapgarh	Kunda	Dehgari Jamalpur	N	1	17	1	3	4193	9930	1397	2184	183.68	22.96	1.84	6.96	215.44	96.24	119.20	2170	1	1	40	14.987	cleared	CD Pratapgarh
36	VIP Refrence	Faizabad	Barabanki	Haidergarh	Shukulpur	N	1	14	3	9	2743	5725	922	2730	144.79	18.1	1.45	5.64	169.98	75.94	94.04	2969	1	1	30	14.989	cleared	CD Barabanki
37	VIP Refrence	Ghaziabad	Muzaffar Nagar	Jansath	Uttari Ghatayan	Y	1	1	0	0	9392	17000	0	3256	323.19	40.4	3.23	12.4	379.22	169.41	209.81	2231	1	2	540	12.38	cleared	CD Muzaffar Nagar

Sl No	Programme component	Name of zone	Name of District	Name of Scheme	Block	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habit ns.	No.of Rev.Villages/Habitions		Populati on				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost Design Year (in Rs.)	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Technical Committee/ STA Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Yr. Total	Minority	SC/ST						GoI Share	GoUP Share							
38	VIP Refrence	Lucknow	Sitapur	Pahla	Bajehra	N	1	10	0	6	4908	10170	814	2920	221.35	27.67	2.21	6.99	258.22	115.28	142.95	2539	1	1	40	26.67	cleared	CD Sitapur
39	VIP Refrence	Lucknow	Sitapur	Pahla	Nayamatpur Laparha	N	1	5	1	4	2111	4110	1192	753	109.23	13.65	1.09	5.38	129.35	57.85	71.50	3147	1	1	40	10.447	cleared	CD Sitapur
40	VIP Refrence	Lucknow	Sitapur	Pehla	Bhurkura	N	1	4	0	3	2037	4110	329	1043	103.69	12.96	1.04	5.38	123.07	55.06	68.02	2994	1	1	40	9.413	cleared	CD Sitapur
41	VIP Refrence	Lucknow	Sitapur	Pehla	Ser	N	1	3	0	3	1833	3560	285	1236	99.65	12.46	1	5.45	118.56	53.05	65.51	3330	1	1	40	9.023	cleared	CD Sitapur
42	VIP Refrence	Moradabad	Shahjahanpur	Jaitipur	Gogepur	N	3	3	2	0	2436	4005	1004	373	105.88	13.24	1.06	6.07	126.25	56.51	69.75	3152	1	1	30	11.081	cleared	CD Shahjahanpur
43	VIP Refrence	Moradabad	Shahjahanpur	Jaitipur	Agroli	N	3	3	2	0	2027	3985	987	247	87.96	11	0.88	6.03	105.87	47.44	58.44	2657	1	1	30	6.417	cleared	CD Shahjahanpur
44	VIP Refrence	Moradabad	Shahjahanpur	Katra (khudaganj)	Akabari	N	1	1	1	0	2588	4915	2061	338	91.19	11.4	0.91	6.07	109.57	49.09	60.49	2229	1	1	30	5.945	cleared	CD Shahjahanpur
45	VIP Refrence	Moradabad	Shahjahanpur	Katra (khudaganj)	Siura	N	1	1	1	0	2984	6725	2540	1080	109.22	13.65	1.09	6.1	130.06	58.21	71.86	1934	1	1	30	5.093	cleared	CD Shahjahanpur
46	VIP Refrence	Moradabad	Shahjahanpur	Jaitipur	Gadia Rangeen	N	1	1	1	0	6278	11775	4573	1613	163.79	20.47	1.64	6.27	192.17	85.85	106.32	1632	1	1	30	11.86	cleared	CD Shahjanapur
47	VIP Refrence	Moradabad	Pilibhit	Lalaurikhera	Kanakore	N	2	2	0	0	4090	6095	1094	625	128.48	16.06	1.28	6.98	152.8	68.37	84.43	2507	1	1	30	11.214	cleared	CD Pilibhit
48	VIP Refrence	Moradabad	Pilibhit	Marori	Rampuia Sirsa	N	3	3	3	0	2473	5290	1834	614	101.25	12.66	1.01	6.98	121.9	54.62	67.28	2304	1	1	30	6.742	cleared	CD Pilibhit
49	VIP Refrence	Moradabad	Pilibhit	Lalaurikhera	Gauneri Dan	N	2	3	0	0	3101	7170	1329	814	114.17	14.27	1.14	7	136.58	61.16	75.43	1905	1	1	30	7.817	cleared	CD Pilibhit
50	VIP Refrence	Moradabad	Pilibhit	Lalaurikhera	Shahee	N	1	2	2	0	2869	5855	2053	585	101.46	12.68	1.01	6.98	122.13	54.73	67.41	2086	1	1	30	6.773	cleared	CD Pilibhit
51	VIP Refrence	Moradabad	Pilibhit	Lalaurikhera	Gauneri Badi	N	1	1	1	0	2199	5010	1786	547	86.18	10.77	0.86	6.98	104.79	47.01	57.78	2092	1	1	30	3.646	cleared	CD Pilibhit
52	VIP Refrence	Moradabad	Pilibhit	Lalaurikhera	Khamariapul	N	1	1	0	1	3942	7535	799	2214	118.43	14.80	1.18	5.91	140.32	62.76	77.56	1862	1	1	30	8.296	cleared	CD Pilibhit

D- Schemes put up in SLSSC on 14-07-2015 (Anu. Agenda- 07)

53	VIP Refrence	Allahabad	Allahabad	Dhanupur	Shahipur	N	1	5	0	2	2527	5800	459	2268	143.56	17.95	1.44	5.85	168.80	75.43	93.38	2910	1	1	55	9.720	cleared	VI th CD Allahabad
54	VIP Refrence	Varanasi	Ghazipur	Barachawar	Dubihan	N	3	3	0	1	2542	5465	273	1273	118.85	14.86	1.19	5.08	139.98	62.56	77.42	2561	1	1	35	9.661	cleared	3rd CD Ghazipur
55	VIP Refrence	Ghaziabad	Muzaffar Nagar	Shahpur	Sahojani Tagan	N	1	1	0	0	4239	7000	1073	1734	170.73	21.34	1.71	5.15	198.93	88.80	110.14	2842	1	1	30	9.876	cleared	CD Muzaffar Nagar
		VIP Refrence Grand Total				**52 N 3 Y**	**100**	**298**	**61**	**104**	**211077**	**417080**	**75264**	**83124**	**9467.18**	**1183.44**	**94.64**	**406.44**	**11151.70**	**4984.13**	**6167.57**		**40**	**69**	**15887**	**662.232**		

उपरोक्त धनराशि रू0 11151.70 लाख में रू0 4984.13 लाख केन्द्रांश एवं रू0 6167.57 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेण्डा बिन्दु सं.–07

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 4 जनपदों की कुल अनुमानित लागत रू0 7071.09 लाख की 35 सिंगल विलेज पाइप पेयजल योजनाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 4 जनपदों की कुल अनुमानित लागत रू0 7071.09 लाख की 35 सिंगल विलेज पाइप पेयजल योजनाएं विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 37 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 35 नग शिरोपरि जलाशय, 1710 मी0 राइजिंग मेन, 373.08 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। उक्त योजनाओं के पूर्ण होने पर कुल 205452 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी।

योजनाओ का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत रू0 1756 से रू0 3666 के मध्य है।

उक्त 35 योजनाओं को तकनीकी समिति की दि0 19.09.2015 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

इन योजनाओं की कुल अनुमानित कैपिटल लागत (जल निगम को देय सेन्टेज सहित) रू0 7071.09 लाख (कार्य लागतः रू0 6325.61 लाख+ सेन्टेज : रू0 745.48 लाख) है।

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 4 जनपदों की कुल अनुमानित लागत रू0 7071.09 लाख की 35 सिंगल विलेज पाइप पेयजल योजनाओं के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गयाः–

- **योजनाओं से सम्बन्धित चयनित ग्रामों की सूची पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
- **भारत सरकार से उक्त चयनित ग्रामों की सूची का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही प्राक्कलन पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।**

Agenda - 7 : Details of Single Gram Schemes / Single Habitation Schemes (SGS / SHS) under World Bank Assisted programme for Rural Water Supply and Sanitation (Batch-2)

Sl. No	Name of Scheme	Name of zone	Name of District	No. of G.P.	No. of Rev. Vill.	Block	Dark/ Grey Block	Type of Scheme	Population Details					Capital Cost of Scheme							Per capita cost-2017 (in Rs.)	Per capita cost-2047 (in Rs.)	OHT		Rising Main	Distribution System		Road cutting and reinstatement Cost (Rs. Lacs)	Tube Well Details		Concerned UP jal Nigam Office	Project Evalution Status
									2011			Base Yr (2017)	Design Yr (2047)	Build Cost		O & M Cost		Total Base Cost	Total Centage	Grand Total			No.	Cap. (KL)	L in m	Length in Km	Cost		No.	Cost		
									Total	Minority	SC/ST			Base Cost	Centage	Base Cost	Centage																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A- Schemes put up in TC held on 19-09-2015																																
1	Rasulpur Bhandra-SGS	Allahabad	Fatehpur	4	18	Arain	N	SGS	4287	1046	932	4720	7600	215.00	26.61	47.33	2.55	262.33	29.16	291.49	4555	2829	1	250	30	20.74	108.04	10.60	1	17.77	CD, Fatehpur	Cleared
2	Kishor -SGS	Allahabad	Fatehpur	2	4	Hathgram	N	SGS	1925	322	160	2130	3690	120.01	14.85	27.28	2.38	147.29	17.23	164.53	5634	3252	1	125	30	8.43	40.88	2.37	1	14.56	CD, Fatehpur	Cleared
3	Baghawli-SGS	Allahabad	Fatehpur	2	8	Arain	N	SGS	2731	950	455	3120	6000	166.46	20.60	38.26	2.43	204.72	23.03	227.76	5335	2774	1	200	30	11.99	70.62	7.53	1	17.81	CD Fatehpur	Cleared
4	Nasirpur Belwara-SGS	Allahabad	Fatehpur	3	5	Teliyani	N	SGS	2226	264	0	2450	4115	141.12	17.47	29.17	2.43	170.29	19.90	190.19	5760	3429	1	150	30	11.16	60.26	3.09	1	14.03	CD Fatehpur	Cleared
5	Adampur-SGS	Allahabad	Fatehpur	1	6	Teliyani	N	SGS	2637	837	0	2850	4200	138.45	17.14	30.28	2.43	168.73	19.57	188.29	4858	3296	1	150	30	11.16	58.24	3.96	1	13.94	CD Fatehpur	Cleared
6	Hajipur Gang-SGS	Allahabad	Fatehpur	1	4	Telyani	N	SGS	4403	1640	387	4885	8215	199.36	24.67	38.62	2.63	237.98	27.30	265.27	4081	2427	1	275	30	14.23	98.03	4.03	1	14.75	CD, Fatehpur	Cleared
		TOTAL FATEHPUR		**13**	**45**				**18209**	**5059**	**1934**	**20155**	**33820**	**980.40**	**121.34**	**210.94**	**14.84**	**1191.34**	**136.18**	**1327.52**	**4864**	**2899**	**6**		**180**	**77.70**	**436.07**	**31.58**	**6**	**92.86**		
7	Shyam Patti-SGS	Gorakhpur	Kushinagar	2	3	Tamkuhiraj	N	SGS	1306	28		1500	2990	84.71	10.48	21.88	2.16	106.59	12.64	119.23	5647	2833	1	100	30	7.35	28.03	2.90	1	12.40	CD, Kushinagar	Cleared
		TOTAL KUSHINAGAR		**2**	**3**				**1306**	**28**	**0**	**1500**	**2990**	**84.71**	**10.48**	**21.88**	**2.16**	**106.59**	**12.64**	**119.23**	**5647**	**2833**	**1**		**30**	**7.35**	**28.03**	**2.90**	**1**	**12.40**		
8	Lakharampur-SGS (Phase-II)	Faizabad	Bahraich	1	13	Isheswargar	N	SGS	4448	1127	105	5180	11099	234.63	29.04	33.48	3.32	268.11	32.36	300.47	4530	2114	1	375	30	23.40	118.10	8.17	1	15.29	CD Bahraich	Cleared
9	Rajapur Kalan-SGS (Phase-II)	Faizabad	Bahraich	1	5	Mahasi	N	SGS	1628	80	0	1860	3660	134.19	16.61	25.18	2.37	159.37	18.98	178.35	7214	3666	1	125	30	9.31	47.57	7.71	1	13.48	CD Bahraich	Cleared
10	Padohiya-SGS	Faizabad	Bahraich	1	3	Mahasi	N	SGS	1415	108	518	1590	3000	100.90	12.49	24.21	2.25	125.11	14.74	139.85	6346	3363	1	100	30	5.56	26.92	2.86	1	13.01	CD Bahraich	Cleared
		TOTAL BAHRAICH		**3**	**21**				**7491**	**1315**	**623**	**8630**	**17759**	**469.72**	**58.13**	**82.87**	**7.94**	**552.59**	**66.08**	**618.67**	**5443**	**2645**	**3**		**90**	**38.27**	**192.59**	**18.74**	**3**	**41.78**		

Sl. No	Name of Scheme	Name of zone	Name of District	No. of G.P.	No. of Rev. Vill	Block	Dark/ Grey Block	Type of Scheme	Population Details					Capital Cost of Scheme							Per capita cost-2017 (in Rs.)	Per capita cost-2047 (in Rs.)	OHT		Rising Main	Distribution System		Road cutting and reinstatement Cost (Rs. Lacs)	Tube Well Details		Concerned UP jal Nigam Office	Project Evalution Status
									2011			Base Yr (2017)	Design Yr (2047)	Build Cost		O & M Cost		Total Base Cost	Total Centage	Grand Total			No.	Cap. (KL)	L in m	Length in Km	Cost		No.	Cost		
									Total	Minority	SC/ST			Base Cost	Centage	Base Cost	Centage																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
11	Kasimpur Juda -SGS	Allahabad	Allahabad	2	3	Kaudihar-I	N	SGS	1558	325	189	1739	3118	98.86	12.24	22.52	2.44	121.38	14.68	136.06	5685	3171	1	125	30	6.21	28.49	2.93	1	12.44	VI th CD Allahbad	Cleared
12	Hatwa Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	2	2	Kaudihar-II	N	SGS	2791	304	56	3042	4676	136.98	16.95	25.98	2.58	162.96	19.53	182.49	4503	2929	1	175	40	8.74	49.20	13.48	1	12.44	VI th CD Allahbad	Cleared
13	Chapari Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	2	5	Kaudihar-II	N	SGS	3596	537	860	3846	5669	164.70	20.38	28.39	2.64	193.09	23.02	216.10	4282	2905	1	200	30	11.63	71.64	11.86	1	12.44	VI th CD Allahbad	Cleared
14	Ahmadpur Asrauli Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	2	4	Kaudihar-II	N	SGS	4204	737	2130	4630	7504	189.78	23.49	30.67	2.74	220.45	26.23	246.69	4099	2529	1	275	40	12.45	84.21	14.78	1	13.62	VI th CD Allahbad	Cleared
15	Kuresar Uparhar-SGS	Allanabad	Allahabad	1	4	Kaudihar-I	N	SGS	2810	589	35	3112	4722	133.52	16.53	25.98	2.56	159.50	19.09	178.60	4290	2828	1	175	30	7.87	48.23	7.49	1	13.16	VI th CD Allahbad	Cleared
16	Bharetha-SGS	Allahabad	Allahabad	3	3	Baharia	N	SGS	2496	812	363	2780	4790	151.14	18.71	28.40	2.59	179.54	21.30	200.84	5437	3155	1	175	40	10.15	68.65	18.32	1	13.48	VI th CD Allahbad	Cleared
17	Heta Patti-SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	Baharia	N	SGS	2898	459	446	3180	5080	152.23	18.84	29.97	2.60	182.20	21.44	203.64	4787	2997	1	175	30	7.31	67.81	31.07	1	13.48	VI th CD Allahbad	Cleared
18	Mohammdpur Hathga-SHS	Allahabad	Allahabad	1	1	Kaudihar-I	N	SHS	4862	700	2500	5420	9328	172.40	21.34	31.26	2.74	203.66	24.08	227.74	3181	1848	1	325	40	8.79	63.03	12.58	1	14.34	VI th CD Allahbad	Cleared
19	Braipur Ramnagar Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	4	Kaudihar-II	N	SGS	2883	314	850	3184	5284	140.46	17.38	26.74	2.58	167.20	19.96	187.17	4411	2658	1	200	30	7.56	50.28	11.28	1	12.92	VI th CD Allahbad	Cleared
20	Lakhanpur-SGS	Allahabad	Allahabad	2	2	Kaudihar-I	N	SGS	2024	25	245	2356	5031	116.83	14.46	23.87	2.48	140.70	16.94	157.64	4959	2322	1	175	30	8.36	40.40	6.40	1	12.44	VI th CD Allahbad	Cleared
21	Mubarakpur Uparhar-SHS	Allahabad	Allahabad	1	1	Kaudihar-I	N	SHS	2816	98	1350	3180	5838	116.93	14.72	25.69	2.54	144.62	17.26	161.88	3740	2037	1	200	30	4.40	35.21	6.82	1	12.80	VI th CD Allahbad	Cleared
22	Jaitwardih-SGS	Allahabad	Allahabad	1	3	Soraon	N	SGS	5114	1264	35	5620	9013	210.65	26.07	32.84	2.79	243.49	28.86	272.35	3748	2337	1	325	30	15.80	98.87	15.59	1	13.74	VI th CD Allahbad	Cleared
23	Malak Harhar Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	8	Kaudihar-I	N	SGS	6227	972	230	6978	12328	216.50	26.80	38.71	3.34	255.21	30.14	285.35	3103	1756	1	425	35	14.46	97.76	19.00	1	14.22	VI th CD Allahbad	Cleared
24	Fatehpur Kaysthan-SGS	Allahabad	Allahabad	2	3	Kaudihar-II	N	SGS	1862	1019	150	2058	3398	102.38	12.67	23.11	2.45	125.49	15.12	140.60	4975	3013	1	125	30	6.60	31.60	2.24	1	12.56	VI th CD Allahbad	Cleared

Sl. No	Name of Scheme	Name of zone	Name of District	No. of G.P.	No. of Rev. Vill.	Block	Dark/ Grey Block	Type of Scheme	Population Details					Capital Cost of Scheme							Per capita cost-2017 (in Rs.)	Per capita cost-2047 (in Rs.)	OHT		Rising Main	Distribution System		Road cutting and reinstatement Cost (Rs. Lacs)	Tube Well Details		Concerned UP jal Nigam Office	Project Evalution Status
									2011			Base Yr (2017)	Design Yr (2047)	Build Cost		O & M Cost		Total Base Cost	Total Centage	Grand Total			No.	Cap. (KL)	L in m	Length in Km	Cost		No.	Cost		
									Total	Minority	SC/ST			Base Cost	Centage	Base Cost	Centage																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
25	Ganipur-SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	Kaudihar-II	N	SGS	1530	302	77	1688	2877	99.88	12.36	22.64	2.45	122.52	14.81	137.32	5917	3472	1	100	30	4.74	29.78	5.42	1	12.92	VI th CD Allahbad	Cleared
26	Sarai Dadah Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	5	Kaudihar-I	N	SGS	2175	807	156	2417	3842	118.91	14.72	24.28	2.50	143.19	17.22	160.41	4920	3095	1	150	30	7.89	41.35	7.42	1	12.92	VI th CD Allahbad	Cleared
27	Deorakh Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	3	Chaka	N	SGS	2320	914	232	2735	6220	122.65	15.18	27.19	2.46	149.84	17.64	167.48	4484	1972	1	225	35	7.32	36.51	2.43	1	14.40	CD Allahabad	Cleared
28	Chaukatha Narvar Uparhar-Annapur-SGS	Allahabad	Allahabad	2	7	Uruwa	N	SGS	2370	567	285	2600	4245	132.86	16.44	26.84	2.46	159.70	18.90	178.60	5110	3130	1	150	35	10.48	51.03	2.43	1	14.64	CD Allahabad	Cleared
29	Achola Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	Uruwa	N	SGS	2466	512		2760	4610	113.91	14.10	26.99	2.43	140.90	16.53	157.43	4127	2471	1	150	35	6.46	33.25	2.44	1	14.88	CD Allahabad	Cleared
30	Gandaila Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	Karchana	N	SHS	1405	174	141	1565	2700	96.73	11.97	23.06	2.34	119.79	14.31	134.10	6181	3583	1	100	35	5.44	24.07	2.43	1	14.08	CD Allahabad	Cleared
31	Chhatava Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	8	Uruwa	N	SGS	6253	1458	625	7025	12465	282.87	35.01	55.04	4.44	337.91	39.45	377.36	4027	2269	1	425	345	26.67	121.38	7.11	2	29.28	CD Allahabad	Cleared
32	Semraha Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	Karchana	N	SGS	1438	113	144	1600	2700	97.74	12.10	23.13	2.31	120.87	14.41	135.28	6109	3620	1	100	35	6.18	27.70	2.40	1	14.16	CD Allahabad	Cleared
33	Koneda Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	2	2	Uruwa	N	SGS	1918	553	173	2245	5470	137.15	16.97	26.01	2.47	163.16	19.44	182.60	6109	2507	1	200	40	11.63	50.49	5.16	1	14.80	CD Allahabad	Cleared
34	Madara Mukundpur Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	5	Uruwa	N	SGS	3803	464	380	4170	6910	175.58	21.73	32.12	2.61	207.70	24.34	232.03	4211	2541	1	225	35	19.43	82.45	7.65	1	13.99	CD Allahabad	Cleared
35	Lawayan Kalan Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	5	Chaka	N	SGS	6815	601	1022	7590	13065	254.22	31.46	55.80	4.41	310.02	35.87	345.89	3349	1946	1	450	290	13.21	92.59	11.63	2	28.36	CD Allahabad	Cleared
		TOTAL ALLAHABAD		35	87				78634	14620	12674	87520	150883	3737.86	462.62	737.23	67.96	4475.09	530.58	5005.67	4271	2477	25		1410	249.77	1425.98	230.36	27	368.51		
		GRAND TOTAL (A)		53	156				105640	21022	15231	117805	205452	5272.688	652.574	1052.92	92.91	6325.61	745.4801	7071.09			35		1710	373.08	2082.67	283.58	37	515.55		

प्रस्तुत समस्त योजनाएं, जिनकी कुल अनुमानित लागत रू0 7071.09 लाख है, के प्रस्ताव को तकनीकी समिति द्वारा विचारोपरान्त/परीक्षणोपरान्त आगामी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.–07

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 4 जनपदों की कुल अनुमानित लागत रू0 7071.09 लाख की 35 सिंगल विलेज पाइप पेयजल योजनाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 4 जनपदों की कुल अनुमानित लागत रू0 7071.09 लाख की 35 सिंगल विलेज पाइप पेयजल योजनाएं विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 37 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 35 नग शिरोपरि जलाशय, 1710 मी0 राइजिंग मेन, 373.08 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। उक्त योजनाओं के पूर्ण होने पर कुल 205452 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी।

योजनाओ का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत रू0 1756 से रू0 3666 के मध्य है।

उक्त 35 योजनाओं को तकनीकी समिति की दि0 19.09.2015 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

इन योजनाओं की कुल अनुमानित कैपिटल लागत (जल निगम को देय सेन्टेज सहित) रू0 7071.09 लाख (कार्य लागतः रू0 6325.61 लाख+ सेन्टेज : रू0 745.48 लाख) है।

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 4 जनपदों की कुल अनुमानित लागत रू0 7071.09 लाख की 35 सिंगल विलेज पाइप पेयजल योजनाओं के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गयाः–

- **योजनाओं से सम्बन्धित चयनित ग्रामों की सूची पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
- **भारत सरकार से उक्त चयनित ग्रामों की सूची का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही प्राक्कलन पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।**

Agenda - 7 (A) : Details of Single Gram Schemes / Single Habitation Schemes (SGS / SHS) under World Bank Assisted programme for Rural Water Supply and Sanitation (Batch-2)

Sl. No	Name of Scheme	Name of zone	Name of District	No. of G.P.	No. of Rev. Vill.	No. of Habitations	Minority Dominant	SC/ST Dominant	Block	Type of Scheme	Population Details					Capital Cost of Scheme							Per capita cost-2017 (in Rs.)	Per capita cost-2047 (in Rs.)	OHT		Rising Main	Distribution System		Road cutting and reinstatement Cost (Rs. Lacs)	Tube Well Details		Concerned UP jal Nigam Office	Project Evalution Status
											2011			Base Yr (2017)	Design Yr (2047)	Build Cost		O & M Cost		Total Base Cost	Total Centage	Grand Total			No.	Cap. (KL)	L in m	Length in Km	Cost		No.	Cost		
											Total	Minority	SC/ST			Base Cost	Centage	Base Cost	Centage																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
A- Schemes put up in TC held on 06-11-2015																																		
1	Bhuipara Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	5	0	3	Uruwa	SGS	2887	285	858	3205	5395	131.19	18.24	26.14	2.49	157.33	18.73	176.06	4093	2432	1	200	35	8.57	44.54	5.16	1	14.64	CD Allahabad	Cleared
2	Rampur Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	2	0	1	Karchana	SGS	1357	136	111	1430	1965	92.05	11.39	22.02	2.23	114.07	13.62	127.69	6437	4684	1	75	30	4.51	21.62	2.44	1	14.16	CD Allahabad	Cleared
3	Panasa Uparhar - SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	13	0	3	Karchana	SGS	9124	910	967	9930	15280	380.35	47.07	62.71	4.48	443.06	51.55	494.61	3830	2489	1	525	345	42.88	207.49	9.07	2	31.14	CD Allahabad	Cleared
4	Dighiya-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	4	0	3	Manda	SGS	5097	510	1637	5645	8790	207.18	25.64	49.40	4.21	256.58	29.85	286.43	3670	2357	1	300	400	7.69	61.35	5.16	2	30.08	CD Allahabad	Cleared
5	Vedpur Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	6	0	1	Manda	SGS	2618	262	831	3000	6145	132.24	16.37	28.21	2.48	160.45	18.85	179.30	4408	2152	1	225	35	8.66	44.29	2.58	1	14.80	CD Allahabad	Cleared
6	Tikri-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	6	0	4	Manda	SGS	3268	1339	327	3655	6370	174.35	21.58	42.66	4.05	217.01	25.63	242.64	4770	2737	1	225	310	9.92	45.78	2.44	2	30.08	CD Allahabad	Cleared
7	Mawaiya Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	6	0	1	Chaka	SGS	4332	218	86	4780	7840	158.80	19.65	33.75	2.60	192.55	22.25	214.80	3322	2026	1	275	35	12.86	63.41	2.44	1	15.22	CD Allahabad	Cleared
8	Parva Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	5	0	0	Uruwa	SGS	1898	190	364	2125	3745	118.94	14.72	25.29	2.42	144.23	17.14	161.37	5597	3176	1	125	35	7.81	40.16	2.44	1	14.64	CD Allahabad	Cleared
9	Bijaura-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	5	0	2	Uruwa	SGS	2556	256	358	2860	4905	122.65	15.18	27.58	2.46	150.23	17.64	167.87	4288	2501	1	175	35	8.11	39.91	2.44	1	14.64	CD Allahabad	Cleared
10	Patana Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	5	0	4	Kaudihar-I	SGS	2124	15	830	2376	4697	114.05	14.12	24.28	2.29	138.33	16.41	154.74	4800	2428	1	150	30	7.06	39.78	4.07	1	12.66	VI th CD Allahabad	Cleared
11	Rangpura-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	3	0	3	Soraon	SGS	3770	0	1364	4240	7829	141.72	17.54	29.62	2.46	171.34	20.00	191.34	3342	1858	1	275	40	5.37	42.71	5.43	1	13.73	VI th CD Allahabad	Cleared
12	Gaddopur-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	2	0	1	Soraon	SGS	2954	45	553	3461	6224	143.16	17.72	28.21	2.46	171.37	20.18	191.55	4136	1741	1	275	40	6.15	43.12	4.27	1	13.70	VI th CD Allahabad	Cleared
13	Morahu Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	4	0	1	Soraon	SGS	6213	0	1302	6971	13126	207.83	25.72	39.18	2.64	247.01	28.36	275.37	2981	1583	1	450	35	11.27	84.76	15.59	1	14.58	VI th CD Allahabad	Cleared

Sl. No	Name of Scheme	Name of zone	Name of District	No. of G.P.	No. of Rev. Vill.	No. of Habitations	Minority Dominant	SC/ST Dominant	Block	Type of Scheme	Population Details					Capital Cost of Scheme							Per capita cost-2017 (in Rs.)	Per capita cost-2047 (in Rs.)	OHT		Rising Main	Distribution System		Road cutting and reinstatement Cost (Rs. Lacs)	Tube Well Details		Concerned UP jal Nigam Office	Project Evalution Status
											2011			Base Yr (2017)	Design Yr (2047)	Build Cost		O & M Cost		Total Base Cost	Total Centage	Grand Total			No.	Cap. (KL)	L in m	Length in Km	Cost		No.	Cost		
											Total	Minority	SC/ST			Base Cost	Centage	Base Cost	Centage																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
14	Tikari Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	3	0	1	Kaudihar-I	SGS	4038	256	1037	4433	7073	150.18	18.59	30.68	2.46	180.86	21.05	201.91	3388	2123	1	250	40	8.30	50.86	6.58	1	13.82	VI th CD Allahabad	Cleared
15	Pure Ghasi-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	2	0	0	Kaudihar-I	SGS	1037	0	123	1152	1953	79.80	9.88	16.19	1.64	95.99	11.52	107.51	6927	4086	1	75	20	5.28	22.90	1.16	1	12.42	VI th CD Allahabad	Cleared
16	Mubarakpur Puran Kachhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	3	1	0	Kaudihar-I	SGS	1805	575	146	1988	3488	106.45	13.18	23.16	2.29	129.61	15.47	145.08	5355	3052	1	125	30	5.61	34.33	2.91	1	12.36	VI th CD Allahabad	Cleared
17	Rasoolpur Kashipur Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	2	0	0	Kaudihar-II	SGS	2440	210	27	2597	3545	110.58	13.69	25.57	2.29	136.15	15.98	152.13	4258	3119	1	125	30	6.53	33.59	4.60	1	12.39	VI th CD Allahabad	Cleared
18	Dadanpur-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	3	1	0	Kaudihar-I	SGS	2303	55	253	2676	5667	118.64	14.68	25.45	2.35	144.09	17.03	161.12	4433	2094	1	200	30	6.30	33.18	4.25	1	12.80	VI th CD Allahabad	Cleared
19	Jalalpur Ghoshi-SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	2	0	1	Kaudihar-II	SGS	2315	140	585	2713	6182	128.66	15.92	25.80	2.35	154.46	18.27	172.73	4742	2081	1	200	30	7.20	46.45	6.62	1	12.44	VI th CD Allahabad	Cleared
20	Kasari-SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	5	0	3	Kaudihar-I	SGS	2525	65	884	2837	5084	130.33	16.13	27.51	2.58	157.84	18.71	176.55	4594	2564	1	175	30	9.74	47.16	4.22	1	12.56	VI th CD Allahabad	Cleared
21	Akbarpur urf Gangaganj - SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	5	0	2	Kaudihar-II	SGS	3289	250	562	3705	6723	158.04	19.56	30.73	2.64	188.77	22.20	210.97	4266	2351	1	250	30	10.09	63.78	9.22	1	13.74	VI th CD Allahabad	Cleared
		TOTAL ALLAHABAD		**21**	**27**	**91**	**2**	**34**			**67950**	**5717**	**13205**	**75779**	**133826**	**3107.19**	**384.57**	**644.14**	**55.87**	**3751.33**	**440.44**	**4191.77**			**21**	**4675**	**1645**	**199.9**	**1111.2**	**103.1**	**24**	**336.6**		
		TOTAL (A)		**21**	**27**	**91**	**2**	**34**			**67950**	**5717**	**13205**	**75779**	**133826**	**3107.19**	**384.57**	**644.14**	**55.87**	**3751.33**	**440.44**	**4191.77**			**21**		**1645**	**199.9**	**1111.2**	**103.1**	**24**	**336.60**		

B- Schemes put up in TC held on 22-12-2015

22	Kakra Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	4	0	1	Bahadurpur	SGS	2665	125	596	3004	5470	132.36	16.38	27.75	2.40	160.11	18.78	178.89	4406	2420	1	200	30	6.71	43.86	5.74	1	12.13	VIth CD Allahabad	Cleared
23	Patti Bainshal Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	6	1	1	Bahadurpur	SGS	1460	233	174	1637	2896	96.09	11.89	22.46	2.29	118.55	14.18	132.73	5870	3318	1	100	30	4.08	26.52	4.80	1	11.78	VIth CD Allahabad	Cleared
24	Ustapur Mahmoodabad Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	7	0	2	Bahadurpur	SGS	4200	1208	0	4741	8789	157.39	19.48	32.44	2.52	189.83	22.00	211.83	3320	1791	1	300	40	6.56	53.60	5.24	1	13.10	VIth CD Allahabad	Cleared

Sl. No	Name of Scheme	Name of zone	Name of District	No. of G.P.	No. of Rev. Vill.	No. of Habitations	Minority Dominant	SC/ST Dominant	Block	Type of Scheme	Population Details					Capital Cost of Scheme							Per capita cost-2017 (in Rs.)	Per capita cost-2047 (in Rs.)	OHT		Rising Main	Distribution System		Road cutting and reinstatement Cost (Rs. Lacs)	Tube Well Details		Concerned UP jal Nigam Office	Project Evalution Status
											2011			Base Yr (2017)	Design Yr (2047)	Build Cost		O & M Cost		Total Base Cost	Total Centage	Grand Total													
											Total	Minority	SC/ST			Base Cost	Centage	Base Cost	Centage						No.	Cap. (KL)	L in m	Length in Km	Cost		No.	Cost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
25	Nawawa Urf Nimikla Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	5	0	1	Bahadurpur	SGS	3590	215	362	3968	6650	138.88	17.18	29.06	2.38	167.94	19.56	187.50	3500	2088	1	225	40	6.67	46.19	7.59	1	13.02	VIth CD Allahabad	Cleared
26	Palikaranpur Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	6	1	2	Bahadurpur	SGS	2270	180	366	2528	4335	113.50	14.05	25.22	2.35	138.72	16.40	155.12	4490	2618	1	150	30	5.53	37.33	9.39	1	11.98	VIth CD Allahabad	Cleared
27	Pipari- SGS	Allahabad	Allahabad	1	3	6	0	1	Handia	SGS	1840	184	65	2100	3980	119.57	14.80	24.36	2.35	143.93	17.15	161.08	5694	3004	1	150	25	8.68	41.89	8.69	1	14.40	VIth CD Allahabad	Cleared
28	Kabra Khanika Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	2	2	2	0	0	Karchana	SGS	2183	218	486	2455	4625	134.14	16.60	26.16	2.40	160.30	19.00	179.30	5464	2900	1	175	38	10.03	47.30	2.79	1	15.42	CD Allahabad	Cleared
29	Taroila (Taraul)-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	3	0	2	Karchana	SGS	2343	234	569	2600	4285	133.05	16.47	26.96	2.42	160.01	18.89	178.90	5117	3105	1	150	35	9.83	53.72	13.76	1	15.42	CD Allahabad	Cleared
30	Antahiya-SGS	Allahabad	Allahabad	2	2	5	0	0	Karchana	SGS	2985	299	381	3290	5035	169.20	20.94	29.22	2.50	198.42	23.44	221.86	5143	3360	1	175	38	16.31	85.16	21.98	1	15.59	CD Allahabad	Cleared
31	Mahewa Uparhar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	5	0	0	Karchana	SGS	2185	218	313	2435	4020	138.36	17.12	26.42	2.42	164.78	19.54	184.32	5682	3442	1	150	35	12.44	58.36	9.16	1	15.49	CD Allahabad	Cleared
32	Lawayan Khurd- SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	6	0	2	Chaka	SGS	2560	180	899	2870	5280	155.11	19.20	27.42	2.46	182.53	21.66	204.19	5405	2938	1	200	38	10.60	69.79	18.29	1	15.40	CD Allahabad	Cleared
33	Lilapur Khurd- SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	3	0	2	Bahadurpur	SGS	1345	45	175	1529	2218	90.43	11.19	22.23	2.23	112.66	13.42	126.08	5914	4077	1	75	30	4.33	21.03	2.79	1	11.88	VIth CD Allahabad	Cleared
34	Dhannacha Attarsueya Malkhanpur-SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	4	0	2	Bahadurpur	SGS	5107	195	1388	5573	8625	201.43	24.93	36.01	2.64	237.44	27.57	265.01	3614	2335	1	300	40	11.64	90.21	13.06	1	13.38	VIth CD Allahabad	Cleared
35	Samaha-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	1	0	0	Handia	SGS	1377	138	93	1500	2280	103.55	12.82	22.44	2.25	125.99	15.07	141.06	6903	4542	1	100	20	4.91	34.03	11.93	1	14.48	VIth CD Allahabad	Cleared
36	Kusungar-SGS	Allahabad	Allahabad	1	1	4	0	2	Bahana	SGS	3893	0	880	4340	7480	163.62	20.25	33.89	2.70	197.51	22.95	220.46	3770	2187	1	250	40	9.27	64.17	29.29	1	14.86	VI th CD Allahabad	Cleared
37	Tikari-SGS	Allahabad	Allahabad	1	2	9	0	4	Bahana	SGS	4079	867	0	4510	7320	209.16	25.88	35.02	2.76	244.18	28.64	272.82	4638	2857	1	250	40	12.58	108.68	46.63	1	14.94	VI th CD Allahabad	Cleared
		TOTAL ALLAHABAD		18	22	76	2	22			44082	4539	6747	49080	83288	2255.84	279.18	447.06	39.07	2702.9	318.25	3021.15			16	2950	549	140.2	881.84	211.1	16	223.27		

Sl. No	Name of Scheme	Name of zone	Name of District	No. of G.P.	No. of Rev. Vill.	No. of Habitations	Minority Dominatnt	SC/ST Dominant	Block	Type of Scheme	Population Details					Capital Cost of Scheme							Per capita cost-2017 (in Rs.)	Per capita cost-2047 (in Rs.)	OHT		Rising Main	Distribution System		Road cutting and reinstatement Cost (Rs. Lacs)	Tube Well Details		Concerned UP jal Nigam Office	Project Evalution Status
											2011			Base Yr (2017)	Design Yr (2047)	Build Cost		O & M Cost		Total Base Cost	Total Centage	Grand Total													
											Total	Minority	SC/ST			Base Cost	Centage	Base Cost	Centage						No.	Cap. (KL)	I. in m	Length in Km	Cost		No.	Cost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
38	Hetamapur Azmal Chaudhari Moha- SGS	Varanasi	Ghazipur	1	3	5	1	0	Zamania	SGS	3475	814	256	3970	7980	152.91	18.93	41.56	3.81	194.47	22.74	217.21	3852	1916	1	275	40	9.13	52.60	7.45	1	18.62	3rd CD Ghazipur	Cleared
39	Baresar-SGS	Varanasi	Ghazipur	1	4	7	0	4	Zamania	SGS	5384	557	2112	6080	11110	244.66	30.28	49.81	4.11	294.47	34.39	328.86	4024	2202	1	400	40	15.35	121.93	29.16	1	20.19	3rd CD Ghazipur	Cleared
40	Sadhopur Urf Rampur-SGS	Varanasi	Ghazipur	1	3	3	0	1	Reotipur	SGS	2439	0	79	2695	3955	150.24	18.59	37.11	3.69	187.35	22.28	209.63	5575	3799	1	150	35	13.74	68.40	11.44	1	15.62	3rd CD Ghazipur	Cleared
41	Firojpur-SGS	Varanasi	Ghazipur	1	1	1	0	0	Bhanwarkol	SGS	2870	86	456	3125	4750	119.05	14.73	38.12	3.64	157.17	18.37	175.54	3810	2506	1	175	35	7.27	38.45	7.57	1	16.13	3rd CD Ghazipur	Cleared
42	Sawana-SGS	Varanasi	Ghazipur	1	3	5	0	0	Mohammadabad	SGS	2678	113	592	3015	5785	141.07	17.46	37.94	3.69	179.01	21.15	200.16	4679	2439	1	200	35	11.82	57.71	8.24	1	15.84	3rd CD Ghazipur	Cleared
43	Gaurapurwar- SGS	Varanasi	Varanasi	1	2	9	0	8	Cholapur	SGS	3949	90	1057	4535	9040	191.73	23.73	44.32	3.93	236.05	27.66	263.71	4228	2121	1	300	35	16.11	83.17	13.90	1	19.51	Vith Nirman Khand Varanasi	Cleared
		TOTAL VARANASI		**6**	**16**	**30**	**1**	**13**			**20795**	**1660**	**4552**	**23420**	**42620**	**999.66**	**123.72**	**248.86**	**22.87**	**1248.52**	**146.59**	**1395.11**			**6**	**1500**	**220**	**73.42**	**422.26**	**77.76**	**6**	**105.91**		
		TOTAL (B)		**24**	**38**	**106**	**3**	**35**			**64877**	**6199**	**11299**	**72500**	**125908**	**3255.50**	**402.90**	**695.92**	**61.94**	**3951.42**	**464.84**	**4416.26**			**22**	**4450**	**769**	**213.57**	**######**	**288.89**	**22**	**329.18**		
		GRAND TOTAL (A+B)		**45**	**65**	**197**	**5**	**69**	**0**	**0**	**132827**	**11916**	**24504**	**1E+05**	**259734**	**6362.69**	**787.47**	**1340.06**	**117.81**	**7702.75**	**905.28**	**8608.03**			**43**	**4450**	**2414**	**413.5**	**2415.3**	**392**	**46**	**665.78**		

प्रस्तुत समस्त योजनाएं, जिनकी कुल अनुमानित लागत रू0 8608.03 लाख है, के प्रस्ताव को तकनीकी समिति द्वारा विचारोपरान्त/परीक्षणोपरान्त आगामी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.–08

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 1 जनपद की कुल अनुमानित लागत रू0 1374.89 लाख की 3 स्मॉल मल्टी विलेज पाइप पेयजल योजनाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 1 जनपद की कुल अनुमानित लागत रू0 1374.89 लाख की 3 स्मॉल मल्टी विलेज पाइप पेयजल योजनाएं विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 06 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 03 नग शिरोपरि जलाशय, 1348 मी0 राइजिंग मेन, 80.673 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। उक्त योजनाओं के पूर्ण होने पर कुल 59230 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी।

योजनाओ का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत रू0 1609 से रू0 2027 के मध्य है।

उक्त 03 योजनाओं को तकनीकी समिति की दि0 19.09.2015 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

इन योजनाओं की कुल अनुमानित कैपिटल लागत (जल निगम को देय सेन्टेज सहित) रू0 1374.89 लाख (कार्य लागतः रू0 1229.72 लाख+ सेन्टेज : रू0 145.17 लाख) है।

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 1 जनपद की कुल अनुमानित लागत रू0 1374.89 लाख की 3 स्मॉल मल्टी विलेज पाइप पेयजल योजनाओं के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया:–

- **योजनाओं से सम्बन्धित चयनित ग्रामों की सूची पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
- **भारत सरकार से उक्त चयनित ग्रामों की सूची का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही प्राक्कलन पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।**

Agenda - 8 : Details of Small Multi Village Schemes (SMVS) under World Bank Assisted programme for Rural Water Supply and Sanitation (Batch-2)

Sl. No	Name of Scheme	Name of zone	Name of District	No. of G.P.	No. of Rev. Vill.	Block	Dark/ Grey Block	Type of Scheme	Population Details					Capital Cost of Scheme							Per capita cost-2017 (in Rs.)	Per capita cost-2047 (in Rs.)	OHT		Rising Main	Distribution System		Road cutting and reinstatement Cost (Rs. Lacs)	Tube Well Details		Concerned UP jal Nigam Office	Project Evalution Status	
									2011			Base Yr (2017)	Design Yr (2047)	Build Cost		O & M Cost		Total Base Cost	Total Centage	Grand Total			No.	Cap. (KL)	L in m	Length in Km	Cost		No.	Cost		Tech. Committee	STA
									Total	Minority	SC/ST			Base Cost	Centage	Base Cost	Centage																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
A- Schemes put up in TC held on 19-09-2015																																	
1	Saraya-SMVS	Varanasi	Ballia	4	7	Sohaon	N	SMVS	12495	3430	1875	13790	22790	366.58	45.37	63.58	5.15	430.16	50.52	480.67	2658	1609	1	775	500	26.28	162.29	19.64	2	33.96	CD Ballia	Cleared	Not Required
2	Sikandarpur-SMVS	Varanasi	Ballia	3	20	Sohaon	N	SMVS	15895	2484	2384	17380	27140	502.87	62.24	81.46	6.90	584.33	69.14	653.47	2893	1853	1	925	810	36.27	240.74	52.74	3	89.64	CD Ballia	Cleared	Yet to be Cleared
3	Basantpur Uttar- SMVS	Varanasi	Ballia	1	7	Sohaon	N	SMVS	5008	940	751	5700	9300	188.48	23.33	26.74	2.18	215.22	25.51	240.74	3307	2027	1	325	38	18.12	90.67	13.99	1	31.25	CD Ballia	Cleared	Not Required
		TOTAL BALLIA		8	34				33398	6854	5010	36870	59230	1057.93	130.94	171.79	14.23	1229.72	145.17	1374.89	2869	1786	3		1348	80.673	493.70	86.37	6	154.85			

प्रस्तुत समस्त योजनाएं, जिनकी कुल अनुमानित लागत रू0 1374.89 लाख है, के प्रस्ताव को तकनीकी समिति द्वारा विचारोपरान्त/परीक्षणोपरान्त आगामी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.–08 (ए)

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 2 जनपदों की कुल अनुमानित लागत रू0 7747.59 लाख की 13 स्मॉल मल्टी विलेज पाइप पेयजल योजनाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 2 जनपदों की कुल अनुमानित लागत रू0 7747.59 लाख की 13 स्मॉल मल्टी विलेज पाइप पेयजल योजनाएं विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 25 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 14 नग शिरोपरि जलाशय, 6965 मी0 राइजिंग मेन, 435.70 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। उक्त योजनाओं के पूर्ण होने पर कुल 262000 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी।

योजनाओ का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत रू0 1633 से रू0 2704 के मध्य है।

उक्त 13 योजनाओं को तकनीकी समिति की दि0 22.12.2015 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

इन योजनाओं की कुल अनुमानित कैपिटल लागत (जल निगम को देय सेन्टेज सहित) रू0 7747.59 लाख (कार्य लागतः रू0 6938.25 लाख+ सेन्टेज : रू0 809.34 लाख) है।

विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदेश के 2 जनपदों की कुल अनुमानित लागत रू0 7747.59 लाख की 13 स्मॉल मल्टी विलेज पाइप पेयजल योजनाओं के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया:–

- **योजनाओं से सम्बन्धित चयनित ग्रामों की सूची पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
- **भारत सरकार से उक्त चयनित ग्रामों की सूची का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही प्राक्कलन पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।**

Agenda - 5 (A) : Details of Small Multi Village Schemes (SMVS) under World Bank Assisted programme for Rural Water Supply and Sanitation (Batch-2)

Sl. No	Name of Scheme	Name of zone	Name of District	No. of G.P	No. of Rev Vill	No. of Habitations	Minority Dominant	SC/ST Dominant	Block	Type of Scheme	Population Details					Capital Cost of Scheme							Per capita cost-2017 (in Rs.)	Per capita cost-2047 (in Rs.)	OHT		Rising Main	Distribution System		Road cutting and reinstatement Cost (Rs. Lacs)	Tube Well Details		Concerned UP jal Nigam Office	Project Evalution Status	
											2011			Base Yr (2017)	Design Yr (2047)	Build Cost		O & M Cost		Total Base Cost	Total Centage	Grand Total			No.	Cap. (KL)	L in m	Length in Km	Cost		No.	Cost		Tech. Committee	STA
											Total	Minority	SC/ST			Base Cost	Centage	Base Cost	Centage																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
A- Schemes put up in TC held on 22-12-2015																																			
1	Dullapur-SMVS	Varanasi	Ghazipur	3	6	6	1	2	Reotipur	SMVS	8456	837	1402	9640	18540	412.17	51.01	83.98	7.10	496.15	58.11	554.26	4276	2223	1	650	595	23.83	206.73	27.03	2	37.64	3rd CD Ghazipur	Cleared	Yet to be Cleared
2	Tiwaripur-SMVS	Varanasi	Ghazipur	3	7	10	0	0	Mohammad abad	SMVS	8739	561	711	9955	19090	434.96	53.83	85.45	7.16	520.41	60.99	581.40	4389	2278	1	650	395	31.30	231.82	22.74	2	36.86	3rd CD Ghazipur	Cleared	Yet to be Cleared
3	Nari Pachdewra-SMVS	Varanasi	Ghazipur	4	5	16	1	0	Deokali	SMVS	12558	3922	393	13513	20454	553.12	68.46	101.14	7.86	654.26	76.32	730.58	4093	2704	1	700	725	42.60	320.88	54.13	2	39.44	2nd CD Ghazipur	Cleared	Yet to be Cleared
4	Dubaitha-SMVS	Varanasi	Ghazipur	2	6	11	0	3	Deokali	SMVS	5481	0	1662	6038	9976	266.48	32.98	56.37	4.87	322.85	37.85	360.70	4413	2671	1	350	40	27.17	142.56	25.28	1	19.78	2nd CD Ghazipur	Cleared	Not Required
5	Matsa-SMVS	Varanasi	Ghazipur	3	6	28	0	0	Zamania	SMVS	9594	389	772	10845	20010	478.64	59.24	88.73	7.27	567.37	66.51	633.88	4413	2392	1	700	545	42.79	265.35	30.59	2	38.70	3rd CD Ghazipur	Cleared	Yet to be Cleared
6	Jeevpur-SMVS	Varanasi	Ghazipur	2	5	22	0	0	Zamania	SMVS	12051	177	926	13690	25865	551.40	68.24	99.18	7.57	650.58	75.81	726.39	4028	2132	1	900	545	36.77	319.85	33.18	2	38.70	3rd CD Ghazipur	Cleared	Yet to be Cleared
7	Kathul-SMVS	Varanasi	Ghazipur	3	12	15	2	7	Mohammad abad	SMVS	14407	2682	3330	16210	29195	594.15	73.53	127.70	10.21	721.85	83.74	805.59	3665	2035	1	1000	1305	31.34	295.89	60.96	3	58.53	3rd CD Ghazipur	Cleared	Yet to be Cleared
8	Deochandpur- SMVS	Varanasi	Ghazipur	5	13	32	0	21	Deokali	SMVS	13339	422	4069	15140	28510	728.44	90.15	125.94	10.38	854.38	100.53	954.91	4511	2555	1	1000	1355	62.93	406.43	29.57	3	54.51	2nd CD Ghazipur	Cleared	Yet to be Cleared
9	Nagwa urf nawapura-SMVS	Varanasi	Ghazipur	2	2	3	0	1	Mohammad abad	SMVS	3664	483	655	4035	6820	180.97	22.40	42.28	5.10	223.25	27.50	250.75	4485	2654	1	250	35	13.69	80.02	14.03	1	18.53	3rd CD Ghazipur	Cleared	Not Required
10	Shakkarpur-SMVS	Varanasi	Ghazipur	3	7	10	1	3	Mohammad abad	SMVS	5006	1119	1105	5585	9640	258.27	31.96	48.44	4.10	306.71	36.06	342.77	4624	2679	1	325	35	19.49	141.61	23.06	1	19.71	3rd CD Ghazipur	Cleared	Not Required
11	Paha Buzurg-SMVS	Varanasi	Ghazipur	2	5	5	0	0	Bhanwarkol	SMVS	5716	585	1110	6470	12000	263.58	32.62	51.53	4.16	315.11	36.78	351.89	4074	2197	1	400	35	17.08	136.87	15.21	1	20.10	3rd CD Ghazipur	Cleared	Not Required
12	Tikari-SMVS	Varanasi	Varanasi	4	5	22	0	0	Kashi Vidyapeeth	SMVS	14394	1152	2122	16475	32355	528.33	65.39	98.51	6.33	626.94	71.72	698.66	3207	1633	1	1100	550	41.61	276.73	25.02	2	38.66	VI th Nirman Khand Varanasi	Cleared	Yet to be Cleared
13	Kaithi-SMVS	Varanasi	Varanasi	6	7	27	1	5	Cholapur	SMVS	15451	773	2744	17175	29545	542.14	67.10	136.25	10.32	678.39	77.42	755.81	3157	1835	2	1000	805	43.11	301.54	35.49	3	56.46	VI th Nirman Khand Varanasi	Cleared	Yet to be Cleared
		TOTAL VARANASI		**42**	**86**	**207**	**6**	**42**			**126836**	**13102**	**21001**	**144771**	**262000**	**5792.65**	**716.91**	**1145.60**	**92.43**	**6938.25**	**809.34**	**7747.59**			**14**	**9025**	**6965**	**435.70**	**3126.28**	**396.29**	**25**	**477.62**			
		GRAND TOTAL (A)		**42**	**86**	**207**	**6**	**42**			**126836**	**13102**	**21001**	**144771**	**262000**	**5792.65**	**716.91**	**1145.6**	**92.43**	**6938.25**	**809.34**	**7747.59**			**14**	**9025**	**6965**	**435.7**	**3126.3**	**396.29**	**25**	**477.62**			

प्रस्तुत समस्त योजनाएं, जिनकी कुल अनुमानित लागत रू0 7747.59 लाख है, के प्रस्ताव को तकनीकी समिति द्वारा विचारोपरान्त/परीक्षणोपरान्त आगामी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–09

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज–वी0आई0पी0 सन्दर्भ) के अन्तर्गत जनपद अमरोहा के 05 ग्रामों की 11 बस्तियों हेतु, 04 पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 892.98 लाख के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज–वी0आई0पी0 सन्दर्भ) के अन्तर्गत जनपद अमरोहा की अगरौला कला, डंगरौली, करनखल एवं सोहारका पाइप पेयजल योजना, अनुमानित लागत क्रमशः रू0 228.98 लाख, रू0 240.17 लाख, रू0 211.40 लाख तथा रू0 212.43 लाख तकनीकी समिति से संस्तुति के पश्चात दिनांक 03.11.2014 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक के अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं0 05 के क्रमशः क्रमांक 08, 09, 10 तथा 11 पर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी। उक्त योजनाओं को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था तथा "समिति द्वारा इन योजनाओं को समुदाय की सहभागिता के आधार पर बनाये जाने की सम्भावना का पता लगाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।" समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में योजनाओं पर सहभागिता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित खण्ड के अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित ग्राम प्रधान से सम्पर्क किया गया। निरन्तर प्रयास किये जाने के बावजूद भी सम्बन्धित ग्राम प्रधानों द्वारा सहभागिता जमा कराये जाने से इनकार कर दिया, जिसकी पुष्टि उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र से होती है। अतः योजनाएं बिना सहभागिता के आधार पर स्वीकृति करायी जायें। प्रश्नगत योजनाओं पर सहभागिता प्राप्त न होने की संभावना के दृष्टिगत अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, अमरोहा ने अपने पत्र सं0 4337/बैठक/386 दिनांक 29.11.2014 द्वारा समस्त योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा पूर्व प्रेषित दशा में ही अनुमोदन कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे मुख्य अभियंता (मुरादाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद ने अपने पत्र सं0 9374/बैठक1/330 दिनांक 15.12.2014 द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित की है। उल्लेखनीय है कि उक्त ग्रामों का जल बगद नदी में प्रदूषण के कारण दूषित है।

उक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत योजनाएं समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ पुनः प्रस्तुत की जा रही हैं।

उपरोक्त धनराशि रू0 892.98 लाख में रू0 398.52 लाख केन्द्रांश एवं रू0 494.46 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज–वी0आई0पी0 सन्दर्भ) के अन्तर्गत जनपद अमरोहा के 05 ग्रामों की 11 बस्तियों हेतु, 04 पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 892.98 लाख के अनुमोदन के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में समिति द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–09

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज–वी0आई0पी0 सन्दर्भ) के अन्तर्गत जनपद अमरोहा के 05 ग्रामों की 11 बस्तियों हेतु, 04 पाईप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 892.98 लाख के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज–वी0आई0पी0 सन्दर्भ) के अन्तर्गत जनपद अमरोहा की अगरौला कला, डंगरौली, करनखल एवं सोहारका पाइप पेयजल योजना, अनुमानित लागत क्रमशः रू0 228.98 लाख, रू0 240.17 लाख, रू0 211.40 लाख तथा रू0 212.43 लाख तकनीकी समिति से संस्तुति के पश्चात दिनांक 03.11.2014 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक के अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं0 05 के क्रमशः क्रमांक 08, 09, 10 तथा 11 पर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी। उक्त योजनाओं को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था तथा **"समिति द्वारा इन योजनाओं को समुदाय की सहभागिता के आधार पर बनाये जाने की सम्भावना का पता लगाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।"** समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में योजनाओं पर सहभागिता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित खण्ड के अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित ग्राम प्रधान से सम्पर्क किया गया। निरन्तर प्रयास किये जाने के बावजूद भी सम्बन्धित ग्राम प्रधानों द्वारा सहभागिता जमा कराये जाने से इनकार कर दिया, जिसकी पुष्टि उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र से होती है। अतः योजनाएं बिना सहभागिता के आधार पर स्वीकृति करायी जायें। प्रश्नगत योजनाओं पर सहभागिता प्राप्त न होने की संभावना के दृष्टिगत अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, अमरोहा ने अपने पत्र सं0 4337/बैठक/386 दिनांक 29.11.2014 द्वारा समस्त योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा पूर्व प्रेषित दशा में ही अनुमोदन कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे मुख्य अभियंता (मुरादाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद ने अपने पत्र सं0 9374/बैठक1/330 दिनांक 15.12.2014 द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित की है। उल्लेखनीय है कि उक्त ग्रामों का जल बगद नदी में प्रदूषण के कारण दूषित है।

उक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत योजनाएं समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ पुनः प्रस्तुत की जा रही हैं।

Sl No	Programme component	Name of zone	Name of District	Name of Scheme	Block	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habit ns.	No.of Rev.Villages/Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost Design Year (in Rs.)	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Chemical Impurities	Technical Committe/ STA Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Yr.								Gol Share	GoUP Share								
												Total	Minority	SC/ST															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Schemes put up in SLSSC on 03-11-2014																											
1	VIP Refrence	Moradabad	Amroha	Agraula Kalan	Hasanpur	Y	1	2	0	0	3331	7000	1793	851	197.014	24.627	1.97	5.37	228.98	102.18	126.804	3271	1	1	30	9.767	-	cleared	CD Amroha
2	VIP Refrence	Moradabad	Amroha	Dangroli	Hasanpur	N	1	4	0	0	3059	7100	0	255	206.9	25.86	2.07	5.34	240.17	107.16	133.015	3383	1	1	30	11.571	-	cleared	CD Amroha
3	VIP Refrence	Moradabad	Amroha	Karan Khal	Hasanpur	N	2	3	0	0	5133	12500	636	1710	181.16	22.65	1.81	5.78	211.40	94.38	117.025	1691	1	1	30	10.342	-	cleared	CD Amroha
4	VIP Refrence	Moradabad	Amroha	Soharka	Hasanpur	N	1	2	0	0	3678	7800	1949	696	182.35	22.8	1.82	5.46	212.43	94.82	117.615	2723	1	1	30	8.523	-	cleared	CD Amroha
	VIP Refrence Total					1 Y 3 N	5	11	0	0	15201	34400	4378	3512	767.424	95.937	7.67	21.95	892.98	398.52	494.459		4	4	120	40.203			

उपरोक्त धनराशि रू0 892.98 लाख में रू0 398.52 लाख केन्द्रांश एवं रू0 494.46 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(121) संलग्नक (एजेण्डा बिन्दु सं० 09)

[illegible]

[illegible]

विषय :- मण्डल के ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु दिनांक 03.11.2014 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं० 1077/2012-0024/[illegible] दिनांक 15.11.2014 का सन्दर्भ देकर कष्ट करें, जिसमें अनुलग्नक एजेण्डा बिन्दु संख्या- 06 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अमरोहा की अमरोहा कलां, जगरौली, कमलखाल एवं सोहारका ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है तथा इन योजनाओं को समुदाय की सहभागिता के आधार पर बनाये जाने की सम्भावना का पता लगाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, अमरोहा ने अपने पत्र संख्या 4337/बैठक/386 दिनांक 29.11.2014 (जो इस कार्यालय को दिनांक 13.12.2014 को ई-मेल से प्राप्त हुआ है) द्वारा अवगत कराया है कि उपरोक्त चारों ग्रामों के सम्बन्धित ग्राम प्रधानों द्वारा सूचित किया गया है कि ग्रामवासियों द्वारा सहभागिता जमा कराने से इन्कार कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधानों के पत्र संलग्न हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त योजनाओं को दिनांक 17.12.2014 को आयोजित एस0एल0एस0एस0सी0 की बैठक में स्वीकृत कराने का कष्ट करें, क्योंकि उक्त ग्रामों का जल नाद नदी से प्रदूषण के कारण दूषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एल0के0 गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता(मुरादाबाद क्षेत्र)
15.12.14

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।
2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, अमरोहा को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में।

मुख्य अभियन्ता(मुरादाबाद क्षेत्र)

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
ग्रा0 जल विभाग,
लखनऊ।

विषय :— प्रदेश के ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु दिनांक 03.11.14 को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 1677/2042-0024/14 दिनांक 15-11-2014 के द्वारा प्रदेश के ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु दिनांक 03.11.14 को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में जनपद अमरोहा के 4 ग्राम क्रमशः सोहरका, ऊमरावली, अगरौला एवं करनखाल की पेयजल योजनाओं को सामुदायिक सहभागिता के आधार पर बनाये जाने की सम्भावना का पता लगाकर आख्या में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ... जल निगम, अमरोहा के पत्रांक 4337/बैठक/386 दिनांक 29.11.14 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित ग्रामों के ग्राम प्रधानों द्वारा सहभागिता जमा कराये जाने से इन्कार कर दिया गया है तथा इसकी पुष्टि उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में भी की गई है, जिसकी छायाप्रति सूचना हेतु संलग्न है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

अधि0 अभि0 एवं वै0 सहा0

(अजय कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0अ0, एवं दिनांक :— उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता(मु0.क्षे.), ग्रा0 जल निगम, मुरादाबाद को उपरोक्त सहायक अभियन्ता ... आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियन्ता

(123)

विषय: प्रदेश के ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु दिनांक 03-11-2014 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्रांक 1677/2040-0024/14, दिनांक 15-11-14 द्वारा प्रदेश की ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु दिनांक 03-11-2014 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित किया गया है जिसमें उक्त समिति के समुख जनपद अमरोहा की 4 पेयजल योजनायें क्रमशः 1- शोहरका पे0यो0, अनुमानित लागत रू0 212.430 लाख, 2- डगरौली पे0यो0, अनुमानित लागत रू0 240.170 लाख, 3- अगरौआ कला पे0यो0, अनुमानित लागत रू0 228.080 लाख एवं 4-करमचन्द पे0यो0, अनुमानित लागत रू0 211.400 लाख प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें राज्य स्तरीय समिति द्वारा योजनाओं की दिनांक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी तथा योजनाओं को सामुदायिक की सहभागिता के आधार पर बनाये जाने की सम्भावना का पता लगाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निदेश दिये गये हैं। उक्त पत्र के अनुपालन में योजनाओं पर सहभागिता प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्राम प्रधान से सम्पर्क किया गया परन्तु ग्राम प्रधानों द्वारा सहभागिता जमा कराये जाने से इन्कार कर दिया गया है तथा इस बात की पुष्टि के लिए उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न है। ग्राम प्रधानों का यह भी कहना है कि जिन ग्रामों की योजनायें विरचित की गयी हैं, उनका जल दूषित है। अतः योजनायें बिना सहभागिता के आधार पर स्वीकृत करायी जायें। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्नक: ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र-4 नग।

भवदीय

29/11/14

(आर0के0 जैन)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (मु0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद को उनके कार्यालय पत्रांक 8537/नै0क0-1/308, दिनांक 19-11-14 के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ कि कृपया मुख्य अभियन्ता महोदय को उपरोक्तानुसार अवगत कराते हुए कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

29/11/14

अधिशासी अभियन्ता

मु0अ0 प्रेक्षित

क्र0 पत्रावली - 15-वर्ष सहित -
प्रस्तुत - हेतु
10/12/15

56.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

विषय - ग्राम पंचायत सौंदूखा की पेयजल योजना हेतु सभी ग्राम वासियों को अंशदान देने का सहयोग करने के सम्बन्ध में /

महोदय

अवगत कराना है कि उक्त ग्राम के सभी ग्राम वासियों द्वारा अंशदान देने को इच्छुक नहीं है और न ही पेयजल योजना हेतु कोई अंशदान देना चाहते क्योंकि बगल नदी से प्रभावित है सभी ग्राम वासियों को शुद्ध जल की आवश्यकता है अतः इस ग्राम की पेयजल योजना बनवाने की कृपा करें

आपकी अति कृपा होगी

सरपंच
ग्राम पंचायत सौंदूखा
तह0 इसरगढ़ (सवाईमाधोपुर)

SC

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि कोटा खण्ड हरनपुर के ग्राम पंचायत शाहपुर कलाँ मजरा करनखोल व शाहपुर खुर्द के पानी की टंकी हेतु शुद्ध पानी के लिए ग्राम वासियों को पानी की परेशानी हो रही है इस कारण यहां पर बगद नदी 45 मीटर की दूरी पर बह रही है जिस से के ग्राम वासियों को देशी नलों का लवण पानी पीना मजबूर हो रहा है तथा जलनिगम द्वारा पानी की टंकी लगाने की कृपा करे तथा गाँव वासी कोई अन्शदान देने के लिए तैयार नहीं है और शुद्ध नहीं हमारे पास ग्राम पंचायत के दान राशि उपलब्ध नहीं है तथा हमारे यहा पीए जल योजना के अन्तर्गत टंकी लगवाने की कृपा करें

ग्राम प्रधान

मीनीकृत उपखण्ड अधिकारी
प्रधान
ग्राम पंचायत शाहपुर कलाँ
वि0 ख0 हरनपुर, जिला-अलवर

[illegible]

[illegible]

विषय: [illegible] योजना हेतु

सभी ग्राम वासियों को आंकड़ा दान देने के सहयोग करने के सम्बन्ध में।

महोदय

सलगत बताना है कि उक्त ग्राम के सभी ग्राम वासियों आंकड़ा दान देने के इच्छुक नहीं है और ना ही पेयजल योजना हेतु कोई आंकड़ा दान देंगे। ग्राम का पानी बहुत ही प्रदूषित है। सभी ग्राम वासियों को शुद्ध जल की आवश्यकता है अतः उक्त ग्राम की पेयजल योजना बनवाने की कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय

महीपाल सिंह
M प्रधान S
ग्राम पंचायत हसौली
वि० ख० हसनपुर (अमरोहा)

21/12/2014

[illegible]

[illegible] अमरैया [illegible] पेयजल योजना हेतु
[illegible] के [illegible] के [illegible]

महोदय,

उक्त ग्राम के सभी ग्राम वासी पेयजल योजना हेतु [illegible]
में [illegible] ग्राम के अन्य ग्राम [illegible] के गले से प्रभावित है सभी ग्राम वासियों को शुद्ध जल की आवश्यकता है अतः जल्द से जल्द इस ग्राम की पेयजल योजना बनवाने की कृपा करें

भवदीय

[illegible]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० [illegible]
जिला अमरोहा

ok R

एजेन्डा बिन्दु सं0–10

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर सिक्योरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी मद में मात्राकृत 10% धनराशि के अन्तर्गत प्रदेश में चैक डैम के निर्माण की कुल 61 परियोजनाओं, अनु0 लागत रू0 1831.72 लाख, के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

उपरोक्त धनराशि रू0 1831.72 लाख में रू0 1691.95 लाख केन्द्रांश एवं रू0 139.77 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर सिक्योरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी मद में मात्राकृत 10% धनराशि के अन्तर्गत प्रदेश में चैक डैम के निर्माण की कुल 61 परियोजनाओं, अनु0 लागत रू0 1831.72 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा मात्र चन्द्रावल एवं लखेरी नदियों के पुनरूद्धार हेतु प्रस्तावित चेकडैमों की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की गयी:–

- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1718/अड़तीस–5–2013–22 सम/2013 दिनांक 08 जुलाई, 2013 के द्वारा सस्टेनेबिलिटी मद के अन्तर्गत योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी परियोजनाओं का सर्वेक्षण के साथ कंटूर मैप के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मय जी0पी0एस0 कोऑर्डिनेट के तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। तकनीकी स्वीकृति का विवरण कार्यदायी संस्थाओं द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा चेकडैमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये एवं यह भी निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा थर्ड पार्टी निरीक्षण में बतायी गयी कमियों पर प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी जाए। थर्ड पार्टी द्वारा किये गये कार्यो का भी सैम्पल के रूप में निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए।

एजेन्डा बिन्दु सं0–10

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर सिक्योरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी मद में मात्राकृत 10% धनराशि के अन्तर्गत प्रदेश में चैक डैम के निर्माण की कुल 61 परियोजनाओं, अनु0 लागत रू0 1831.72 लाख, के अनुमोदन हेतु प्रस्तावः–

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/Critical /Semi Critical	Base Cost	12.50 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Chekdam					Technical Committe Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Width (m.)	Height (m.)	Capacity (cum.)	Cost per unit (Height*Width) (in Lakhs)	Cost per unit Capacity (in Rs.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	A- Schemes put up in TC held on 17-08-2015																		
1	Sustainability	Mahoba	Pachpahra-2	Pachpahra	Kabrai	Critical	25.380	3.170	0.250	28.80	25.63	3.17	15.00	1.80	6487.00	1.07	443.96	Cleared	Unit-17 UPPCI Lko.
2	Sustainability	Mahoba	Shahpahari	Shahpahari	Kabrai	Critical	22.900	2.860	0.230	25.99	23.13	2.86	15.00	1.70	9032.00	1.02	287.75	Cleared	Unit-17 UPPCI Lko.
3	Sustainability	Mahoba	Pachpahra	Pachpahra	Kabrai	Critical	31.440	3.930	0.310	35.68	31.75	3.93	18.00	2.20	14662.00	0.90	243.35	Cleared	Unit-17 UPPCI Lko.
4	Sustainability	Mahoba	Atghar	Atghar	Kabrai	Critical	27.890	3.490	0.280	31.66	28.17	3.49	18.00	1.80	10520.00	0.98	300.95	Cleared	Unit-17 UPPCI Lko.
5	Sustainability	Mahoba	Pachpahra-1	Pachpahra	Kabrai	Critical	28.030	3.500	0.280	31.81	28.31	3.50	17.00	1.80	9648.00	1.04	329.71	Cleared	Unit-17 UPPCI Lko.
6	Sustainability	Mahoba	Behari	Behari	Charkhari	Critical	23.110	2.890	0.230	26.23	23.34	2.89	14.00	1.80	4860.00	1.04	539.71	Cleared	Unit-17 UPPCI Lko.
7	Sustainability	Mahoba	Natarra	Natarra	Charkhari	Critical	23.100	2.890	0.230	26.22	23.33	2.89	15.00	1.70	4573.00	1.03	573.37	Cleared	Unit-17 UPPCI Lko.
8	Sustainability	Mahoba	Nakra	Nakra	Panwadi	O E	23.780	2.970	0.240	26.99	24.02	2.97	15.00	1.90	8479.00	0.95	318.32	Cleared	Unit-17 UPPCI Lko.
		Total (A)					**205.63**	**25.70**	**2.05**	**233.38**	**207.68**	**25.70**	**127.00**	**14.70**	**68261.00**	**8.02**	**3037.12**		

Sl No.	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/Critical /Semi Critical	Base Cost	12.50 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Chekdam					Technical Committe Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Width (m.)	Height (m.)	Capacity (cum.)	Cost per unit (Height*Width) (in Lakhs)	Cost per unit Capacity (in Rs.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B- Schemes put up in TC held on 19-09-2015																			
9	Sustainability	Mahoba	Khanna-1st	Khanna	Kabrai	Critical	35.190	2.420	0.350	37.96	35.54	2.42	25.00	2.50	40614.06	0.61	93.47	Cleared	MID Mahoba
10	Sustainability	Mahoba	Khanna-2nd	Khanna	Kabrai	Critical	44.480	3.060	0.440	47.98	44.92	3.06	30.00	3.00	69446.25	0.53	69.09	Cleared	MID Mahoba
11	Sustainability	Mahoba	Banni	Banni	Kabrai	Critical	34.730	2.390	0.350	37.47	35.08	2.39	24.00	2.50	35418.75	0.62	105.79	Cleared	MID Mahoba
12	Sustainability	Mahoba	Salua-1st	Salua	Charkhari	Critical	53.980	3.710	0.540	58.23	54.52	3.71	60.00	2.00	81046.88	0.49	71.85	Cleared	MID Mahoba
13	Sustainability	Mahoba	Salua-2nd	Salua	Charkhari	Critical	54.920	3.770	0.550	59.24	55.47	3.77	60.00	2.00	97256.25	0.49	60.91	Cleared	MID Mahoba
14	Sustainability	Mahoba	Singhanpur Baghari-1st	Singhanpur Baghari	Kabrai	Critical	38.540	2.650	0.390	41.58	38.93	2.65	40.00	2.00	45984.80	0.52	90.42	Cleared	MID Mahoba
15	Sustainability	Mahoba	Singhanpur Baghari-2nd	Singhanpur Baghari	Kabrai	Critical	44.430	3.060	0.440	47.93	44.87	3.06	48.00	2.00	55181.76	0.50	86.86	Cleared	MID Mahoba
16	Sustainability	Mahoba	Singhanpur Baghari-3rd	Singhanpur Baghari	Kabrai	Critical	39.840	2.730	0.400	42.97	40.24	2.73	40.00	2.00	54031.25	0.54	79.53	Cleared	MID Mahoba
17	Sustainability	Mahoba	Suraha-1st	Suraha	Kabrai	Critical	35.850	2.460	0.360	38.67	36.21	2.46	35.00	2.00	40664.06	0.55	95.10	Cleared	MID Mahoba
18	Sustainability	Mahoba	Suraha-2nd	Suraha	Kabrai	Critical	41.480	2.850	0.420	44.75	41.90	2.85	35.00	2.50	50830.08	0.51	88.04	Cleared	MID Mahoba
19	Sustainability	Mahoba	Mawai Khurd-1st	Mawai Khurd	Kabrai	Critical	39.210	2.690	0.390	42.29	39.60	2.69	30.00	2.50	69150.00	0.56	61.16	Cleared	MID Mahoba

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/Critical /Semi Critical	Base Cost	12.50 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Chekdam					Technical Committe Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Width (m.)	Height (m.)	Capacity (cum.)	Cost per unit (Height*Width) (in Lakhs)	Cost per unit Capacity (in Rs.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Sustainability	Mahoba	Mawai Khurd-2nd	Mawai Khurd	Kabrai	Critical	40.350	2.780	0.400	43.53	40.75	2.78	32.00	2.50	47225.00	0.54	92.18	Cleared	MID Mahoba
21	Sustainability	Mahoba	Pura-1st	Pura	Kabrai	Critical	27.860	1.920	0.280	30.06	28.14	1.92	22.00	2.00	27053.13	0.68	111.11	Cleared	MID Mahoba
22	Sustainability	Mahoba	Pura-2nd	Pura	Kabrai	Critical	34.460	2.370	0.340	37.17	34.80	2.37	24.00	2.50	43200.00	0.62	86.04	Cleared	MID Mahoba
23	Sustainability	Mahoba	Khanna-3rd	Khanna	Kabrai	Critical	44.480	3.060	0.440	47.98	44.92	3.06	30.00	3.00	69446.25	0.53	69.09	Cleared	MID Mahoba
		Total (B)					**609.80**	**41.92**	**6.09**	**657.81**	**615.89**	**41.92**	**535.00**	**35.00**	**826548.52**	**8.31**	**1260.63**		

C- Schemes put up in TC held on 06-11-2015

24	Sustainability	Jhansi	Gohna-II	Gohna	Bamour	Normal	30.540	2.100	0.330	32.97	30.87	2.10	24.00	2.00	38820.00	0.69	84.93	Cleared	MID Jhansi
25	Sustainability	Jhansi	Punchi	Punchi	Gurusarai	Normal	16.487	1.133	0.176	17.80	16.67	1.13	10.00	2.00	9225.00	0.89	192.91	Cleared	MID Jhansi
26	Sustainability	Jhansi	Durkhuru-II	Durkhuru	Bamour	Normal	21.456	1.475	0.229	23.16	21.69	1.48	15.00	2.00	27550.00	0.77	84.07	Cleared	MID Jhansi
27	Sustainability	Jhansi	Durkhuru-I	Durkhuru	Bamour	Normal	30.577	2.100	0.327	33.00	30.90	2.10	24.00	2.00	40880.00	0.69	80.73	Cleared	MID Jhansi
28	Sustainability	Jhansi	Gohna-III	Gohna	Bamour	Normal	31.443	2.162	0.336	33.94	31.78	2.16	24.00	2.00	39940.00	0.71	84.98	Cleared	MID Jhansi
29	Sustainability	Jhansi	Gohna-I	Gohna	Bamour	Normal	20.527	1.411	0.219	22.16	20.75	1.41	15.00	2.00	23710.00	0.74	93.45	Cleared	MID Jhansi

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/Critical /Semi Critical	Base Cost	12.50 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Chekdam					Technical Committe Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Width (m.)	Height (m.)	Capacity (cum.)	Cost per unit (Height*Width) (in Lakhs)	Cost per unit Capacity (in Rs.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30	Sustainability	Jhansi	Dumrai-I	Dumrai	Bamour	Normal	21.153	1.454	0.226	22.83	21.38	1.45	18.00	2.00	33750.00	0.63	67.65	Cleared	MID Jhansi
31	Sustainability	Jhansi	Madha-I	Madha	Gurusarai	Normal	16.322	1.122	0.174	17.62	16.50	1.12	12.00	1.75	14200.00	0.84	124.07	Cleared	MID Jhansi
32	Sustainability	Jhansi	Dumrai-IV	Dumrai	Bamour	Normal	24.566	1.669	0.263	26.50	24.83	1.67	24.00	2.00	39860.00	0.55	66.48	Cleared	MID Jhansi
33	Sustainability	Jhansi	Dumrai-III	Dumrai	Bamour	Normal	21.087	1.449	0.225	22.76	21.31	1.45	18.00	2.00	32100.00	0.63	70.91	Cleared	MID Jhansi
34	Sustainability	Jhansi	Dumrai-II	Dumrai	Bamour	Normal	22.784	1.566	0.243	24.59	23.03	1.57	20.00	2.00	29470.00	0.61	83.45	Cleared	MID Jhansi
35	Sustainability	Jhansi	Pasora-I	Pasora	Gurusarai	Normal	27.131	1.865	0.289	29.29	27.42	1.87	20.00	2.40	19540.00	0.61	149.87	Cleared	MID Jhansi
36	Sustainability	Jhansi	Chirora	Chirora	Gurusarai	Normal	28.023	1.926	0.299	30.25	28.32	1.93	15.00	2.00	26460.00	1.01	114.32	Cleared	MID Jhansi
37	Sustainability	Jhansi	Turkalehchutra-II	Turkalehchutra	Gurusarai	Normal	25.848	1.777	0.276	27.90	26.12	1.78	15.00	2.00	42000.00	0.93	66.43	Cleared	MID Jhansi
38	Sustainability	Jhansi	Sirvo-II	Sirvo	Gurusarai	Normal	16.317	1.122	0.174	17.61	16.49	1.12	12.00	1.60	20680.00	0.92	85.17	Cleared	MID Jhansi
39	Sustainability	Jhansi	Sirvo-I	Sirvo	Gurusarai	Normal	16.536	1.137	0.176	17.85	16.71	1.14	12.00	1.75	22060.00	0.85	80.91	Cleared	MID Jhansi
40	Sustainability	Jhansi	Madha-II	Turkalehchutra	Gurusarai	Normal	15.940	1.096	0.170	17.21	16.11	1.10	12.00	1.75	14200.00	0.82	121.17	Cleared	MID Jhansi
41	Sustainability	Jhansi	Turkalehchura-I	Turkalehchura	Gurusarai	Normal	16.494	1.133	0.176	17.80	16.67	1.13	12.00	1.70	15400.00	0.87	115.60	Cleared	MID Jhansi

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/Critical /Semi Critical	Base Cost	12.50 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Chekdam					Technical Committe Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Width (m.)	Height (m.)	Capacity (cum.)	Cost per unit (Height*Width) (in Lakhs)	Cost per unit Capacity (in Rs.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	Sustainability	Jhansi	Aoni-II	Aoni	Gurusarai	Normal	21.429	1.473	0.229	23.13	21.66	1.47	15.00	2.00	7770.00	0.77	297.70	Cleared	MID Jhansi
43	Sustainability	Jhansi	Mahewa-II	Mahewa	Gurusarai	Normal	16.516	1.135	0.177	17.83	16.69	1.14	12.00	1.75	9525.00	0.85	187.17	Cleared	MID Jhansi
44	Sustainability	Jhansi	Aoni-I	Aoni	Gurusarai	Normal	21.783	1.498	0.233	23.51	22.02	1.50	10.00	2.00	7995.00	1.18	294.11	Cleared	MID Jhansi
45	Sustainability	Jhansi	Turkalehchura-I	Turkalehchura	Gurusarai	Normal	38.543	2.650	0.411	41.60	38.95	2.65	40.00	2.00	42000.00	0.52	99.06	Cleared	MID Jhansi
46	Sustainability	Jhansi	Pasora-II	Pasora	Gurusarai	Normal	15.053	1.035	0.160	16.25	15.21	1.04	12.00	1.75	8842.00	0.77	183.76	Cleared	MID Jhansi
47	Sustainability	Jhansi	Gorpura-II	Gorpura	Gurusarai	Normal	14.953	1.028	0.159	16.14	15.11	1.03	12.00	1.75	9030.00	0.77	178.74	Cleared	MID Jhansi
48	Sustainability	Jhansi	Gorpura-I	Gorpura	Gurusarai	Normal	12.705	0.873	0.136	13.71	12.84	0.87	10.00	1.75	8332.00	0.78	164.59	Cleared	MID Jhansi
49	Sustainability	Jhansi	Suzwa-II	Suzwa	Gurusarai	Normal	26.847	1.846	0.287	28.98	27.13	1.85	25.00	2.00	47600.00	0.58	60.88	Cleared	MID Jhansi
50	Sustainability	Jhansi	Suzwa-I	Suzwa	Gurusarai	Normal	18.204	1.252	0.194	19.65	18.40	1.25	16.00	1.75	22560.00	0.70	87.10	Cleared	MID Jhansi
51	Sustainability	Jhansi	Bagroni	Bagroni	Gurusarai	Normal	19.259	1.324	0.206	20.79	19.47	1.32	15.00	1.75	7680.00	0.79	270.69	Cleared	MID Jhansi
52	Sustainability	Jhansi	Mahewa-I	Mahewa	Gurusarai	Normal	17.769	1.221	0.189	19.18	17.96	1.22	12.00	1.75	7795.00	0.91	246.04	Cleared	MID Jhansi
53	Sustainability	Jhansi	Shyawari	Shyawari	Mauranipur	Normal	23.120	2.890	0.230	26.24	23.35	2.89	16.00	1.80	12535.00	0.91	209.33	Cleared	UPPCL Lucknow

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/Critical /Semi Critical	Base Cost	12.50 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Chekdam					Technical Committe Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Width (m.)	Height (m.)	Capacity (cum.)	Cost per unit (Height*Width) (in Lakhs)	Cost per unit Capacity (in Rs.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54	Sustainability	Jhansi	Rajgeer-I	Rajgeer	Bangra	Normal	20.870	2.610	0.210	23.69	21.08	2.61	15.00	1.60	11695.00	0.99	202.57	Cleared	UPPCL Lucknow
55	Sustainability	Jhansi	Katera-I	Katera	Bangra	Normal	25.360	3.170	0.250	28.78	25.61	3.17	16.00	2.10	10934.00	0.86	263.22	Cleared	UPPCL Lucknow
56	Sustainability	Jhansi	Pathguwan-II	Pathguwan	Bangra	Normal	26.910	3.360	0.270	30.54	27.18	3.36	20.00	1.80	13348.00	0.85	228.80	Cleared	UPPCL Lucknow
57	Sustainability	Jhansi	Magarpur	Magarpur	Bangra	Normal	22.440	2.810	0.220	25.47	22.66	2.81	16.00	1.70	8845.00	0.94	287.96	Cleared	UPPCL Lucknow
58	Sustainability	Jhansi	Rajgeer-II	Rajgeer	Bangra	Normal	29.280	3.660	0.290	33.23	29.57	3.66	20.00	2.20	17201.00	0.76	193.19	Cleared	UPPCL Lucknow
59	Sustainability	Jhansi	Katera-II	Katera	Bangra	Normal	30.090	3.760	0.300	34.15	30.39	3.76	21.00	2.10	17185.00	0.77	198.72	Cleared	UPPCL Lucknow
60	Sustainability	Jhansi	Pathguwan-I	Pathguwan	Bangra	Normal	33.200	4.150	0.330	37.68	33.53	4.15	26.50	2.00	22016.00	0.71	171.15	Cleared	UPPCL Lucknow
61	Sustainability	Jhansi	Simra	Simra	Baragaon	Normal	21.800	2.720	0.220	24.74	22.02	2.72	15.00	1.70	10508.00	0.97	235.44	Cleared	UPPCL Lucknow
		TOTAL (C)					**859.36**	**72.16**	**9.01**	**940.53**	**868.38**	**72.16**	**646.50**	**72.20**	**793241.00**	**30.14**	**5827.31**		
		Grand Total (A+B+C)					**1674.79**	**139.78**	**17.15**	**1831.72**	**1691.95**	**139.78**	**1308.50**	**121.90**	**1688050.52**	**46.47**	**10125.05**		

उपरोक्त धनराशि रू0 1831.72 लाख में रू0 1691.95 लाख केन्द्रांश एवं रू0 139.77 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–11

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर सिक्योरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी मद में मात्राकृत 10 प्रतिशत धनराशि के अन्तर्गत प्रदेश में जलाशय के निर्माण की कुल 92 परियोजनाओं, अनु0 लागत रू0 3545.70 लाख, के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

उपरोक्त धनराशि रू0 3545.70 लाख में रू0 3221.90 लाख केन्द्रांश एवं रू0 323.80 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर सिक्योरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी मद में मात्राकृत 10 प्रतिशत धनराशि के अन्तर्गत प्रदेश में जलाशय के निर्माण की कुल 92 परियोजनाओं, अनु0 लागत रू0 3545.70 लाख, के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन नही प्रदान किया गया। भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को चेकडैम से सम्बन्धित कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। पूर्व में निर्मित चेकडैमों के थर्ड पार्टी निरीक्षण में पायी गयी कमियों पर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के उपरान्त अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

एजेन्डा बिन्दु सं0–11

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर सिक्योरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी मद में मात्राकृत 10 प्रतिशत धनराशि के अन्तर्गत प्रदेश में जलाशय के निर्माण की कुल 92 परियोजनाओं, अनु0 लागत रू0 3545.70 लाख, के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

A- Schemes put up in TC held on 17-08-2015

1	Sustainability	Mirzapur	Mitai	Mitai	Majhwa	Critical	28.480	1.930	0.290	30.70	28.77	1.93	1.89	3.00	26506.06	17649.57	16475.13	Cleared	MID Mirzapur
2	Sustainability	Mirzapur	Jalalpur	Jalalpur	Majhwa	Critical	17.810	1.210	0.180	19.20	17.99	1.21	0.42	3.00	13051.27	6578.52	11880.12	Cleared	MID Mirzapur
3	Sustainability	Mirzapur	Narottampur	Narottampur	Majhwa	Critical	29.500	2.000	0.300	31.80	29.80	2.00	1.67	3.00	26433.27	17537.41	24092.01	Cleared	MID Mirzapur
4	Sustainability	Mirzapur	Gegrow	Gegrow	Majhwa	Critical	11.780	0.800	0.120	12.70	11.90	0.80	1.14	3.00	6823.80	8438.90	16196.37	Cleared	MID Mirzapur
5	Sustainability	Mirzapur	Narainpur	Narainpur	Majhwa	Critical	19.990	1.350	0.200	21.54	20.19	1.35	2.02	3.00	13443.76	12756.03	26219.38	Cleared	MID Mirzapur
6	Sustainability	Mirzapur	Diyaw	Diyaw	Majhwa	Critical	12.970	0.880	0.130	13.98	13.10	0.88	2.08	3.00	7186.42	8139.20	14580.52	Cleared	MID Mirzapur
7	Sustainability	Mirzapur	Bhaisa	Bhaisa	Majhwa	Critical	22.670	1.540	0.220	24.43	22.89	1.54	1.68	3.00	16962.36	13559.72	17096.37	Cleared	MID Mirzapur
8	Sustainability	Mirzapur	Anantpur	Anantpur	Majhwa	Critical	19.850	1.350	0.200	21.40	20.05	1.35	1.16	3.00	15386.73	9991.59	17078.31	Cleared	MID Mirzapur

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Sustainability	Mirzapur	Rudauli	Rudauli	Sikhar	Critical	23.830	1.620	0.240	25.69	24.07	1.62	1.51	3.00	20007.29	13289.59	21956.65	Cleared	MID Mirzapur
10	Sustainability	Mirzapur	Bagaha	Bagaha	Sikhar	Critical	14.320	0.970	0.140	15.43	14.46	0.97	2.17	3.00	9415.76	10039.55	18432.55	Cleared	MID Mirzapur
		Total (A)					**201.20**	**13.65**	**2.02**	**216.87**	**203.22**	**13.65**			**155216.72**	**117980.08**	**184007.41**		

B- Schemes put up in TC held on 19-09-2015

11	Sustainability	Banda	Main Road Bada Talab	Nivaich	Tindwari	Critical	74.890	9.360	0.842	85.09	75.73	9.36	1.61	3.00	43100.06	32211.58	88210.74	Cleared	UPPCL Banda
12	Sustainability	Banda	Padwan Talab	Mugus	Tindwari	Critical	48.390	6.050	0.540	54.98	48.93	6.05	1.42	3.00	32420.61	18257.21	48522.51	Cleared	UPPCL Banda
13	Sustainability	Banda	Bhatan Talab	Mugus	Tindwari	Critical	44.060	5.510	0.500	50.07	44.56	5.51	2.76	3.00	27757.67	18071.40	47809.07	Cleared	UPPCL Banda
14	Sustainability	Banda	Bhuiya Rani Talab	Khaptiha Kalan	Tindwari	Critical	26.880	3.360	0.300	30.54	27.18	3.36	1.38	3.00	16373.04	12871.73	33507.63	Cleared	UPPCL Banda
15	Sustainability	Banda	Gahul Devi Talab	Parasauda	Tindwari	Critical	34.920	4.370	0.390	39.68	35.31	4.37	1.44	3.00	22710.09	18345.65	47806.10	Cleared	UPPCL Banda
16	Sustainability	Banda	Bada Talab	Khauda	Tindwari	Critical	30.920	3.870	0.350	35.14	31.27	3.87	2.55	3.00	21413.98	18857.60	50620.81	Cleared	UPPCL Banda
17	Sustainability	Mahoba	Patwakhar Talab	Bamhauri Lalan	Charkhari	Critical	65.450	8.180	0.740	74.37	66.19	8.18	2.36	3.00	42143.36	35065.31	96633.44	Cleared	UPPCL Banda
18	Sustainability	Mahoba	Patha 2 Talab	Patha	Charkhari	Critical	89.760	11.220	1.000	101.98	90.76	11.22	1.86	3.00	58551.53	49970.07	139549.18	Cleared	UPPCL Banda

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Sustainability	Mahoba	Duwara Talab	Salat	Charkhari	Critical	58.330	7.290	0.660	66.28	58.99	7.29	2.01	3.00	37576.64	36185.90	97721.69	Cleared	UPPCL Banda
20	Sustainability	Mahoba	Badoo Talab	Baari	Charkhari	Critical	75.280	9.410	0.850	85.54	76.13	9.41	1.86	3.00	46136.84	40710.95	113192.73	Cleared	UPPCL Banda
21	Sustainability	Mahoba	Bada Mandir Talab	Sudamapuri	Charkhari	Critical	378.360	47.290	4.260	429.91	382.62	47.29	2.94	3.00	216753.39	127969.58	362997.19	Cleared	UPPCL Banda
22	Sustainability	Mahoba	Ajhodha Baba Ka Talab	Rihuniya	Charkhari	Critical	90.940	11.370	1.020	103.33	91.96	11.37	2.85	3.00	51854.16	62014.40	173563.20	Cleared	UPPCL Banda
23	Sustainability	Mahoba	Meethi Talab	Bafretha	Charkhari	Critical	56.710	7.090	0.630	64.43	57.34	7.09	3.00	3.00	35768.35	25978.15	67227.34	Cleared	UPPCL Banda
24	Sustainability	Mahoba	Bada Talab	Dhavari	Charkhari	Critical	38.650	4.830	0.440	43.92	39.09	4.83	2.43	3.00	18603.92	17479.38	46273.73	Cleared	UPPCL Banda
25	Sustainability	Mahoba	Mote Ka Talab	Bamrara	Charkhari	Critical	36.800	4.590	0.410	41.80	37.21	4.59	2.41	3.00	23822.95	21349.00	57212.04	Cleared	UPPCL Banda
26	Sustainability	Mahoba	Shivhar Ka Talab	Kamalkheda	Charkhari	Critical	40.730	5.090	0.460	46.28	41.19	5.09	1.78	3.00	25372.40	13173.49	32256.40	Cleared	UPPCL Banda
27	Sustainability	Mahoba	Patha-1 Talab	Patha	Charkhari	Critical	26.250	3.280	0.300	29.83	26.55	3.28	2.48	3.00	18259.83	11615.30	29981.81	Cleared	UPPCL Banda
28	Sustainability	Mahoba	Gaurhari Talab	Gaurhari	Charkhari	Critical	41.320	5.170	0.460	46.95	41.78	5.17	2.77	3.00	26592.99	27412.47	71876.36	Cleared	UPPCL Banda
29	Sustainability	Mahoba	Dhutwai Talab	Sabua	Charkhari	Critical	48.760	6.090	0.550	55.40	49.31	6.09	1.44	3.00	30271.41	18779.75	50074.41	Cleared	UPPCL Banda
30	Sustainability	Mahoba	Natra-1 Talab	Bafretha	Charkhari	Critical	51.340	6.420	0.570	58.33	51.91	6.42	2.40	3.00	34526.65	31829.16	87001.09	Cleared	UPPCL Banda

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	Sustainability	Mahoba	Pokhariya Talab	Dhavari	Charkhari	Critical	35.450	4.430	0.400	40.28	35.85	4.43	2.24	3.00	24185.44	20056.24	56805.84	Cleared	UPPCL Banda
32	Sustainability	Mahoba	Maswasi Talab	Baihari	Charkhari	Critical	42.660	5.330	0.480	48.47	43.14	5.33	2.66	3.00	27051.56	25802.61	69928.24	Cleared	UPPCL Banda
33	Sustainability	Mahoba	Chanda Talab	Nagaradag	Jaitpur	Critical	20.450	1.410	0.200	22.06	20.65	1.41	2.76	3.65	16512.85	13014.56	34456.77	Cleared	MID Mahoba
34	Sustainability	Mahoba	Satare Talab	Satare	Jaitpur	Critical	25.370	1.740	0.250	27.36	25.62	1.74	1.98	3.75	21564.00	17579.49	51135.92	Cleared	MID Mahoba
35	Sustainability	Mahoba	Mara talaiya	Kulpahan grameen	Jaitpur	Critical	21.690	1.490	0.220	23.40	21.91	1.49	2.47	3.95	18777.84	15914.17	44593.29	Cleared	MID Mahoba
36	Sustainability	Mahoba	Bada Talab	Syawan	Jaitpur	Critical	30.960	2.130	0.310	33.40	31.27	2.13	3.97	4.11	26415.38	25223.20	75237.60	Cleared	MID Mahoba
37	Sustainability	Kanpur	Sachandi Jooju Pond	Sachandi	Kalyanpur	O E	12.047	0.828	0.121	12.996	12.168	0.828	1.62	3.04	9447.73	10473.23	11386.74	Cleared	MID Kanpur
38	Sustainability	Kanpur	Sachandi Putriha Pond	Sachandi	Kalyanpur	O E	10.303	0.708	0.103	11.114	10.406	0.708	0.26	3.00	7284.97	10706.20	7031.79	Cleared	MID Kanpur
39	Sustainability	Kannauj	Pukarawan Lailatal	Pukarawan Lailatal	Talgram	O E	27.264	1.874	0.273	29.411	27.537	1.874	2.23	3.00	22438.48	23763.84	18421.37	Cleared	MID Kannauj
40	Sustainability	Kannauj	Ladh Pur	Ladhpur	Talgram	O E	12.801	0.880	0.128	13.809	12.929	0.880	1.17	3.00	9285.11	12597.80	21300.47	Cleared	MID Kannauj
		Total (B)					**1597.74**	**190.66**	**17.76**	**1806.15**	**1615.49**	**190.66**			**1012973.23**	**813279.42**	**2132335.50**		

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C- Schemes put up in TC held on 06-11-2015																			
41	Sustainability	Aligarh	Baankner Talab	Baankner	Khair	Over Exploited	14.660	1.010	0.140	15.81	14.80	1.01	1.82	3.00	12452.54	14217.00	20887.91	Cleared	MID Aligarh
42	Sustainability	Aligarh	Beerampur Talab	Beerampur	Khair	Over Exploited	10.970	0.760	0.110	11.84	11.08	0.76	0.53	3.00	7812.25	12807.00	13335.00	Cleared	MID Aligarh
43	Sustainability	Aligarh	Beesara Talab	Beesara	Chandous	Critical	11.310	0.780	0.110	12.20	11.42	0.78	0.95	3.00	8332.88	14305.00	15465.00	Cleared	MID Aligarh
44	Sustainability	Aligarh	Gandhi Gram-I Talab	Gandhi Gram	Iglaas	Over Exploited	12.220	0.840	0.120	13.18	12.34	0.84	1.16	3.00	9339.01	13526.00	16631.00	Cleared	MID Aligarh
45	Sustainability	Aligarh	Gandhi Gram-II Talab	Gandhi Gram	Iglaas	Over Exploited	10.150	0.700	0.100	10.95	10.25	0.70	0.68	3.00	6967.11	11561.00	9146.00	Cleared	MID Aligarh
46	Sustainability	Aligarh	Rajpur (Fatehpur) Talab	Rajpur	Khair	Over Exploited	17.860	1.230	0.180	19.27	18.04	1.23	1.48	3.00	15841.70	19034.00	21727.00	Cleared	MID Aligarh
47	Sustainability	Aligarh	Rajpur (Kakrari) Talab	Rajpur (Kakrari)	Khair	Over Exploited	8.000	0.550	0.080	8.63	8.08	0.55	1.59	3.00	4758.24	14031.00	12287.00	Cleared	MID Aligarh
48	Sustainability	Aligarh	Reseri-II Talab	Reseri	Khair	Over Exploited	18.600	1.280	0.180	20.06	18.78	1.28	0.65	3.00	16974.95	23260.00	25754.00	Cleared	MID Aligarh
49	Sustainability	Aligarh	Sangrampur Talab	Sangrampur	Khair	Over Exploited	7.060	0.490	0.070	7.62	7.13	0.49	0.87	3.00	3683.21	17510.00	6622.00	Cleared	MID Aligarh
50	Sustainability	Aligarh	Thanpur Talab	Thanpur	Chandous	Critical	6.140	0.420	0.060	6.62	6.20	0.42	0.97	3.00	2641.54	10056.00	7220.00	Cleared	MID Aligarh
51	Sustainability	Fatehpur	Bada Talab	Amaura	Malwa	Over Exploited	65.143	4.479	0.651	70.27	65.79	4.48	0.71	3.00	52989.48	54584.47	73987.26	Cleared	MID Fatehpur

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52	Sustainability	Fatehpur	Kamdaiya-2 Talab	Bakoli	Malwa	Over Exploited	34.833	2.395	0.348	37.58	35.18	2.40	0.60	3.00	24662.23	26125.99	31776.96	Cleared	MID Fatehpur
53	Sustainability	Fatehpur	Mahiriya Talab	Behta	Malwa	Over Exploited	24.532	1.687	0.245	26.46	24.78	1.69	1.37	3.00	18913.58	20446.19	23096.39	Cleared	MID Fatehpur
54	Sustainability	Fatehpur	Pena Talab	Chandpur-2	Amauli	Critical	15.189	1.044	0.152	16.39	15.34	1.04	0.43	3.00	10189.86	12718.60	12251.85	Cleared	MID Fatehpur
55	Sustainability	Fatehpur	Bhauti Talab	Chandpur-3	Amauli	Critical	23.477	1.614	0.235	25.33	23.71	1.61	0.65	3.00	17435.09	18049.91	20433.90	Cleared	MID Fatehpur
56	Sustainability	Fatehpur	Deegh-1 Talab	Deegh	Malwa	Over Exploited	51.102	3.513	0.511	55.13	51.61	3.51	1.91	3.00	39331.24	37062.35	52635.42	Cleared	MID Fatehpur
57	Sustainability	Fatehpur	Gahra Talab	Deegh	Malwa	Over Exploited	36.274	2.494	0.363	39.13	36.64	2.49	0.27	3.00	27483.42	25376.91	30804.03	Cleared	MID Fatehpur
58	Sustainability	Fatehpur	Loharwa Talab	Digharuwa	Amauli	Critical	51.463	3.538	0.515	55.52	51.98	3.54	0.28	3.00	40279.76	35259.06	44075.76	Cleared	MID Fatehpur
59	Sustainability	Fatehpur	Bandhwa Talab	Ghanghowl	Hashwa	Critical	44.307	3.046	0.443	47.80	44.75	3.05	0.46	3.00	32920.28	29316.14	39960.92	Cleared	MID Fatehpur
60	Sustainability	Fatehpur	Dadwa Talab	Kamashi	Amauli	Critical	38.141	2.622	0.382	41.15	38.52	2.62	0.82	3.00	27330.43	27226.45	35922.48	Cleared	MID Fatehpur
61	Sustainability	Fatehpur	Kanha Talab	Karmon	Hathgaon	Critical	33.068	2.273	0.331	35.67	33.40	2.27	0.59	3.00	23068.02	23693.22	28207.95	Cleared	MID Fatehpur
62	Sustainability	Fatehpur	Nonha Talab	Mangaremau	Hathgaon	Critical	38.471	2.645	0.385	41.50	38.86	2.65	0.59	3.00	27943.09	30783.95	38762.63	Cleared	MID Fatehpur
63	Sustainability	Fatehpur	Mehadi Talab	Mohammdabad	Hathgaon	Critical	33.350	2.293	0.334	35.98	33.68	2.29	0.68	3.00	23154.14	25115.73	27046.61	Cleared	MID Fatehpur

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64	Sustainability	Fatehpur	Laligabiya Talab	Murao	Hashwa	Critical	53.134	3.653	0.531	57.32	53.67	3.65	0.84	3.00	41397.77	36519.85	49530.21	Cleared	MID Fatehpur
65	Sustainability	Fatehpur	Palnaha Talab	Rasoolpur	Hathgaon	Critical	21.039	1.446	0.210	22.70	21.25	1.45	0.60	3.00	15447.85	17688.80	19052.12	Cleared	MID Fatehpur
66	Sustainability	Fatehpur	Baba Talab	Rewari Bujurg	Malwa	Over Exploited	22.566	1.551	0.226	24.34	22.79	1.55	0.56	3.00	16852.75	16429.15	17112.54	Cleared	MID Fatehpur
67	Sustainability	Fatehpur	Bada Talab	Semari	Hashwa	Critical	30.481	2.096	0.305	32.88	30.79	2.10	0.29	3.00	24350.72	26105.81	31380.20	Cleared	MID Fatehpur
68	Sustainability	Fatehpur	Naina Talab	Tekshari Bujurg	Hashwa	Critical	27.949	1.921	0.279	30.15	28.23	1.92	0.93	3.00	21945.58	22219.42	27051.89	Cleared	MID Fatehpur
69	Sustainability	Fatehpur	Baram Baba Talab	Tenduli	Malwa	Over Exploited	16.149	1.110	0.161	17.42	16.31	1.11	0.41	3.00	10890.37	12113.59	12353.57	Cleared	MID Fatehpur
70	Sustainability	Mahoba	Baura Talab	Baura	Jaitpur	Over Exploited	32.548	2.237	0.325	35.11	32.87	2.24	2.35	3.00	28051.13	38884.02	98667.77	Cleared	MID Mahoba
71	Sustainability	Mahoba	Beri Talab	Beribankhena	Jaitpur	Over Exploited	21.896	1.505	0.219	23.62	22.12	1.51	2.58	3.40	18003.83	15064.27	36935.71	Cleared	MID Mahoba
72	Sustainability	Mahoba	Chhobe Talab	Munare	Jaitpur	Over Exploited	22.591	1.553	0.226	24.37	22.82	1.55	2.48	4.11	18734.28	17384.90	51057.21	Cleared	MID Mahoba
73	Sustainability	Mahoba	Purva Panwani Talab	Purva Panwani	Jaitpur	Over Exploited	41.580	2.858	0.415	44.85	42.00	2.86	2.88	3.00	37295.95	70191.14	184048.79	Cleared	MID Mahoba
74	Sustainability	Sonbhadra	Dhanawal-1 Talab	Bandha	Ghorawal	Critical	15.709	1.079	0.157	16.95	15.87	1.08	1.42	3.00	17017.94	9855.50	25676.25	Cleared	MID Sonbhadra
75	Sustainability	Sonbhadra	Kamhariya Purvi Talab	Kamhariya	Ghorawal	Critical	10.477	0.720	0.105	11.30	10.58	0.72	1.99	3.00	8999.79	13333.51	20466.16	Cleared	MID Sonbhadra

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76	Sustainability	Sonbhadra	Dhokahiya Talab	Magerdaha	Ghorawal	Critical	13.363	0.919	0.133	14.42	13.50	0.92	2.95	3.00	13378.71	8350.84	21276.09	Cleared	MID Sonbhadra
77	Sustainability	Sonbhadra	Natwa Talab	Sohtil	Ghorawal	Critical	7.396	0.508	0.074	7.98	7.47	0.51	1.96	3.00	7408.15	10557.76	12944.20	Cleared	MID Sonbhadra
78	Sustainability	Mahoba	Bada Talab	Padora	Charkhri	Critical	32.210	4.030	0.360	36.60	32.57	4.03	1.95	3.00	24106.16	18336.86	48963.30	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
79	Sustainability	Mahoba	Baraayn Talab	Baraayn	Charkhri	Critical	15.290	1.910	0.170	17.37	15.46	1.91	1.32	3.00	9412.12	14934.06	26175.48	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
80	Sustainability	Mahoba	Pokhar Talab	Markui	Charkhri	Critical	15.120	1.890	0.170	17.18	15.29	1.89	0.98	3.00	9065.39	11491.55	12956.87	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
81	Sustainability	Mahoba	Tikri Haar Talab	Kharela Dehat	Charkhri	Critical	20.430	2.550	0.230	23.21	20.66	2.55	1.56	3.00	10810.30	13345.44	17435.27	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
82	Sustainability	Mahoba	Kajalhia Talab	Dhawari	Charkhri	Critical	27.730	3.470	0.310	31.51	28.04	3.47	0.72	3.00	22064.16	25851.64	30926.57	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
83	Sustainability	Mahoba	Sakun Talab	Bhatewara Kalaan	Charkhri	Critical	35.530	4.440	0.400	40.37	35.93	4.44	2.61	4.00	25199.52	37877.03	88453.97	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
84	Sustainability	Mahoba	Kumhargadha Talab	Tola Soyam	Charkhri	Critical	16.740	2.090	0.190	19.02	16.93	2.09	2.70	4.00	10964.08	16014.83	24887.97	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
85	Sustainability	Mahoba	Gaon Ke Pass Ka Talab	Damdama	Charkhri	Critical	25.870	3.240	0.290	29.40	26.16	3.24	2.09	3.50	19323.87	25645.41	43661.74	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
86	Sustainability	Mahoba	Kumhaar Gada Talab	Kurauradaang	Charkhri	Critical	29.870	3.730	0.340	33.94	30.21	3.73	1.63	3.00	20692.82	28615.03	37428.33	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
87	Sustainability	Mahoba	Khajurya Talab	Bhatewara Kalaan	Charkhri	Critical	50.960	6.370	0.570	57.90	51.53	6.37	2.31	3.00	39669.00	27369.52	74428.91	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
											GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88	Sustainability	Mahoba	Dulha Dev Talab	Swasamaaf	Charkhri	Critical	38.380	4.800	0.430	43.61	38.81	4.80	0.66	3.00	31037.85	31935.00	41148.00	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
89	Sustainability	Mahoba	Luhpuri Talab	Luhpuri	Charkhri	Critical	52.130	6.520	0.590	59.24	52.72	6.52	1.25	3.00	40878.13	39625.84	63149.02	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
90	Sustainability	Mahoba	Kajarha Talab	Karhara Khurd	Charkhri	Critical	28.720	3.590	0.320	32.63	29.04	3.59	1.89	3.00	16765.91	22272.09	34070.65	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
91	Sustainability	Mahoba	Gaon Wala Talab	Gadhari	Charkhri	Critical	37.480	4.690	0.420	42.59	37.90	4.69	1.84	3.00	27042.20	41338.56	72116.32	Cleared	Unit-17 UPPCL Raibarely
92	Sustainability	Lucknow	Bada Talab Laulai (one Part)	Laulai	Chinahat	Over Exploited	19.134	1.315	0.191	20.64	19.33	1.32	1.28	3.00	21356.00	13050.00	32700.00	Cleared	MID Lucknow
		TOTAL (C)					1388.79	119.49	14.39	1522.68	1403.18	119.49			1062666.38	1198467.39	1864092.18		
		Grand Total (A+B+C)					3187.73	323.80	34.17	3545.70	3221.90	323.80			2230856.33	2129726.89	4180435.09		

उपरोक्त धनराशि रू0 3545.70 लाख में रू0 3221.90 लाख केन्द्रांश एवं रू0 323.80 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–12

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं में नलकूप रिबोर हेतु योजनाएं, कुल अनुमानित लागत रू0 528.56 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

उपरोक्त धनराशि में रू0 528.56 लाख में केन्द्रांश रू० 235.60 लाख एवं रू0 292.96 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं में नलकूप रिबोर हेतु योजनाएं, कुल अनुमानित लागत रू0 528.56 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव को समिति द्वारा आगामी एस0एल0एस0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–12

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं में नलकूप रिबोर हेतु योजनाएं, कुल अनुमानित लागत रू0 528.56 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Sl. No.	Programme component	Name of zone	Name of District	Block	Orignal Execution Date	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		T.W. (No)	Rising Main (M)	Technical Committe Status	Concerned UP jal Nigam office
													GoI Share	GoUP Share				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A- Schemes put up in TC held on 17-08-2015																		
1	Coverage	Allahabad	Pratapgarh	Sadar	1985	Pratapgarh City	N	34.51	4.31	0.35	-	39.17	17.43	21.74	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Pratapgarh
2	Coverage	Allahabad	Pratapgarh	Sangramgarh	1997	Arro	N	33.21	4.15	0.33	-	37.69	16.77	20.92	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Pratapgarh
3	Coverage	Allahabad	Pratapgarh	Sangipur	1973	Rehuaa Lalganj	N	35.60	4.45	0.35	-	40.40	17.975	22.43	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Pratapgarh
4	Coverage	Allahabad	Pratapgarh	Sangipur	1991	Silaundhi	N	35.14	4.39	0.35	-	39.88	17.745	22.14	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Pratapgarh
5	Coverage	Allahabad	Pratapgarh	Mandhata	2000	Jagdishpur	N	34.3	4.29	0.34	-	38.93	17.32	21.61	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Pratapgarh
6	Coverage	Allahabad	Pratapgarh	Baba Belkharnath Dham	2002	Gajariya	N	35.24	4.41	0.35	-	40.00	17.795	22.21	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Pratapgarh
Total (A)							**6 N**	**208.00**	**26.00**	**2.07**	**0.00**	**236.07**	**105.04**	**131.04**	**06 (Rebore)**	**180**		

Sl. No.	Programme component	Name of zone	Name of District	Block	Orignal Execution Date	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		T.W. (No)	Rising Main (M)	Technical Committe Status	Concerned UP jal Nigam office
													GoI Share	GoUP Share				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B- Schemes put up in TC held on 06-11-2015																		
7	QPV	Allahabad	Pratapgarh	Shivgarh	2008	Veerapur	N	33.31	4.16	0.33	1.91	39.71	17.78	21.93	1 (Rebore)	350	Cleared	CD Pratapgarh
8	QPV	Allahabad	Pratapgarh	Aaspurdevsara	2009	Dhadhar	N	33.53	4.19	0.33	1.78	39.83	17.82	22.01	1 (Rebore)	250	Cleared	CD Pratapgarh
9	QPV	Allahabad	Pratapgarh	Sandwa Chandrika	2009	Katkamanpur	N	32.11	4.01	0.32	1.83	38.27	17.13	21.14	1 (Rebore)	250	Cleared	CD Pratapgarh
10	QPV	Allahabad	Pratapgarh	Sangram Garh	2009	Jewai	N	32.51	4.06	0.32	1.87	38.76	17.35	21.41	1 (Rebore)	250	Cleared	CD Pratapgarh
11	Coverage	Faizabad	Amethi	Gadehari	1985	Tiloi	N	33.92	4.24	0.34	0	38.50	17.13	21.37	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Amethi
Total (B)							**5 N**	**165.38**	**20.66**	**1.64**	**7.39**	**195.07**	**87.21**	**107.86**	**05 (Rebore)**	**1130**		
C- Schemes put up in TC held on 22-12-2015																		
12	Coverage	Allahabad	Allahabad	Kaurihar	Kaurihar	1980	N	25.26	3.16	0.25	-	28.67	12.76	15.91	1 (Rebore)	40	Cleared	VIth CD Allahabad
13	Coverage	Allahabad	Allahabad	Phulpur	Mailahan (Zone-Kodapur)	1975	N	20.03	2.50	0.20	-	22.73	10.12	12.61	1 (Rebore)	40	Cleared	VIth CD Allahabad

Sl. No.	Programme component	Name of zone	Name of District	Block	Orignal Execution Date	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		T.W. (No)	Rising Main (M)	Technical Committe Status	Concerned UP jal Nigam office
													GoI Share	GoUP Share				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Coverage	Allahabad	Allahabad	Phulpur	Mailahan (Zone-Dhakpura)	1975	N	20.31	2.54	0.20	-	23.05	10.26	12.79	1 (Rebore)	40	Cleared	VIth CD Allahabad
15	Coverage	Allahabad	Allahabad	Phulpur	Mailahan (Zone-Shawdeeh	1975	N	20.23	2.54	0.20	-	22.97	10.22	12.75	1 (Rebore)	40	Cleared	VIth CD Allahabad
Total (C)							**4 N**	**85.83**	**10.74**	**0.85**	**0.00**	**97.42**	**43.36**	**54.06**	4 (Rebore)	**160**		
Grand Total (A+B+C)							**15 N**	**459.21**	**57.40**	**4.56**	**7.39**	**528.56**	**235.60**	**292.96**	15 (Rebore)	**1470**		

उपरोक्त धनराशि में रू0 528.56 लाख में केन्द्रांश रू० 235.60 लाख एवं रू0 292.96 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–13

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सस्टेनेबिलिटी) के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की खोड़ा ग्राम पाइप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 183.51 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

जनपद गाजियाबाद के ब्लाक लोनी स्थित खोड़ा ग्राम में खारा पानी उपलब्ध है जिस कारण से ग्राम में शुद्ध पेयजल की समस्या है। ग्राम खोड़ा में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2015 को एक बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम एवं अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद आदि भी उपस्थित थे। भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के पत्र संख्या CDN-14014/1/2015-Coordination दिनांक रू 21.08.2015 द्वारा जारी उक्त बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त ग्राम को पेयजल समस्या से तात्कालिक राहत प्रदान किये जाने हेतु उक्त योजना का विरचन किया गया है, जिसके अनुसार उक्त ग्राम में 03 नग Community Based Water Treatment Plant द्वारा जलापूर्ति किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें 10 वर्ष का संचालन एवं अनुरक्षण व्यय भी सम्मिलित है। उक्त योजना के कियान्वयन के पश्चात 15000 से 30000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

उपरोक्त धनराशि में रू0 183.51 लाख में केन्द्रांश रू० 30.96 लाख एवं रू0 152.55 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सस्टेनेबिलिटी) के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की खोड़ा ग्राम पाइप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 183.51 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए प्रस्ताव को आगामी एस0एल0एस0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–13											

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सस्टेनेबिलिटी) के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की खोड़ा ग्राम पाइप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 183.51 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

जनपद गाजियाबाद के ब्लाक लोनी स्थित खोड़ा ग्राम में खारा पानी उपलब्ध है जिस कारण से ग्राम में शुद्ध पेयजल की समस्या है। ग्राम खोड़ा में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2015 को एक बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम एवं अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद आदि भी उपस्थित थे। भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के पत्र संख्या CDN-14014/1/2015-Coordination दिनांक : 21.08.2015 द्वारा जारी उक्त बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त ग्राम को पेयजल समस्या से तात्कालिक राहत प्रदान किये जाने हेतु उक्त योजना का विरचन किया गया है, जिसके अनुसार उक्त ग्राम में 03 नग Community Based Water Treatment Plant द्वारा जलापूर्ति किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें 10 वर्ष का संचालन एवं अनुरक्षण व्यय भी सम्मिलित है। उक्त योजना के कियान्वयन के पश्चात 15000 से 30000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

A- Schemes put up in TC held on 06-11-2015

Sl. No.	Programme component	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	No. of Quality Affected Habitns.	No. of Community Based Water Treatment Plant	Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Technical Committe Status	Concerned UP jal Nigam office
													GoI Share	GoUP Share		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NRDWP (Sustainability)	Ghaziabad	Ghaziabad	Loni	Khora	1	3	175.27	4.85	0.39	3.00	183.51	30.96	152.55	Cleared	GJPU Ghaziabad
Grand Total						**1**	**3**	**175.27**	**4.85**	**0.39**	**3.00**	**183.51**	**30.96**	**152.55**		

उपरोक्त धनराशि में रू0 183.51 लाख में केन्द्रांश रू० 30.96 लाख एवं रू0 152.55 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–14

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की खामचन्द्रपुर पाइप पेयजल योजना में नलकूप रिबोर हेतु योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 30.73 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की खामचन्द्रपुर पाइप पेयजल योजना में नलकूप रिबोर हेतु प्राक्कलन, कुल अनुमानित लागत रू0 30.73 लाख के अनुमोदन हेतु तकनीकी समिति की दिनांक 19.09.2015 में प्रस्तुत की गयी थी। उक्त योजना में वर्ष 2009–10 में की गयी नलकूप बोरिंग के जल परीक्षण में क्रोमियम की मात्रा (0.43 मि0ग्रा0 प्रति लीटर) अनुमन्य सीमा से अधिक पाये जाने से पीने योग्य जल न होने के कारण उत्पन्न समस्या के समाधान के दृष्टिगत नलकूप की गहराई बढ़ाते हुए (360 मी0) नलकूप रिबोरिंग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित योजना में विरचित की गयी थी।

तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 19.09.2015 की बैठक में प्रस्तुत उक्त योजना का अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था और "उक्त नलकूप का जल परीक्षण आई0आई0टी0आर0, कानपुर एवं आई0आर0टी0सी0 से करवाने के उपरान्त परीक्षण रिपोर्ट के साथ उक्त योजना को तकनीकी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी"। सम्बन्धित खण्ड द्वारा उक्त नलकूप का जल परीक्षण भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आई0आई0टी0आर0), लखनऊ से कराकर उसकी जांच रिपोर्ट संख्या आईआईटीआर/आरपीबीडी/21/2015 दिनांक 10.11.2015 तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया किया गया। **आईआईटीआर, लखनऊ की उक्त जल परीक्षण रिपोर्ट में क्रोमियम की मात्रा 9.41 मि0ग्रा0 प्रति लीटर अनुमन्य सीमा 0.05 मि0ग्रा0 प्रति लीटर के सापेक्ष पायी गयी है।** तकनीकी समिति के अनुमोदन के उपरान्त एस0एल0एस0एस0सी0 समक्ष पुनः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

उपरोक्त धनराशि में रू0 30.73 लाख में रू0 13.68 लाख केन्द्रांश एवं रू0 17.05 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की खामचन्द्रपुर पाइप पेयजल योजना में क्रोमियम की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक पाये जाने के कारण नलकूप रिबोर हेतु योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 30.73 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–14
राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की खामचन्द्रपुर पाइप पेयजल योजना में नलकूप रिबोर हेतु योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 30.73 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की खामचन्द्रपुर पाइप पेयजल योजना में नलकूप रिबोर हेतु प्राक्कलन, कुल अनुमानित लागत रू0 30.73 लाख के अनुमोदन हेतु तकनीकी समिति की दिनांक 19.09.2015 में प्रस्तुत की गयी थी। उक्त योजना में वर्ष 2009–10 में की गयी नलकूप बोरिंग के जल परीक्षण में कोमियम की मात्रा (0.43 मि0ग्रा0 प्रति लीटर) अनुमन्य सीमा से अधिक पाये जाने से पीने योग्य जल न होने के कारण उत्पन्न समस्या के समाधान के दृष्टिगत नलकूप की गहराई बढ़ाते हुए (360 मी0) नलकूप रिबोरिंग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित योजना में विरचित की गयी थी।

तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 19.09.2015 की बैठक में प्रस्तुत उक्त योजना का अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था और "**उक्त नलकूप का जल परीक्षण आई0आई0टी0आर0, कानपुर एवं आई0आर0टी0सी0 से करवाने के उपरान्त परीक्षण रिपोर्ट के साथ उक्त योजना को तकनीकी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी**"। सम्बन्धित खण्ड द्वारा उक्त नलकूप का जल परीक्षण भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आई0आई0टी0आर0), लखनऊ से कराकर उसकी जांच रिपोर्ट संख्या आईआईटीआर/आरपीबीडी/21/2015 दिनांक 10.11.2015 तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया किया गया। आईआईटीआर, लखनऊ की उक्त जल परीक्षण रिपोर्ट में कोमियम की मात्रा 9.41 मि0ग्रा0 प्रति लीटर अनुमन्य सीमा 0.05 मि0ग्रा0 प्रति लीटर के सापेक्ष पायी गयी है। तकनीकी समिति के अनुमोदन के उपरान्त एस0एल0एस0एस0सी0 समक्ष पुनः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

A- Schemes put up in TC held on 22-12-2015

Sl. No.	Programme component	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Orignal Execution Date	Dark/ Grey Block	Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		T.W. (No)	Rising Main (M)	Technical Committe Status	Concerned UP jal Nigam office
													GoI Share	GoUP Share				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Coverage	Kanpur	Kanpur Dehat	Sarvan Khera	Khan Chandrapur	2009-10	N	27.08	3.38	0.27	-	30.73	13.68	17.05	1 (Rebore)	50	Cleared	P.M. E/M unit UPJN Kanpur
Grand Total							**1 N**	**27.08**	**3.38**	**0.27**	**0.00**	**30.73**	**13.68**	**17.05**	1 (Rebore)	**50**		

उपरोक्त धनराशि में रू0 30.73 लाख में रू0 13.68 लाख केन्द्रांश एवं रू0 17.05 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–15

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (अनुरक्षण एवं संचालन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश के जनपदों की पूर्व निर्मित 2212 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 36559.28 लाख के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (अनुरक्षण एवं संचालन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश के जनपदों की पूर्व निर्मित 2212 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 36559.28 लाख के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के संचालन एवं अनुरक्षण मद में उपलब्ध धनराशि की सीमा तक ही किया जाएगा।

एजेण्डा बिन्दु संख्याः–15

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (अनुरक्षण एवं संचालन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश के जनपदों की पूर्व निर्मित 2212 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु आंकलन भारत सरकार के डी0नं0–1956/मिन्स्टिर/बी0एस0एचआरडीडीटी नं0–11016/5/1519 डब्लू ए कृषि मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 15.10.1996 द्वारा मैदानी क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं संचालन हेतु वर्तमान लागत का 5 प्रतिशत की दर से किया गया है। वांछित धनराशि रू0 36559.28 लाख के अनुमोदन का प्रस्ताव।

OPERATION AND MAINTENANCE EXPENDITURE OF PIPED WATER SUPPLY SCHEMES

Year- 2015-16

Rs. In lakh

A- Schemes put up in TC held on 06-11-2015

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परियोजनाओं की संख्या	योजनाओं की लागत	योजना की वर्तमान लागत (8 प्रतिशत प्रति वर्ष)	योजना के अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि (5 प्रतिशत वर्तमान लागत)	विशेष मरम्मत एवं विविध कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि	योजना के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु कुल आवश्यक धनराशि	सेन्टेज (12.5 प्रतिशत)	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	106	2978.95	26260.97	1313.05	243.81	1556.86	194.61	1751.47
2	फिरोजाबाद	30	2210.56	6006.80	300.34	38.43	338.77	42.35	381.12
3	मैनपुरी	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	मथुरा	179	9746.68	22594.90	1596.97	153.76	1750.73	218.84	1969.57
5	अलीगढ़	18	584.90	5064.83	253.24	48.72	301.96	37.75	339.71
6	एटा	13	258.72	2083.46	104.17	18.82	122.99	15.37	138.37
7	हाथरस	45	1748.88	5848.76	292.44	38.37	330.81	41.35	372.16
8	कासगंज	7	1157.10	1335.37	66.77	0.00	66.77	8.35	75.11
9	इलाहाबाद	70	3276.59	48705.04	2435.25	481.31	2916.56	364.57	3281.13
10	प्रतापगढ़	137	8461.57	19531.86	976.59	104.73	1081.33	135.17	1216.49
11	फतेहपुर	56	2842.97	10664.40	533.22	80.22	613.44	76.68	690.12
12	कौशाम्बी	20	1510.28	9165.09	458.25	81.84	540.09	67.51	607.60
13	मीरजापुर	20	1042.04	23637.59	1181.88	236.38	1418.26	177.28	1595.54

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परियोजनाओं की संख्या	योजनाओं की लागत	योजना की वर्तमान लागत (8 प्रतिशत प्रति वर्ष)	योजना के अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि (5 प्रतिशत वर्तमान लागत)	विशेष मरम्मत एवं विविध कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि	योजना के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु कुल आवश्यक धनराशि	सेन्टेज (12.5 प्रतिशत)	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	सोनभद्र	12	594.75	9338.45	466.92	92.54	559.46	69.93	629.39
15	संत रविदास नगर	30	1376.70	13661.81	683.09	130.26	813.35	101.67	915.02
16	गोण्डा	16	1568.87	2436.52	121.83	5.72	127.55	15.94	143.49
17	बलरामपुर	6	422.47	785.03	39.25	3.26	42.51	5.31	47.83
18	बहराइच	14	1565.05	2671.56	133.58	9.83	143.41	17.93	161.34
19	श्रावस्ती	6	1101.02	1593.17	79.66	4.08	83.74	10.47	94.21
20	फैजाबाद	8	1069.25	1312.15	65.61	0.00	65.61	8.20	73.81
21	अमेठी	49	1731.29	14854.10	742.70	136.62	879.33	109.92	989.24
22	सुलतानपुर	27	2586.92	5216.74	260.84	26.98	287.82	35.98	323.80
23	बाराबंकी	15	1864.40	2597.10	129.85	6.66	136.51	17.06	153.58
24	अम्बेडकरनगर	4	267.21	565.81	28.29	2.83	31.12	3.89	35.01
25	शामली	2	256.39	322.98	16.15	0.00	16.15	2.02	18.17
26	सहारनपुर	31	1836.81	9728.99	486.45	82.65	569.10	71.14	640.24
27	मुजफ्फर नगर	37	1959.96	7224.48	607.37	91.99	699.37	87.42	786.79
28	मेरठ	8	653.83	2208.74	110.44	17.50	127.94	15.99	143.93
29	बुलन्दशहर	3	69.49	412.89	20.64	3.79	24.44	3.05	27.49
30	हापुड	5	614.46	831.35	41.57	0.69	42.26	5.28	47.54
31	गौतमबुद्धनगर	9	422.22	1638.65	81.93	14.02	95.95	11.99	107.94
32	बागपत	9	508.04	2642.54	132.13	22.86	154.99	19.37	174.36
33	गाजियाबाद	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	गोरखपुर	54	3812.15	8010.89	400.54	47.03	447.57	55.95	503.52
35	देवरिया	37	2809.39	7706.75	385.34	51.31	436.65	54.58	491.23

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परियोजनाओं की संख्या	योजनाओं की लागत	योजना की वर्तमान लागत (8 प्रतिशत प्रति वर्ष)	योजना के अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि (5 प्रतिशत वर्तमान लागत)	विशेष मरम्मत एवं विविध कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि	योजना के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु कुल आवश्यक धनराशि	सेन्टेज (12.5 प्रतिशत)	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	कुशीनगर	55	6644.10	12865.27	643.26	57.44	700.70	87.59	788.29
37	महराजगंज	25	156.55	3843.31	192.17	22.86	215.02	26.88	241.90
38	बस्ती	36	3082.40	5794.18	289.71	26.67	316.38	39.55	355.92
39	संतकबीरनगर	12	830.78	1290.12	64.51	3.87	68.38	8.55	76.93
40	सिद्धार्थनगर	19	877.82	3214.77	160.74	25.89	186.63	23.33	209.96
41	झाँसी	59	6690.54	9117.55	455.88	29.82	485.70	60.71	546.41
42	जालौन	21	1449.10	2094.56	104.73	5.99	110.72	13.84	124.56
43	बाँदा	34	2936.62	7815.89	390.79	53.13	443.92	55.49	499.41
44	हमीरपुर	38	1762.19	3614.67	180.73	19.03	199.76	24.97	224.73
45	महोबा	35	3390.57	4405.37	220.27	6.01	226.28	28.28	254.56
46	ललितपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	चित्रकूट	44	4670.68	7286.32	364.32	24.97	389.29	48.66	437.95
48	कानपुर देहात	20	961.04	5327.17	266.36	43.82	310.18	38.77	348.95
49	कानपुर नगर	18	1750.97	6237.13	311.86	44.48	356.34	44.54	400.88
50	इटावा	12	1204.45	2411.76	120.59	12.27	132.86	16.61	149.46
51	औरैया	7	1388.19	1882.10	94.10	4.76	98.86	12.36	111.22
52	कन्नौज	13	3590.61	5511.88	275.59	16.14	291.74	36.47	328.20
53	फर्रूखाबाद	6	773.88	1437.70	71.88	7.94	79.83	9.98	89.80
54	लखीमपुर खीरी	31	5673.44	7661.01	383.05	17.35	400.40	50.05	450.45
55	सीतापुर	11	1421.73	2043.62	111.37	7.01	118.38	14.80	133.17
56	हरदोई	5	508.77	679.18	33.96	1.16	35.12	4.39	39.50
57	रायबरेली	64	2822.65	25327.00	1266.35	243.61	1509.96	188.75	1698.71

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परियोजनाओं की संख्या	योजनाओं की लागत	योजना की वर्तमान लागत (8 प्रतिशत प्रति वर्ष)	योजना के अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि (5 प्रतिशत वर्तमान लागत)	विशेष मरम्मत एवं विविध कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि	योजना के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु कुल आवश्यक धनराशि	सेन्टेज (12.5 प्रतिशत)	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	उन्नाव	74	6942.81	31992.78	1599.64	239.95	1839.59	229.95	2069.54
59	लखनऊ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	अमरोहा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	सम्भल	1	303.90	354.47	17.72	0.00	17.72	2.22	19.94
62	मुरादाबाद	6	705.20	1353.60	67.68	7.56	75.24	9.41	84.65
63	बिजनौर	46	2575.45	9099.65	454.98	68.45	523.44	65.43	588.87
64	रामपुर	2	193.66	430.28	21.51	2.15	23.67	2.96	26.62
65	बदायूँ	11	1847.59	2687.42	134.37	9.24	143.62	17.95	161.57
66	बरेली	7	485.70	3317.14	165.86	32.36	198.22	24.78	222.99
67	पीलीभीत	9	1078.89	1736.17	86.81	3.97	90.78	11.35	102.12
68	शाहजहाँपुर	1	74.34	109.23	5.46	0.55	6.01	0.75	6.76
69	बलिया	104	9619.94	25996.99	1299.85	152.11	1451.96	181.49	1633.45
70	आजमगढ़	31	2360.11	6141.06	307.05	37.02	344.07	43.01	387.08
71	मऊ	9	275.97	3422.52	171.13	32.69	203.82	25.48	229.30
72	गाजीपुर	82	4342.72	18293.89	914.69	146.73	1061.42	132.68	1194.10
73	चन्दौली	56	3148.70	11168.41	558.42	89.54	647.96	80.99	728.95
74	जौनपुर	46	429.41	6340.33	590.43	116.52	706.95	88.37	795.32
75	वाराणसी	79	5675.47	28503.26	1425.16	237.71	1662.87	207.86	1870.73
	महायोग	**2212**	**155556.82**	**547467.50**	**28369.36**	**4127.78**	**32497.13**	**4062.14**	**36559.28**

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–16

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (अनुरक्षण एवं संचालन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में चित्रकूटधाम मंडल जल संस्थान, बांदा के अन्तर्गत सम्मिलित जनपदों की पूर्व निर्मित 55 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रस्तुत आगणन, अनुमानित लागत रू0 5921.472 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (अनुरक्षण एवं संचालन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में चित्रकूटधाम मंडल जल संस्थान, बांदा के अन्तर्गत सम्मिलित जनपदों की पूर्व निर्मित 55 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु आगणन, अनुमानित लागत रू0 5921.472 लाख, प्रस्तुत किया गया था। प्राक्कलन में जनपद/योजनावार विवरण न दिये जाने के कारण आगणन संशोधिन हेतु चित्रकूटधाम मंडल जल संस्थान, बांदा को वापिस किया गया था। उक्त के अनुपालन में संशोधित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। प्राक्कलन अनुमोदन हेतु एस0एल0एस0एस0सी0 की दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निर्देश दिये गये कि जल संस्थान, जल निगम के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप आगणन तकनीकी समिति को प्रस्तुत करें। इस सन्दर्भ में तकनीकी समिति की दिनांक 17.08.2015 को सम्पन्न बैठक में महाप्रबन्धक, जल संस्थान, बांदा एवं झांसी ने योजनाओं के रखरखाव आगणन हेतु अपने सुझाव दिये। तकनीकी समिति ने निर्णय लिया कि इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, आगणन तकनीकी समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाये। उक्त आधार पर महाप्रबन्ध, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से सम्बन्धित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के वार्षिक संचालन एवं रखरखाव कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन, निम्नलिखित विवरण अनुसार, प्रस्तुत है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (अनुरक्षण एवं संचालन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में चित्रकूटधाम मंडल जल संस्थान, बांदा के अन्तर्गत सम्मिलित जनपदों की पूर्व निर्मित 55 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रस्तुत आगणन, अनुमानित लागत रू0 5921.472 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या:–16

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (अनुरक्षण एवं संचालन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में चित्रकूटधाम मंडल जल संस्थान, बांदा के अन्तर्गत सम्मिलित जनपदों की पूर्व निर्मित 55 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रस्तुत आगणन, अनुमानित लागत रू0 5921.472 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (अनुरक्षण एवं संचालन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में चित्रकूटधाम मंडल जल संस्थान, बांदा के अन्तर्गत सम्मिलित जनपदों की पूर्व निर्मित 55 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु आगणन, अनुमानित लागत रू0 5921.472 लाख, प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत आगणन भारत सरकार के डी0नं0–1956/मिन्स्टिर/बी0एस0एचआरडीडीटी नं0–11016/5/1519 डब्लू ए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 15.10.1996 द्वारा मैदानी क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं संचालन हेतु वर्तमान लागत का 5 प्रतिशत की दर से तैयार किया गया है। प्राक्कलन में जनपद/योजनावार विवरण न दिये जाने के कारण आगणन संशोधिन हेतु चित्रकूटधाम मंडल जल संस्थान, बांदा को वापिस किया गया था। उक्त के अनुपालन में संशोधित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। प्राक्कलन अनुमोदन हेतु एस0एल0एस0एस0सी0 की दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निर्देश दिये गये कि जल संस्थान, जल निगम के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप आगणन तकनीकी समिति को प्रस्तुत करें। इस सन्दर्भ में तकनीकी समिति की दिनांक 17.08.2015 को सम्पन्न बैठक में महाप्रबन्धक, जल संस्थान, बांदा एवं झांसी ने योजनाओं के रखरखाव आगणन हेतु अपने सुझाव दिये। तकनीकी समिति ने निर्णय लिया कि इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, आगणन तकनीकी समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाये। उक्त आधार पर महाप्रबन्ध, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से सम्बन्धित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के वार्षिक संचालन एवं रखरखाव कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन, निम्नलिखित विवरण अनुसार, प्रस्तुत है।

A- Schemes put up in TC held on 06-11-2015

Sl. No.	Name of District	Total No. of Multi Villages Unit	Expenditiure on O & M						
			Expenditiure On Staff	Expenditiure On E/M Works	Expenditiure On Civil Works	Expenditiure On Electricity/ Materials	Expenditiure On Pipe Line Works	Expenditiure On Chemicals	Total (Rs. In Lacs)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Banda	19	436.168	220.075	357.915	246.088	616.568	33.983	1910.797
2	Chitrakoot	14	672.319	112.849	301.534	240.626	260.59	28.153	1616.071
3	Hamirpur	18	317.520	752.277	250.963	223.382	305.09	23.145	1872.377
4	Mahoba	4	142.189	47.034	29.032	126.501	163.379	14.092	522.227
	Total	**55**	**1568.196**	**1132.235**	**939.444**	**836.597**	**1345.627**	**99.373**	**5921.472**

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–17

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत इलाहाबाद क्षेत्र की पूर्व से संचालित एवं अनुरक्षणाधीन जनपद कौशाम्बी की पभोसा पाईप पेयजल योजना के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव, अनुमानित लागत रू0 92.052 लाख, का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी की पाभोसा पाइप पेयजल योजना, में वॉछित श्राव (800एल0पी0एम0)की अपेक्षा अत्यधिक कम श्राव (170एल0पी0एम0) मिलने के कारण जलापूर्ति बाधित होने से अक्रियाशील हो चुकी उक्त योजनाओं को जीर्णोद्धार हेतु विरचित किया गया है। प्रस्तुत योजना में मुख्यतः श्रोत (नलकूपों), तत्सम्बन्धित राइजिंग मेन एवं आवश्यक वितरण प्रणाली का प्राविधान प्रस्तावित है। दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में प्रस्तुत उक्त योजना का अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान नहीं किया गया था और ''वर्ष 2009 में निर्मित जनपद कौशाम्बी की पभोसा पेयजल योजना को पूर्ण विवरण के साथ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।''

मुख्य अभियंता (इलाहाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद के पत्र सं0 3022/पे.यो.द्वितीय मण्डल/270 दिनांक 11.08.2015 द्वारा प्रश्नगत योजना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है। उक्त योजना समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपरोक्त कुल धनराशि रू0 92.50 लाख में रू0 41.90 लाख केन्द्रांश एवं रू0 50.60 लाख राज्यांश (सेन्टेज सहित) है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत इलाहाबाद क्षेत्र की पूर्व से संचालित एवं अनुरक्षणाधीन जनपद कौशाम्बी की पभोसा पाईप पेयजल योजना के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव, अनुमानित लागत रू0 92.052 लाख, के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के कम में समिति द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.–17

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत इलाहाबाद क्षेत्र की पूर्व से संचालित एवं अनुरक्षणाधीन जनपद कौशाम्बी की पभोसा पाईप पेयजल योजना के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव, अनुमानित लागत रू0 92.052 लाख, का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी की पाभोसा पाइप पेयजल योजना, में वॉछित श्राव (800एल0पी0एम0)की अपेक्षा अत्यधिक कम श्राव (170एल0पी0एम0) मिलने के कारण जलापूर्ति बाधित होने से अकियाशील हो चुकी उक्त योजनाओ को जीर्णोद्धार हेतु विरचित किया गया है। प्रस्तुत योजना मे मुख्यतः श्रोत (नलकूपों), तत्सम्बन्धित राइजिंग मेन एवं आवश्यक वितरण प्रणाली का प्राविधान प्रस्तावित है। दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में प्रस्तुत उक्त योजना का अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान नहीं किया गया था और **"वर्ष 2009 में निर्मित जनपद कौशाम्बी की पभोसा पेयजल योजना को पूर्ण विवरण के साथ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।"**

मुख्य अभियंता (इलाहाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद के पत्र सं0 3022/पे.यो.द्वितीय मण्डल/270 दिनांक 11.08.2015 द्वारा प्रश्नगत योजना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है। उक्त योजना समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपरोक्त कुल धनराशि रू0 92.50 लाख में रू0 41.90 लाख केन्द्राश एवं रू0 50.60 लाख (सेन्टेज सहित) है।

Sl No	Name of zone	Name of District	Name of Scheme	Block	Year of Completion	Cost of Original Scheme	Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		T.W. (No)	Cost of T.W. (in lacs)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Total Cost of D.S. (in lacs)	Cost of Road Cutting & Reinstatement (in	Project Evalution Status	Reason for Rejuvination	Concerned UP jal Nigam office
												GoI Share	GoUP Share									
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Allahabad	Kausambi	Pabhossa	Sarswan	2009	69.60	69.60	8.70	0.70	13.50	92.50	41.90	50.60	3	28.23	500	1.40	5.52	-	Cleared	Due to Low yield of Tubewell	CD Kaushambi
	Total					**69.60**	**69.60**	**8.70**	**0.70**	**13.50**	**92.50**	**41.90**	**50.60**									
	Grand Total					**69.60**	**69.60**	**8.70**	**0.70**	**13.50**	**92.50**	**41.90**	**50.60**									

उपरोक्त धनराशि रू0 92.50 लाख में रू0 41.90 लाख केन्द्रांश एवं रू0 50.60 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

154

बैठक - एजेण्डा -17.

WS कौशाम्बी

मुख्य अभियन्ता (इ0क्षे0)

उत्तर प्रदेश जल निगम, 6-दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
फोन 0532-2624499
फैक्स 2423283

पत्रांक 3028 / 370 दिनांक 11/8/2015

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम,
6-राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषयः-जनपद कौशाम्बी की पभोषा ग्राम पेयजल योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि पभोषा ग्राम पुनर्गठन पेयजल योजना अनुमानित लागत रू0 92.50 लाख राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति की दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी, जिसपर निम्न टिप्पणी की गयी है:-

(एजेण्डा बिन्दु-16)

वर्ष 2009 में निर्मित जनपद कौशाम्बी की पभोषा ग्राम पेयजल योजना को पूर्ण विवरण के साथ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद के पत्रांक 2522/डब्लू0एस0-कौशाम्बी/39 दिनांक 10.08.2015 द्वारा प्राप्त योजना से सम्बन्धित विवरण संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(अरविन्द कुमार राकेश)
मुख्य अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता 11.8

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,
द्वितीय मण्डल,
उ0प्र0 जल निगम,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(इला0क्षेत्र),
उ0प्र0 जल निगम,
इलाहाबाद।

पत्रांक - 2522 / WS - कौशाम्बी - / 39 दिनांकः- 10.8.15

विषयः जनपद कौशाम्बी की पभोषा ग्राम पेयजल योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

पभोषा ग्राम पेयजल योजना की पुर्नगठन योजना अनु0 लागत रू0 92.50 लाख राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के अनुमोदनार्थ दिनांक 15.07.2015 को प्रस्तुत की गयी थी जिस पर निम्नानुसार टिप्पणी की गयी है।

वर्ष 2009 में निर्मित जनपद कौशाम्बी की पभोषा पेयजल योजना को पूर्ण विवरण के साथ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के सन्दर्भ में योजना से सम्बन्धित विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वी0एन0राय)
अधीक्षण अभियन्ता

10/8/2015

जनपद कौशाम्बी की पभोषा ग्राम पेयजल योजना से सम्बन्धित विवरण

जनपद कौशाम्बी की पभोषा ग्राम पेयजल योजना वर्ष 2009 में अनु0 लागत रू0 45.39 लाख से निर्मित की गयी थी जिसके अधीन एक नग नलकूप स्राव 800 एल0पी0एम0, एक नग शिरोपरि जलाशय क्षमता 200 किली0 तथा 10.00 किमी0 वितरण प्रणाली बिछायें जाने का प्राविधान था। उपरोक्त सभी कार्य कराये गये लेकिन नलकूप से मात्र 150 एल0पी0एम0 ही मात्र स्राव प्राप्त हो सका। उपरोक्त योजना को उसी समय पुनरीक्षित किया जाना चाहिए था लेकिन तत्कालीन अधिकारियों द्वारा ऐसा नही किया गया एवं नलकूप जो स्राव प्राप्त था, वह भी कालान्तर में नगण्य रह गया जिसके कारण योजना जनोपयोगी नही रह गयी। वर्तमान में शिरोपरि जलाशय एवं बिछायी गयी वितरण प्रणाली का कोई उपयोग नही हो पा रहा है अतः योजना के आवश्यकता के अनुरूप पुर्नगठित करते हुए रू0 92.50 लाख प्राकलन समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी है जिसमें 3 नग नलकूप एवं तत्सम्बन्धी कार्यो को शामिल किया गया है जिससे इसे जनोपयोगी बनाया जा सके।

यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि तत्कालीन समय में मूल योजना की टी0ए0सी0 जॉच भी करायी गयी है तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है।

अतः पुर्नगठन पेयजल योजना अनु0 लागत रू0 92.50 लाख जो समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है पर विचार करते हुए जनहित में योजना की स्वीकृति दिये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता

एजेन्डा बिन्दु सं0–18

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0) हेतु जनपद सुल्तानपुर में नये हैण्डपम्प के कार्य हेतु रू० 378.00 लाख के अनुमोदन का प्रस्ताव।

श्री अबरार अहमद, मा0 विधायक विधान सभा क्षेत्र इसौली जनपद सुल्तानपुर द्वारा एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत विकास खण्ड कुडवार एवं दूबेपुर में प्रति विकास खण्ड 500 नग नये इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु मांग पर संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांक सी0एम0–184/38–5–2015–50सम/2015 दिनांक 08.05.15 के अनुपालन में कुल 1000 नग हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु योजना विरचित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि में रू0 378.00 लाख में केन्द्रांश रू० 168.19 लाख एवं रू0 209.81 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0) हेतु जनपद सुल्तानपुर में नये हैण्डपम्प के कार्य हेतु रू० 378.00 लाख के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–18

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0) हेतु जनपद सुल्तानपुर में नये हैण्डपम्प के कार्य हेतु रू० 378.00 लाख के अनुमोदन का प्रस्ताव।

श्री अबरार अहमद, मा0 विधायक विधान सभा क्षेत्र इसौली जनपद सुल्तानपुर द्वारा एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत विकास खण्ड कुडवार एवं दूबेपुर में प्रति विकास खण्ड 500 नग नये इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु मांग पर संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांक सी0एम0–184/अडतीस–5–2015–50सम/2015 दिनांक 08.05.15 के अनुपालन में कुल 1000 नग हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु योजना विरचित की गयी है।

(रू0 लाख में)

क्रम	जनपद	विकास खण्ड का नाम	नये हैण्डपम्प की संख्या	हैण्डपम्प की इकाई लागत	कुल लागत (सेन्टेज सहित)	सेन्टेज	कार्य की लागत	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुल्तानपुर	कुडवार एवं दूबेपुर में प्रति विकास खण्ड 500 नग की दर से	1000	0.378	378.000	41.630	336.37	168.19	209.81
कुल योग					**378.00**	**41.63**	**336.37**	**168.19**	**209.81**

उपरोक्त धनराशि में रू0 378.00 लाख में केन्द्रांश रू० 168.19 लाख एवं रू0 209.81 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–19

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कवरेज मद के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र रामपुर खास में 380 नग इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन, अनुमानित लागत रू0 147.44 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

जनपद प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र रामपुर खास में श्री प्रमोद तिवारी, मा0 विधायक एवं नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल, उ0प्र0 द्वारा पेयजल संकट के निवारणार्थ 3046 नग अतिरिक्त हैण्डपम्पों के मांग पर महानिदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 एफ0–11011/18/2015–वी0आई0आर0(एन0आर0डी0डब्लू0पी0) दिनांक 20.03.2015 के आलोक में प्रस्ताव दिनांक 24.03.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं0–13 पर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि "उक्त क्षेत्र में पूर्व से अधिष्ठापित इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों का सर्वे, निर्धारित मानकों के आधार पर करा लिया जाय। समिति को वस्तुस्थिति से अगली बैठक में उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया जाये।"

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में निर्धारित मानको के अनुसार समुचित सर्वे के आधार पर श्री प्रमोद तिवारी, मा0 सांसद राज्य सभा द्वारा उपरोक्त मांग के क्रम में रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में 380 नग अतिरिक्त इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु प्राक्कलन विरचित कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(रू0 लाख में)

क्रम	जनपद	कार्य का विवरण	इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प की संख्या	नये हैण्डपम्प अधिष्ठापन की इकाई लागत	कुल लागत (सेन्टेज सहित)	सेन्टेज	कार्य की लागत	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रतापगढ़	अतिरिक्त इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य	380	0.388	147.440	16.240	131.20	65.60	81.84
कुल योग					**147.44**	**16.24**	**131.20**	**65.60**	**81.84**

नोटः दिनांक 28.12.2015 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की गयी वीडियो कान्फ्रेसिंग के सन्दर्भ में मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्रांक 24/2042–0153/16 दिनांक 21.01.2016 द्वारा उक्त प्रस्ताव संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन को अनुमोदन एवं कार्य हेतु आवश्यक धनावंटन राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अथवा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यथाशीघ्र कराने हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं।

उपरोक्त धनराशि में रू0 147.44 लाख में केन्द्रांश रू० 65.60 लाख एवं रू0 81.84 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कवरेज मद के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र रामपुर खास में 380 नग इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन, अनुमानित लागत रू0 147.44 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में समिति द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–19 (ए)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कवरेज मद के अन्तर्गत भदोही लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद भदोही एवं जनपद इलाहाबाद में 145 नग इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन, अनुमानित लागत रू0 65.96 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

भदोही लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद भदोही एवं जनपद इलाहाबाद के क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराकर आवश्यक इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन हेतु उक्त प्राक्कलन का विरचन किया गया है। उक्त सर्वेक्षण के आधार पर जनपद भदोही लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद भदोही में 95 नग, अनुमानित लागत रू0 45.46 लाख एवं जनपद इलाहाबाद में 50 नग, अनुमानित लागत रू0 20.50 लाख, इस प्रकार कुल 65.96 लाख का प्राक्कलन विरचित कर समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(रू0 लाख में)

क्रम	जनपद	कार्य का विवरण	इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प की संख्या	नये हैण्डपम्प अधिष्ठापन की इकाई लागत	कुल लागत (सेन्टेज सहित)	सेन्टेज	कार्य की लागत	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भदोही	अतिरिक्त इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य	95	0.479	45.460	5.050	40.41	20.21	25.26
2	इलाहाबाद	अतिरिक्त इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य	50	0.410	20.500	2.280	18.22	9.11	11.39
कुल योग					**65.96**	**7.33**	**58.63**	**29.32**	**36.65**

उपरोक्त धनराशि में रू0 65.96 लाख में केन्द्रांश रू० 29.32 लाख एवं रू0 36.64 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कवरेज मद के अन्तर्गत भदोही लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद भदोही एवं जनपद इलाहाबाद में 145 नग इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन, अनुमानित लागत रू0 65.96 लाख, के प्रस्ताव पर समिति द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में विचारोपरान्त अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–20

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) हेतु विभिन्न जनपदों में डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में चयनित नये/रिबोर हैण्डपम्प के कार्य हेतु रू० 2469.53 लाख के अनुमोदन का प्रस्ताव।

(रू0 लाख में)

क्रम	जनपद	डॉ0 लोहिया समग्र ग्रामों की कार्य योजना के अन्तर्गत आवश्यक हैण्डपम्प की संख्या		हैण्डपम्प की इकाई लागत	कुल लागत (सेन्टेज सहित)	सेन्टेज	कार्य की लागत	केन्द्रांश	राज्यांश
		नये	रिबोर						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रामपुर	79	-	0.484	38.280	4.250	34.03	17.02	21.26
2	रामपुर	-	84	0.400	33.600	3.730	29.87	14.94	18.66
3	अम्बेड़कर नगर	101	-	0.378	38.180	4.240	33.94	16.97	21.21
4	अमेठी	46	-	0.378	17.390	1.930	15.46	7.73	9.66
5	गोण्डा	46	-	0.414	19.020	2.110	16.91	8.46	10.56
6	बहराइच	60	-	0.414	24.810	2.760	22.05	11.03	13.78
7	बलरामपुर	109	-	0.414	45.070	5.010	40.06	20.03	25.04
8	इलाहाबाद	60	-	0.558	33.490	3.720	29.77	14.89	18.60
9	इलाहाबाद	-	294	0.431	126.590	14.070	112.52	56.26	70.33
10	बाराबंकी	2	-	0.395	0.790	0.090	0.70	0.35	0.44
11	फैजाबाद	43	-	0.378	16.250	1.810	14.44	7.22	9.03
12	सुलतानपुर	87	-	0.378	32.880	3.650	29.23	14.62	18.26
13	मिर्जापुर (मैदानी क्षेत्र)	66	-	0.520	34.320	3.810	30.51	15.25	19.07
14	मिर्जापुर (चट्टानी क्षेत्र)	6	-	0.882	5.290	0.590	4.70	2.35	2.94
15	मिर्जापुर (मैदानी क्षेत्र)	-	70	0.480	33.600	3.730	29.87	14.93	18.67
16	मिर्जापुर (चट्टानी क्षेत्र)	-	42	0.830	34.860	4.870	30.99	15.50	19.36
17	संतरविदास नगर	-	260	0.443	115.050	12.780	102.27	51.14	63.91
18	कौशाम्बी	28	-	0.611	17.100	1.900	15.20	7.60	9.50

क्रम	जनपद	डॉ0 लोहिया समग्र ग्रामों की कार्य योजना के अन्तर्गत आवश्यक हैण्डपम्प की संख्या		हैण्डपम्प की इकाई लागत	कुल लागत (सेन्टेज सहित)	सेन्टेज	कार्य की लागत	केन्द्रांश	राज्यांश
		नये	रिबोर						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	कौशाम्बी	-	93	0.500	46.440	5.160	41.28	20.64	25.80
20	फतेहपुर	18	-	5.940	10.690	1.190	9.50	4.75	5.94
21	फतेहपुर	-	111	0.453	52.100	5.790	46.31	23.16	28.94
22	प्रतापगढ़	108	-	0.388	41.900	4.660	37.24	18.62	23.28
23	प्रतापगढ़	-	100	0.312	31.200	3.470	27.73	13.87	17.33
24	मुजफ्फरनगर	25	-	0.547	13.680	1.500	12.18	6.09	7.59
25	मुजफ्फरनगर	-	200	0.492	98.400	10.940	87.46	43.73	54.67
26	अलीगढ़	118	-	5.180	61.070	6.790	54.28	27.14	33.93
27	कासगंज	96	-	0.560	53.760	5.920	47.84	23.92	29.84
28	एटा	78	-	0.556	43.330	4.810	38.52	19.26	24.07
29	हाथरस	34	-	0.587	19.960	2.220	17.74	8.87	11.09
30	वाराणसी	36	-	0.465	16.740	1.860	14.88	7.44	9.30
31	वाराणसी	-	112	0.470	52.590	5.840	46.75	23.38	29.22
32	मेरठ	58	-	0.488	28.280	3.115	25.17	12.58	15.70
33	शाहजहांपुर	55	-	0.431	23.720	2.612	21.11	10.55	13.17
34	पीलीभीत	51	-	0.454	23.154	2.550	20.60	10.30	12.85
35	बिजनौर	46	-	2.164	99.540	10.963	88.58	44.29	55.25
36	गौतमबुद्धनगर	21	-	0.497	10.440	1.150	9.29	4.65	5.79
37	गौतमबुद्धनगर	-	30	0.426	12.770	1.406	11.36	5.68	7.09
38	बुलन्दशहर	36		0.453	16.310	1.796	14.51	7.26	9.05
39	बुलन्दशहर	-	59	0.386	22.780	2.509	20.27	10.14	12.64
40	सहारनपुर	204	-	0.783	159.640	17.581	142.06	71.03	88.61
41	सहारनपुर	-	230	0.705	162.150	17.858	144.29	72.15	90.00
42	हापुड़	38		0.497	18.890	2.080	16.81	8.40	10.49

क्रम	जनपद	डॉ0 लोहिया समग्र ग्रामों की कार्य योजना के अन्तर्गत आवश्यक हैण्डपम्प की संख्या		हैण्डपम्प की इकाई लागत	कुल लागत (सेन्टेज सहित)	सेन्टेज	कार्य की लागत	केन्द्रांश	राज्यांश
		नये	रिबोर						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	हापुड़	-	47	0.425	19.980	2.200	17.78	8.89	11.09
44	मुरादाबाद	223	-	0.545	121.530	13.384	108.15	54.07	67.46
45	बरेली	85	-	0.424	36.025	3.968	32.06	16.03	20.00
46	बदायूं	167	-	0.487	81.330	8.957	72.37	36.19	45.14
47	औरैया	6	-	0.573	3.440	0.379	3.06	1.53	1.91
48	संभल	156	-	0.426	66.460	7.319	59.14	29.57	36.89
49	जालौन	36	-	0.631	22.716	2.502	20.21	10.11	12.61
50	जालौन (80 मी0 गहराई हेतु)	-	1	0.890	0.890	0.098	0.79	0.40	0.49
51	जालौन (55 मी0 गहराई हेतु)	-	74	0.571	42.254	4.654	37.60	18.80	23.45
52	आजमगढ़	280	-	0.381	106.680	11.749	94.93	47.47	59.21
53	बलिया	88	-	0.381	33.530	3.693	29.84	14.92	18.61
54	मऊ	234	-	0.381	89.150	9.818	79.33	39.67	49.48
55	लखीमपुर	100	-	0.329	32.890	3.622	29.27	14.63	18.26
56	हरदोई	75	-	0.354	26.550	2.924	23.63	11.81	14.74
कुल योग					**2469.53**	**274.09**	**2196.44**	**1098.22**	**1372.31**

नोटः– दिनांक 28.12.2015 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की गयी वीडियो कान्फ्रेसिंग के सन्दर्भ में मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्रांक 24/2042–0153/16 दिनांक 21.01.2016 द्वारा कमांक 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 एवं 43 पर अंकित प्रस्ताव संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन को अनुमोदन एवं कार्य हेतु आवश्यक धनावंटन राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यकम के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अथवा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यथाशीघ्र कराने हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं। उपरोक्त धनराशि में रू0 2469.53 लाख में केन्द्रांश रू० 1098.22 लाख एवं रू0 1372.31 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यकम (सामान्य) हेतु विभिन्न जनपदों में डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में चयनित नये/रिबोर हैण्डपम्प के कार्य हेतु रू० 2469.53 लाख के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–21

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सामान्य–सामुदायिक सहभागिता) के अंतर्गत स्वीकृत प्रदेश के जनपद कुशीनगर की अहिरौलीराजा, गोबरही एवं महुई बुजुर्ग पाइप पेयजल योजनाएं, कुल स्वीकृत लागत रू0 488.06 लाख तथा जनपद हरदोई की भानापुर जनियामऊ एवं बडौरा कुल स्वीकृत लागत रू0 237.10 लाख, इस प्रकार कुल 725.16 लाख के निरस्तीकरण (Desanction) का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सामान्य–सामुदायिक सहभागिता) के अंतर्गत जनपद कुशीनगर की अहिरौलीराजा, गोबरही तथा महुई बुजुर्ग पाइप पेयजल योजनाएं दिनांक 04.02.2014 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं0 19 के अनुसार क्रमशः रू0 133.67 लाख, रू0 111.36 लाख तथा रू0 243.03 लाख हेतु स्वीकृति की गयी थी।

उक्त योजना की स्वीकृति के उपरान्त अब तक सम्बन्धित खण्ड को निर्माण कार्य हेतु प्रश्नगत योजनाओं पर क्रमशः रू0 60.53 लाख, रू0 50.49 लाख तथा रू0 109.94 लाख, इस प्रकार कुल रू0 220.96 लाख की धनराशि आबंटित की गयी। लाभार्थियों से अंशदान की धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, कुशीनगर द्वारा काफी प्रयास किया गया तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से भी सम्पर्क किया गया। सम्बन्धित ग्राम प्रधानों के साथ दिनांक 08.05.2015 को एक बैठक भी आयोजित की गयी थी जिसमें तीनों ग्राम प्रधानों द्वारा अंशदान की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के लिखित आशवासन भी दिया था (जिसकी प्रति संलग्न है) परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अंशदान की धनराशि जमा नहीं की गयी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, कुशीनगर द्वारा लगातार प्रयासों के बावजूद भी अभी तक अंशदान की धनराशि जमा नहीं की गयी है तथा अब इसकी सम्भावना भी नहीं है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सामान्य–सामुदायिक सहभागिता) के अंतर्गत जनपद हरदोई की भानापुर जनियामऊ एवं बडौरा पाइप पेयजल योजनाएं दिनांक 28.08.2014 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में क्रमशः एजण्डा बिन्दु सं0 03 एवं अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं0 03 के अनुसार क्रमशः रू0 121.26 लाख एवं रू0 115.84 लाख हेतु स्वीकृति की गयी थी।

उक्त योजना की स्वीकृति के उपरान्त अब तक सम्बन्धित खण्ड को निर्माण कार्य हेतु प्रश्नगत योजनाओं पर क्रमशः रू0 8.35 लाख एवं रू0 7.98 लाख इस प्रकार कुल रू0 16.33 लाख की धनराशि आबंटित की गयी। लाभार्थियों से अंशदान की धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, हरदाई द्वारा काफी प्रयास किया गया तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से भी सम्पर्क किया गया। सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त उनके द्वारा अंशदान की धनराशि उपलब्ध हो पाने में असमर्थतता व्यक्त की गयी (प्रधानों द्वारा

प्रदत्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) और अब सहभागिता की धनराशि प्राप्त होने की कोई सम्भावना भी नहीं है। उक्त परिस्थितियों में अधीक्षण अभियंता के पत्र सं0 292/डब्लू–6/05 दिनांक 04.02.2016 द्वारा प्रश्नगत योजनाओं को की जाने की संस्तुति की गयी है। प्रश्नगत योजनाओं पर जनपद कुशीनगर एवं हरदोई में क्षेत्र को आवंटित कुल धनराशि क्रमशः रू0 220.96 लाख एवं रू0 16.33 लाख, इस प्रकार कुल रू0 237.29 के विरूद्ध कोई व्यय न करते हुए समस्त धनराशि सुरक्षित रख दी गयी है, जिसे निरस्तीकरण (Desanction) के पश्चात वापस कर दी जायेगी।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जनपद कुशीनगर की अहिरौलीराजा, गोबरही तथा महुई बुजुर्ग पाइप पेयजल योजनाएं स्वीकृति लागत क्रमशः रू0 133.67 लाख, रू0 111.36 लाख तथा रू0 243.03 लाख, इस प्रकार कुल रू0 488.06 लाख के निरस्तीकरण क्मेंदबजपवद का प्रस्ताव जनपद कुशीनगर की अहिरौलीराजा, गोबरही एवं महुई बुजुर्ग पाइप पेयजल योजनाएं, कुल स्वीकृत लागत रू0 488.06 लाख तथा जनपद हरदोई की भानापुर जनियामऊ एवं बडौरा कुल स्वीकृत लागत रू0 237.10 लाख, इस प्रकार कुल 725.16 लाख के निरस्तीकरण (Desanction) का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रदेश के ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु दिनांक 23.03.2015 एवं 14.07.2015 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कवरेज मद की इन तीनों योजनाओं को क्मेंदबजपवद कर दिया जाये। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर द्वारा अपने पत्र सं0 2069/कार्य–8/49 दिनांक 29.09.2015 द्वारा प्रश्नगत योजनाओं को क्मेंदबजपवद किये जाने की संस्तुति की गयी है। प्रश्नगत योजनाओं पर क्षेत्र को आवंटित कुल धनराशि रू0 220.96 लाख के विरूद्ध कोई व्यय न करते हुए समस्त धनराशि सुरक्षित रख दी गयी है, जिसे निरस्तीकरण (Desanction) के पश्चात वापस कर दी जायेगी।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जनपद कुशीनगर की अहिरौलीराजा, गोबरही तथा महुई बुजुर्ग पाइप पेयजल योजनाएं स्वीकृति लागत क्रमशः रू0 133.67 लाख, रू0 111.36 लाख तथा रू0 243.03 लाख, इस प्रकार कुल रू0 488.06 लाख के निरस्तीकरण (Desanction) का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सामान्य–सामुदायिक सहभागिता) के अंतर्गत स्वीकृत प्रदेश के जनपद कुशीनगर की अहिरौलीराजा, गोबरही एवं महुई बुजुर्ग पाइप पेयजल योजनाएं, कुल स्वीकृत लागत रू0 488.06 लाख तथा जनपद हरदोई की भानापुर जनियामऊ एवं बडौरा कुल स्वीकृत लागत रू0 237.10 लाख, इस प्रकार कुल 725.16 लाख के निरस्तीकरण (Desanction) के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.–22

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सहायक गतिविधियाँ) के अन्तर्गत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु गठित तकनीकी समिति के सहयोग हेतु स्थापित तकनीकी प्रकोष्ठ हेतु कार्ययोजना, रू0 44.322 लाख का प्रस्ताव।

दि0 25.10.2013 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2664/अड़तीस–5–2013–50सम/ 2008(टी0सी0–1) दि0 11.11.2013 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा उक्त तकनीकी समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु 3 सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारियों को अनुबन्ध के आधार पर तथा एक डाटा इन्ट्री आपरेटर की सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियुक्ति के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त तकनीकी समिति द्वारा लगभग 15 माह कार्य किये जाने के पश्चात यह अनुभव किया गया कि पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलनों में वि0/यॉ0 कार्यों का प्राविधान का उचित प्रकार से परीक्षण किये जाने हेतु 01 वि0/यॉ0 संवर्ग के 01 तकनीकी अधिकारी की भी आवश्यकता है तथा वर्तमान में बनाये जा रहे प्राक्कलनों के वर्कलोड को देखते हुए सिविल संवर्ग के 03 तकनीकी अधिकारियों की भी आवयकता है। इस प्रकार कुल 04 तकनीकी अधिकारियों की आवश्यकता है। तकनीकी अधिकारी की 01 अतिरिक्त पद हेतु दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में अनुमोदन प्रदान किया गया था।

समिति के उक्त निर्देशानुसार उ0प्र0 जल निगम तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रस्तावित की जा रही ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के प्राक्कलनों का परीक्षण हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय पर गठित तकनीकी प्रकोष्ठ हेतु दि0 01.01.2015 से दि0 31.12.2015 तक एक वर्ष की अवधि के लिए रू0 37.524 लाख की कार्ययोजना पर दि0 28.01.2015 एवं दि0 14.07.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था।

अवगत कराना है कि गत एक वर्ष में तकनीकी समिति की कुल 13 बैठको में रू0 3387.52 करोड़ अनुमानित लागत की 1679 योजनाओं को अनुमोदित किया गया है। उक्त परिपेक्ष्य में दि0 01.01.2016 से 31.12.2016 तक एक वर्ष की अवधि हेतु तकनीकी प्रकोष्ठ में नियोजित कर्मियों के मानदेय, यात्रा व्यय तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यो हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सपोर्ट मद के अर्न्तगत निम्नानुसार प्रस्ताव किया जा रहा है :–

1. अनुबन्ध के आधार 4 सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारियों को उनके द्वारा अंतिम आहरित वेतन तथा पेंशन के अन्तर के बराबर लगभग रू0 70000.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय हेतु कुल रू0 33.60 लाख।
2. तकनीकी समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु रू0 12000.00 प्रतिमाह (सर्विस चार्ज तथा सर्विस टैक्स अतिरिक्त) की दर से मानदेय हेतु कुल रू0 1.71 लाख।
3. तकनीकी समिति में अटेन्डेन्ट हेतु रू0 6000.00 प्रतिमाह (सर्विस चार्ज तथा सर्विस टैक्स अतिरिक्त) की दर से मानदेय हेतु कुल रू0 0.85 लाख।
4. तकनीकी प्रकोष्ठ के अधिकारियों के यात्रा भत्ते हेतु कुल रू0 1.68 लाख तथा यात्रा व्यय हेतु कुल रू0 4.80 लाख।
5. अप्रेजल/तकनीकी समिति की विभिन्न बैठकों हेतु सूक्ष्म जलपान/वर्किंग लन्च की व्यवस्था हेतु कुल रू0 0.96 लाख।
6. तकनीकी प्रकोष्ठ के स्टेशनरी, कम्प्यूटर के कन्ज्यूमेबल इत्यादि हेतु कुल रू0 0.72 लाख।

उक्तानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सहायक गतिविधियां) के अर्न्तगत तकनीकी प्रकोष्ठ के संचालन हेतु कुल रू0 44.322 लाख की कार्य–योजना राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु संलग्नक कर प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सहायक गतिविधियाँ) के अन्तर्गत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु गठित तकनीकी समिति के सहयोग हेतु स्थापित तकनीकी प्रकोष्ठ हेतु कार्ययोजना, रू0 44.322 लाख के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

Cost Estimate for

Establishment of Technical Cell at U.P.Jal Nigam head quarter for appraisal of NRDWP Projects Under NRDWP-Support activities

(From 01.01.2016 to 31.12.2016)

Abstract of Cost

Sl.	Description	Nos/ Qty	Duration	Rate	Amount
1	Technical officers for appraisal of projects under different components of NRDWP.(Monthly emoluments equivalent to difference of pension last pay drawn and pension approximately @ Rs. 65000.00/pm)	4	12	70000.00	3360000.00
2	Data Entry Operator for assisttance to Technical Cell @ Rs. 12000.00/pm+ 5% Service Charges+ 13.6 % Service Tax.	1	12	14232.00	170784.00
3	Office Attendant for assisttance to Technical Cell @ Rs. 6000.00/pm+ 5% Service Charges+ 13.6 % Service Tax.	1	12	7116.00	85392.00
4	Travelling allowance to Technical Officers, admissible as per Govt rules.(approx 5% of emoluments at item no. 1)	Job		5% of Sl.-1	168000.00
5	Vehicle for Travel Support to technical officers for Field visit to project sites, as and when required.	1	12	40000.00	480000.00
6	Expenses on conduct of Appraisal /Technical Committee Meeting @ Rs. 8000.00/pm	Job	12	8000.00	96000.00
7	Stationary , computer/ printer consumables etc @ Rs. 5000.00/pm	Job	12	6000.00	72000.00
	Total		**Rs**		**4432176.00**
	SAY		**Rs**	**44.322**	**Lakh**

एजेण्डा बिन्दु संख्या : 23

विश्व बैंक, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से वित्त पोषित प्रदेश के 12 पूर्वी जनपदों में संचालित की जा रही योजना के कियान्वयन हेतु बैच–2 में प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के अनुमोदन का प्रस्ताव।

प्रदेश के 12 जनपदों में ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना संचालित की जा रही है। प्रथम बैच के अन्तर्गत इनमें से 09 जनपदों में 13 एम0वी0एस0 एवं 220 एस0वी0एस0 योजनायें राज्य योजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है जिनकी निविदां आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है। जिन योजनाओं की निविदायें स्वीकृत हो चुकी है, उनमें निर्माण प्रारम्भ हो गया/रहा है।

बैच–1 की योजनाओं में उपरोक्त कार्यवाही के साथ बैच–2 की योजनाओं हेतु जनपद एवं ग्राम पंचायतों के चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है।

शासन के शासनादेश संख्या 887/ अड़तिस–5–2015–27 सम/2012 दिनांक 28.07. 2015 द्वारा वाराणसी और फतेहपुर को विश्व बैंक परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस श्रेणी के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित जनपद बलिया, गाजीपुर, इलाहाबाद, वाराणसी एवं फतेहपुर की ग्राम पंचायतों को बैच–2 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

बैच–2 के लिये ग्राम पंचायतों का चयन निम्नलिखित मानको पर किया गया है :

1. बैच–1 के अन्तर्गत 4 असंतृप्त ग्राम पंचायतों के छूटे हुये ग्रामों/बस्तियों (कुशीनगर–1 एवं बहराइच–3) को बैच–2 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
2. बैच–1 के अन्तर्गत सहयोगी संस्थाओं हेतु निश्चित किये गये क्लस्टरों में 09 ग्राम पंचायतों कीDPR बैच–1 में नही बन पायी परन्तु वहां पर जागरूकता अभियांन सहयोगी संस्थाओं द्वारा करा लिया गया है। परियोजना की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये ऐसी ग्राम पंचायतों (7 इलाहाबाद, 1 गाजीपुर, व 1 देवरिया) को बैच–2 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
3. जनपद सोनभद्र परियोजना के जनपदों मे था परन्तु योजना की Per capita Cost अधिक होने के कारण इसे बैच–1 में सम्मिलित नही किया जा सका था। इस जनपद की 2 बड़ी बहुल ग्राम योजनाएं (LMVS) (22 ग्राम पंचायतों की 91 बस्तियां) सतही श्रोत पर आधारितसम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
4. भारत सरकार से गंगा नदी के किनारे की पंचायतों को बैच–1 में सम्मिलित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये थे परन्तु तब तक बैच–1 की सभी DPR स्वीकृत हो चुकी थी इसलिये इसे बैच–2 में प्रस्तावित किया जा रहा है।
5. बैच–2 में गंगा नदी के किनारे बनी पंचायतों में जहां पूर्व से योजना संचालित है परन्तु उनमें अच्छादित संपूर्ण क्षेत्र वर्तमान में पाइप योजना से लाभान्वित नही हो रहे है। ऐसी

योजनायें अपना जीवन काल (30 वर्ष) पूर्ण कर चुकी है तथा वर्तमान में बहुत सीमित क्षेत्र मे जलापूर्ति कर पा रही है। ऐसी योजनाओं के पुर्णगठन/जीर्णोद्धार को किया जाना बैच–2 में प्रस्तावित है।

उक्त मानको के आधार पर उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त 346 ग्राम पंचायतों को बैच–2 में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप कुल 1495 बस्तियां जिनकी वर्तमान जनसंख्या 1273732 है, लाभान्वित हो सकेगी।

कृपया उक्त मानको के आधार पर चयनित 346 ग्राम पंचायतों (सूची संलग्न) को बैच–2 में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव SLSSC के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विश्व बैंक, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से वित्त पोषित प्रदेश के 12 पूर्वी जनपदों में संचालित की जा रही योजना के कियान्वयन हेतु बैच–2 में प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गयाः–

- **योजनाओं से सम्बन्धित चयनित ग्रामों की सूची पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
- **भारत सरकार से उक्त चयनित ग्रामों की सूची का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही प्राक्कलन पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।**

The proposal of PWS Schemes for World Bank Project : Batch-II

संलग्नक–1

Sl.No.	Name of District	No. of Gram Panchayat near Ganga River	No. of PWS existing & Under Constructi ons	No. of existing PWS which need Renovation	No. of extra G.P. (if any) to be covered by PWS under Batch-II (Near Ganga)	No. of extra G.P. (if any) to be covered by PWS under Batch-II (Away Ganga)	No. of G.P. Propose d Under Batch-II (col 3-4+5+6)	No. Of Schemes Proposed Under Batch-II	No. of Habitation	Census Population 2011	Population on 2018	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bahraich		-	-	-	3	3 (part)		21	2500	2875.00	Left in Batch -I & DPR Prepared for Batch-II
2	Kushinagar		-	-	-	1	1 (part)		1	500	575.00	Left in Batch -I & DPR Prepared for Batch-II
3	Deoria					1	1 (part)		1	3355	3858.25	
4	Sonabhdra		-	-	-	22	22	2	91	80537	92617.55	Schemes Under Preparation
5	Allahabad	121	12		4	7	120	120	533	372374	428230.10	
6	Fatehpur	40	3		3		40	40	159	86303	99248.45	
7	Varanasi	41	27	19	6		39	10	196	126703	145708.45	
8	Ballia	41	24	1	6	1	25	21	94	82918	95355.70	
9	Ghazipur	94	29	20	15		100	100	398	352403	405263.45	
	TOTAL	**337**	**95**	**40**	**34**	**35**	**346**	**293**	**1494**	**1107593**	**1273731.95**	

सी0यू0जी0 नं0–9473943005
दूरभाष: 0522–2201286
फैक्स : 0522–2231517

उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालयः 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक : 368/W – 29 / 160 दिनांक : /07/2015

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– विश्व बैंक सहायतित "नीर निर्मल परियोजना" के बैच–2 में पाइप पेयजल योजनाओं हेतु प्रस्तावित ग्रामों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त संदर्भ में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विश्व बैंक सहायतित "नीर निर्मल परियोजना" के बैच–2 में जनपदवार प्रस्तावित पाइप पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ग्राम पंचायतों/ग्रामों की संख्या निम्नानुसार अवगत कराई जानी है।

Sl.No.	Name of District	No. of G.P. Proposed Under Batch-II	No. Of Schemes Proposed Under Batch-II	No. of Habitation	Census Population 2011	Anticipated Base Year Population 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Bahraich	3 (part)	3	21	2500	2875
2	Kushinagar	1 (part)	1	1	500	575
3	Deoria	1 (part)	1	1	3355	3858
4	Sonabhdra	22	2	91	80537	92618
5	Allahabad	120	120	533	372374	428230
6	Fatehpur	40	40	159	86303	99248
7	Varanasi	39	10	196	126703	145708
8	Ballia	25	21	94	82918	95356
9	Ghazipur	100	100	398	352403	405263
	TOTAL	346	298	1494	1107593	1273732

उपरोक्त ग्राम पंचायतों की संख्या का जनपदवार विस्तृत विवरण (संलग्नक–1) एवं जनपदवार ग्रामों की सूची (संलग्नक–2) संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय
31.07.15
(चित्र कुमार त्यागी)
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ए0के0 श्रीवास्तव, तकनीकी सह–प्रोक्योरमेन्ट सलाहकार, राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को उक्त संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (इलाहाबाद/गोरखपुर/फैजाबाद/वाराणसी क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद/गोरखपुर/फैजाबाद/वाराणसी को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि बैच–।। की योजनाओं का डी0पी0आर0 विरचन कार्य निर्धारित लक्ष्यानुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

Amar_Singh_01.07.2015

-114-

एजेण्डा बिन्दु संख्याः 24

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रचार–प्रसार हेतु सूचीबद्ध स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से जे0ई0/ए0ई0एस0 एवं जल गुणवत्ता प्रभावित जनपदों में निर्धारित आई0ई0सी0 गतिविधियों के संचालन हेतु प्रस्ताव।

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2014 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अर्न्तगत निम्न गतिविधियों का आयोजन सूचीबद्ध कर स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से कराने पर स्वीकृति प्रदान की गई है **(संलग्नक–1)** :–

क0सं0	गतिविधियॉ
1.	मण्डल/जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन तथा विकासखण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी सेमिनार–कार्यशाला का आयोजन।
2.	जनपद की सभी ग्राम पंचायतों के समस्त प्राथमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता क्लब का गठन एवं सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन।
3.	जनपद की सभी ग्राम पंचायतों के समस्त प्राथमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में निबन्ध एंव आर्ट प्रतियोगिता कार्यक्रम।
4.	जनपद की समस्त ग्राम पंचायत स्तर के संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम।
5.	जनपद के समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल एवं स्वच्छता मेले का आयोजन।
6.	जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में दो सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता सम्बन्धी कल्चरल एक्टिविटी प्रोग्राम।
7.	जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक एंव अभिमुखीकरण कार्यक्रम।
8.	जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रत्येक मजरे में 05 पेयजल स्रोतों की जॉच तथा स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम उपरान्त अन्तर वैयक्तिक संवाद से व्यवहार परिवर्तन कराना।
9.	जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य एंव कल्याण समिति की बैठक एंव अभिमुखीकरण कार्यक्रम।
10.	जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म प्रदर्शन/वीडियो–शो।
11.	जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के समस्त सार्वजनिक स्थानों (यथा पंचायत भवन, प्राथमिक पाठशाला, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी वॉल राइटिंग।
12.	जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य एंव सफाई हेतु विभिन्न रंगो के माध्यम से सामाजिक मानचित्रण द्वारा सोशल मैपिंग कार्यक्रम

तद्क्रम में ही अवगत कराना है कि दिनांक 28.01.2015 को सम्पन्न राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा पेयजल योजनाओं से संबंधित प्रचार–प्रसार का कार्य जनपद स्तर पर सूचीबद्ध संस्थाओं से कराये जाने हेतु कुल धनराशि **रू0 44.75 करोड़** के अनुमानित व्यय के प्रस्ताव पर निम्न प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है **(संलग्नक–2)** :–

- जन जागरूकता की गतिविधियों में जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये।

- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी चयनित सवयंसेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के क्रेडेन्सियल्स के सत्यापन के उपरान्त ही कार्य कराया जाये।
- इस मद में वर्ष 2014–15 में कम से कम रू0 20.00 करोड़ का व्यय अवष्य सुनिष्चित किया जाये।

समिति द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के अनुपालन में 05 सूचीबद्ध स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से कुल 15 जनपदों में उक्तानुसार गतिविधियों के आयोजन पर रू0 3096.27 लाख की धनराशि व्यय कर ली गयी है।

क0 सं0	संस्था का नाम	जनपद का नाम	संस्था को भुगतान की गयी धनराशि (रू0 लाख में)	टिप्पणी
1	विंग्स, लखनऊ	सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, बाराबंकी, सन्त कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया गाजीपुर, प्रतापगढ़ व सोनभद्र	**2776.1** –	कार्य संचालित किया जा रहा है।
2	सोसाइटी फार कम्प्यूटर एजूकेशन एन्ड डेवलेपमेन्ट इन रूरल एरिया, लखनऊ	कन्नौज	–	कार्य संतोष जनक नहीं पाया गया। स्पष्टीकरण मांगा गया है।
3	अभिनव, मुजफ्फरनगर	सहारनपुर	**82.70**	
4	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, हरदोई	शाहजहांपुर	**116.95**	
5	स्वजन शिक्षण संस्थान, लखनऊ	उन्नाव	**120.47**	

उल्लेखनीय है कि गत वित्तीय वर्ष 2015–16 का ओपनिंग बैलेंस रू0 64.95 करोड़ था।

तथ्यगत संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त जे0ई0/ए0ई0एस0 एवं जल गुणवत्ता प्रभावित जनपदों में बीमारियों के seasonal outburst के दृष्टिगत् प्रभावित जनपदों में संबंधित मुद्दों पर जन–जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों की सतत् आवष्यकता है। इस संबंध में श्री दिनेश चन्द, अपर सलाहकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र–ADDL.ADV/PS दिनांक 23 जुलाई 2015 **(संलग्नक–3)** के माध्यम से जे0ई0/ए0ई0एस0 एवं जल गुणवत्ता प्रभावित 16 जनपदों (बस्ती, गोण्डा, बहराइच, हरदोई, कानपुर देहात, रायबरेली, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, फैजाबाद, लखीमपुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर एवं अम्बेडकर नगर) में प्रचार–प्रसार गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किये जाने हेतु निर्देष दिये है। विषय की गंभीरता के दृष्टिगत श्री चन्द ने अपने पत्र–W-11012/01/2014-Water-II दिनांक 17 दिसम्बर 2015 **(संलग्नक–4)** के माध्यम से उक्त प्रभावित **16** जनपदों में प्रचार–प्रसार गतिविधियों को अविलम्ब कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त के कम में अवगत करना है कि 03 जनपदों (गाजीपुर, सोनभद्र एवं प्रतापगढ़) में 09 गतिविधियों का संचालन प्रारम्भ कराया जा चुका है। अवशेष 13 जनपदों (बस्ती, गोण्डा, बहराइच, हरदोई, कानपुर देहात, रायबरेली, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, फैजाबाद, लखीमपुर, जौनपुर एवं

अम्बेडकर नगर) में 12 गतिविधियों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त 13 जनपदों में निर्धारित 12 आई0ई0सी0 गतिविधियों के संचालन पर प्रति ग्राम पंचायत रू0 47,820.00/– है, जिसमें आंगनवाडी केन्द्र पर प्रति ग्राम पंचायत दो कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस प्रकार उपरोक्त 13 जनपदों की कुल 12068 ग्राम पंचायतों में 11 ग्राम पंचायत स्तरीय गतिविधि व एक जनपद स्तरीय कार्यषाला (दर रू0 29,800.00/– प्रति कार्यषाला) का आयोजन प्रस्तावित है, जिस पर कुल व्यय रू0 **57,74,79,160.00** (रू0 सत्तावन करोड़, चौहत्तर लाख, उन्यासी हजार, एक सौ साठ मात्र) संभावित है।

उपरोक्त के संदर्भ में यह भी संज्ञान में लाना है कि एस0एल0एस0एस0सी0 दिनांक 28.08.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित सूचीबद्ध संस्थाओं को आई0ई0सी0 गतिविधियों के संचालन हेतु निम्नवत् जनपद आवंटित किये गये थे :–

कसं	संस्था का नाम	आबंटित जनपद
1	विंग्स, लखनऊ	आजमगढ़, कुशीनगर, बलिया, बलरामपुर, महराजगंज, बस्ती, मऊ, बहराईच, देवरिया, सन्त कबीर नगर, गोण्डा, गोरखपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, सीतापुर, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, फैजाबाद, मुरादाबाद, अमरोहा व बाराबंकी। (कुल 25 जनपद)
2	सौरभ सेवा संस्थान, लखनऊ	जौनपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, चन्दौली, अम्बेडकर नगर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, सोनभद्र, भदोही (सन्त रविदास नगर), मथुरा, इटावा, फतेहपुर व लखीमपुर। (कुल 14 जनपद)
3	सोसाइटी फार कम्प्यूटर एजूकेशन एन्ड डेवलेपमेन्ट इन रूरल एरिया, लखनऊ	एटा, हाथरस, कन्नौज, चित्रकूट व ललितपुर। (कुल 05 जनपद)
4	अभिनव, मुजफ्फरनगर	मुज्जफरनगर, शामली, बिजनौर व सहारनपुर। (कुल 04 जनपद)
5	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, हरदोई	शाहजहांपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कासगंज, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, झॉसी, महोबा व हमीरपुर। (कुल 10 जनपद)
6	स्वजन शिक्षण संस्थान, लखनऊ	इलाहबाद, अमेठी, बांदा, बरेली, बदायूँ, बुलन्दशहर, फर्रूखाबाद, जालौन, पीलीभीत, रामपुर, उन्नाव व वाराणसी। (कुल 12 जनपद)
7	प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ	लखनऊ, बागपत, औरैया, मैनपुरी व सम्भल। (कुल 05 जनपद)

प्रथम चरण हेतु चयनित जनपद :–

क0 सं0	संस्थाओं के नाम	जनपद (ग्राम पंचायतों की संख्या)
1	विंग्स, लखनऊ	सिद्धार्थनगर (1014), बलिया (834), गोरखपुर (1235), गौतमबुद्ध नगर (264), बाराबंकी (1033), सन्त कबीर नगर (647), कुशीनगर (966) व देवरिया (1021)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 7014)
2	सौरभ सेवा संस्थान, लखनऊ	गाजीपुर (1046), प्रतापगढ़ (1106) व सोनभद्र (490)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 2642)
3	सोसाइटी फार कम्प्यूटर एजूकेशन एन्ड डेवलेपमेन्ट इन रूरल एरिया, लखनऊ	एटा (516) व कन्नौज (449)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 965)

4	अभिनव, मुजफ्फरनगर	सहारनपुर (789) व शामली (230)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 1019)
5	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, हरदोई	शाहजहांपुर (950) व अलीगढ़ (858)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 1808)
6	स्वजन शिक्षण संस्थान, लखनऊ	इलाहबाद (1448) व उन्नाव (955)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 2403)
7	प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ	औरैया (456) व मैनपुरी (516)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 972)

उक्त 07 स्वंयसेवी संस्थाओं में से सौरभ सेवा संस्थान, लखनऊ द्वारा गतिविधियों के संचालन हेतु अनिच्छा प्रकट करने एवं प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के विरूद्ध गबन से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उन्हें संबंधित कार्यादेश जारी नहीं किया गया। इस प्रकार मात्र 05 संस्थाओं द्वारा ही निर्धारित गतिविधियों का संचालन किया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी समिति के संज्ञान में लाना है कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिन 13 जनपदों में आई0ई0सी0 गतिविधियों का संचालन प्रस्तावित है, उनमें से 10 जनपद संस्था विंग्स के नाम पर व 03 जनपद संस्था "सौरभ सेवा संस्थान" के नाम पर पूर्व में ही आवंटित है। सौरभ सेवा संस्थान को पूर्व आवंटित 03 जनपदों सोनभद्र, प्रतापगढ़ एवं गाजीपुर का कार्य अधिशासी निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त संस्था "विंग्स" द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आगामी गतिविधियों के संचालन हेतु जनपदों एवं संस्थाओं के चयन पर समिति से आवश्यक निर्णय प्राप्त किया जाना भी प्रस्तावित है।

तथ्यगत प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के आई0एम0आई0एस0 के अनुसार प्रदेष में जल गुणवत्ता प्रभावित कुल 19 जनपद (आगरा, इलाहाबाद, बलिया, एटा, फर्रूखाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हापुड़, जालौन, झॉसी, कानपुर देहात, खीरी, महोबा, मेरठ, रायबेरली, सोनभद्र, उन्नाव, सहारनपुर एवं संत कबीरनगर) **(संलग्नक–5)** हैं। उक्त 19 जनपदों में से 07 जनपदों में प्रथम चरण में आई0ई0सी0/प्रचार–प्रसार की गतिविधियां संचालित की जा चुकी है तथा 03 जनपदों (रायबरेली, कानपुर देहात व खीरी) में भारत सरकार के निर्देषानुसार कार्य कराया जाना है। इस प्रकार जल गुणवत्ता प्रभावित कुल 09 जनपद अवशेष हैं। इस प्रकार उपरोक्त 19 जनपदों के सापेक्ष अवशेष 09 जनपदों (आगरा, इलाहाबाद, एटा, फर्रूखाबाद, हापुड़, जालौन, झॉसी, महोबा व मेरठ) में 11 ग्राम पंचायत स्तरीय गतिविधियों के तथा 01 जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर कुल रू0 **26,23,69,620.00** (रू0 छब्बीस करोड़, तेईस लाख, उन्हत्तर हजार छः सौ बीस मात्र) का व्यय संभावित है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित बुन्देलखण्ड (बांदा, झॉसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा व जालौन) एवं विंध्य क्षेत्र (मिर्जापुर, चंदौली व सोनभद्र) के कुल 10 जनपदों का अधिकांश भाग पठारी है, जहां भूगर्भ जल की उपलब्धता अत्यन्त दुष्कर है। राज्य सरकार द्वारा सुखोन्मुख क्षेत्र के रूप में घोषित इन ग्रामीण अंचलों में सुरक्षित पेयजल की निरन्तर आपूर्ति अत्यन्त चुनौती पूर्ण है। अतः इन क्षेत्र में सघन प्रचार–प्रसार की नितान्त आवश्यकता है। उक्त क्षेत्र पेयजल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता दोनों से ही प्रभावित है। बुन्देलखण्ड एवं विंध्य के कुल 10 जनपदों (बांदा, झॉसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन मिर्जापुर, चंदौली व सोनभद्र) में से जनपद सोनभद्र में संबंधित आई0ई0सी0 गतिवधियां संचालित की जा रही है तथा 03 जनपदों यथा झॉसी, महोबा व जालौन में जलगुणवत्ता प्रभावित जनपद होने के कारण पूर्व में ही इसका उल्लेख किया गया है। इन तीन जनपदों (झॉसी, महोबा व जालौन) में संबंधित 12 आई0ई0सी0 गतिविधियों

के संचालन पर कुल रू0 6,09,64,260.00 (रू0 छः करोड़, नौ लाख, चौसठ हजार, दो सौ साठ मात्र) का व्यय संभावित है, जिसका उल्लेख पूर्व तालिका में किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 10 जनपदों में से शेष 06 जनपदों (मिर्जापुर, चन्दौली, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर तथा ललितपुर) में प्रचार–प्रसार की कुल 12 गतिविधियों के आयोजन पर कुल रू0 14,01,47,940.00 (रू0 चौदह करोड़, एक लाख, सैंतालिस हजार नौ सौ चालीस मात्र) का व्यय सम्भावित है।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 13 जनपदों में 12 आई0ई0सी0 गतिविधियों के आयोजन, तथा आयोजन पर आने वाले सम्भावित व्यय रू0 **57,74,79,160.00** (रू0 सत्तावन करोड़, चौहत्तर लाख, उन्यासी हजार, एक सौ साठ मात्र) एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के आई0एम0आई0एस0 के डाटा के आधार पर जल गुणवत्ता प्रभावित 19 जनपदों में से अवशेष 09 जनपदों में 12 आई0ई0सी0 गतिविधियों के आयोजन, तथा आयोजन पर आने वाले सम्भावित व्यय रू0 **26,23,69,620.00** (रू0 छब्बीस करोड़, तेईस लाख, उन्हत्तर हजार छः सौ बीस मात्र) एवं बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र के कुल 10 जनपदों (बांदा, झॉसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन मिर्जापुर, चंदौली व सोनभद्र) में से उक्त 06 जनपदों (मिर्जापुर, चन्दौली, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर तथा ललितपुर) में 12 आई0ई0सी0 गतिविधियों के आयोजन, तथा आयोजन पर आने वाले सम्भावित व्यय रू0 **14,01,47,940.00** (रू0 चौदह करोड़, एक लाख, सैंतालिस हजार नौ सौ चालीस मात्र), यथा कुल संभावित धनराशि रु0 **97,99,96,720.00** (रू0 सत्तान्नवे करोड़, निन्यानवे लाख, छियान्बे हजार सात सौ बीस मात्र) के व्यय पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रचार–प्रसार हेतु सूचीबद्ध स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित जनपद सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोण्डा, रायबरेली, आजमगढ़, बहराइच, महाराजगंज, हरदोई, मऊ, जौनपुर एवं अम्बेडकर नगर एवं बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में धनराशि रु0 20.00 करोड़ की सीमा तक प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जाए। सम्पादित कार्यो की सत्यापन रिपोर्ट सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भी प्राप्त कर ली जाए।

संलग्नक 1

संलग्नक-(1)

प्रदेश के ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु दिनांक 28.08.2014 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक का कार्यवृत्त

8/9/14

उपस्थितिः– संलग्न सूची के अनुसार।

बिन्दु संख्या–01

दिनांक 27.06.2014 की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–02

गत बैठक दिनांक 25.05.2014 की अनुपालन आख्या की स्थिति नोट की गई।

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 27.06.2014 की अनुपालन आख्या की समीक्षा करते हुये समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध धनराशि की समीक्षा करते हुये प्रमुख सचिव द्वारा यह निर्देश दिया गया कि उ0प्र0 जल निगम को विभिन्न मदों जैसे कवरेज, क्वॉलिटी अफेक्टेड आदि के अन्तर्गत केवल उतनी ही योजनायें प्रस्तावित की जानी चाहियें, जिन्हें धनराशि की उपलब्धता के आधार पर क्रियान्वित किया जा सके। विशेषकर कवरेज मद के अन्तर्गत उतनी ही योजनायें प्रस्तावित की जायें, जितनी योजनाओं के लिये धनराशि उपलब्ध हो।
2. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसे अवशेष ग्राम, जिनकी जनसंख्या 10000 या उससे अधिक हो, के लिये पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।
3. समुदाय की सहभागिता पर आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि समुदाय द्वारा समय से सामुदायिक अंशदान जमा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ऐसी योजनाओं का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। इस बिन्दु पर राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि यदि पाइप पेयजल योजना हेतु धनराशि अवमुक्त होने के 15 दिनों के अंदर सामुदायिक अंशदान जमा

178

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या:– 3

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जल गुणवत्ता तथा जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित जनपदों में इनसे बचाव व रोकथाम हेतु प्रचार–प्रसार हेतु स्वंय सेवी संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के सम्बन्ध में।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0ई0/ए0ई0एस0 बीमारी से प्रभावित जनपदों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं अन्य कार्यों की दिनांक 5 जून, 2014 को की गयी प्रगति की समीक्षा के अवसर पर संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रभावित जनपदों में सघन जागरुकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिये गए। साथ ही जल गुणवत्ता से प्रभावित जनपदों में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराते हुए, जल गुणवत्ता से सम्बन्धित मुद्दों पर जन जागरुकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिये गये।

प्रदेश में दूषित पेयजल स्रोतों, छिछले हैण्डपम्पों के प्रयोग तथा जल भराव के कारण मच्छर के लारवा पनपने एवं गन्दगी इत्यादि के कारण कुल 20 जनपदों (आजमगढ़, कुशीनगर, बलिया, बलरामपुर, महराजगंज, बस्ती, मऊ, बहराइच, देवरिया, सन्त कबीर नगर, गोण्डा, गोरखपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, हरदोई, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सहारनपुर व सीतापुर) में मस्तिष्क ज्वर की समस्या गम्भीर रूप से व्याप्त है।

प्रदेश में फ्लोराइड एवं आर्सेनिक से प्रभावित क्रमशः 44 जनपदों (आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बाँदा, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, झाँसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर–खीरी, ललितपुर, लखनऊ, हाथरस, महराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुज्जफरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहाँपुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी) तथा 07 जनपदों (बलिया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोरखपुर, चन्दौली, गाजीपुर तथा बरेली) को चिन्हित किया गया है। जल गुणवत्ता प्रभावित इन जनपदों में फ्लोराइड एवं आर्सेनिक युक्त पेयजल उपयोग करने से जन–मानस को फ्लोरोसिस एवं आर्सेनिकोसिस नामक बीमारी होने की सम्भावना होती है। आर्सेनिक/फ्लोराइड युक्त पेयजल का उपयोग जानकारी के अभाव में जन–मानस द्वारा खाना बनाने एवं पीने में किया जा रहा है। आर्सेनिक/फ्लोराइड रिमूवल यूनिट के उपयोग तथा रख–रखाव सम्बन्धी जानकारी के अभाव में जनमानस द्वारा इसका उपयोग तथा रख–रखाव भी नहीं किया जा रहा है।

प्रदेश के जल गुणवत्ता तथा जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित जनपदों में चरणबद्ध रूप से अनुभवी स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से जनपद, विकासखण्ड एवं सभी ग्राम पंचायतों में

प्रस्ताव है कि मा0 राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति कृपया जन–जागरूकता हेतु निर्धारित गतिविधियों का आयोजन सूचीबद्ध स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से कराने पर अनुमोदन देना चाहें।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अर्न्तगत जल गुणवत्ता तथा जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित जनपदों में इनसे बचाव व रोकथाम हेतु प्रचार–प्रसार हेतु स्वंय सेवी संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया:–

- **विश्व बैंक परियोजना वाले 10 जनपदों में विश्व बैंक परियोजना में कार्यरत स्वंयसेवी संस्थाओं से ही प्रस्तावित कार्य कराया जाये।**
- **शेष जनपदों में सूचीबद्ध स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रस्तावित कार्य कराया जाये।**

तथा नई रोशनी के अन्तर्गत किये गये पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यो/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अवगत कराया गया।

4. **अभिनव, मुजफ्फरनगर** :– संस्था द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने संस्थागत संरचना एवं स्वजलधारा कार्यक्रम एवं संस्था द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत किये गये आई0ई0सी0 कार्यक्रमों से अवगत कराया गया।

5. **सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, हरदोई** :– संस्था द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने संस्थागत संरचना एवं बी0आर0जी0एफ0, निर्मल भारत अभियान, नाबार्ड तथा कापार्ट के अन्तर्गत किये गये प्रशिक्षण एवं आई0ई0सी0 कार्यों से अवगत कराया गया।

6. **स्वजन शिक्षण संस्थान, लखनऊ** :– संस्था द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने संस्थागत संरचना एवं बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आंगनवाणी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण से अवगत कराया गया।

7. **प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ** :– संस्था द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने संस्थागत संरचना एवं स्वजलधारा, बी0आर0जी0एफ0 तथा नई रोशनी के अन्तर्गत किये गये कार्यों से अवगत कराया गया।

उपरोक्त के कम में सूचीबद्ध संस्थाओं को उनके अनुभव, कार्य क्षमता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपलब्ध मानव संसाधन तथा संस्थाओं द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर विषयगत कार्य हेतु उन्हें निम्नानुसार जनपदों का आबंटन किया गया है :–

क0सं0	संस्थाओं के नाम	आबंटन हेतु प्रस्तावित जनपद
1	विंग्स, लखनऊ	आजमगढ़, कुशीनगर, बलिया, बलरामपुर, महराजगंज, बस्ती, मऊ, बहराईच, देवरिया, सन्त कबीर नगर, गोण्डा, गोरखपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, सीतापुर, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, फैजाबाद, मुरादाबाद, अमरोहा व बाराबंकी। (कुल 25 जनपद)
2	सौरभ सेवा संस्थान, लखनऊ	जौनपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, चन्दौली, अम्बेडकर नगर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, सोनभद्र, भदोही (सन्त रविदास नगर), मथुरा, इटावा, फतेहपुर व लखीमपुर। (कुल 14 जनपद)
3	सोसाइटी फार कम्प्यूटर एजूकेशन एन्ड डेवलेपमेन्ट इन रूरल एरिया, लखनऊ	एटा, हाथरस, कन्नौज, चित्रकूट व ललितपुर। (कुल 05 जनपद)
4	अभिनव, मुजफ्फरनगर	मुज्जफरनगर, शामली, बिजनौर व सहारनपुर। (कुल 04 जनपद)
5	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान,	शाहजहांपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कासगंज,

	हरदोई	गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, झाँसी, महोबा व हमीरपुर। (कुल 10 जनपद)
6	स्वजन शिक्षण संस्थान, लखनऊ	इलाहबाद, अमेठी, बांदा, बरेली, बदायूँ, बुलन्दशहर, फर्रूखाबाद, जालौन, पीलीभीत, रामपुर, उन्नाव व वाराणसी। (कुल 12 जनपद)
7	प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ	लखनऊ, बागपत, औरैया, मैनपुरी व सम्भल। (कुल 05 जनपद)

प्रथम चरण में गतिविधियों की तालिका के क्रमांक 1, 4 6, 7, 8, 10 व 11 पर अंकित गतिविधियों को संस्थाओं के माध्यम से निम्नवत् जनपदों में संचालित कराया जाना है :–

क0सं0	संस्थाओं के नाम	प्रथम चरण हेतु प्रस्तावित जनपद (ग्राम पंचायतों की संख्या)
1	विंग्स, लखनऊ	सिद्धार्थनगर (1014), बलिया (834), गोरखपुर (1235), गौतमबुद्ध नगर (264), बाराबंकी (1033), सन्त कबीर नगर (647), कुशीनगर (966) व देवरिया (1021)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 7014)
2	सौरभ सेवा संस्थान, लखनऊ	गाजीपुर (1046), प्रतापगढ़ (1106) व सोनभद्र (490)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 2642)
3	सोसाइटी फार कम्प्यूटर एजूकेशन एन्ड डेवलेपमेन्ट इन रूरल एरिया, लखनऊ	एटा (516) व कन्नौज (449)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 965)
4	अभिनव, मुजफ्फरनगर	सहारनपुर (789) व शामली (230)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 1019)
5	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, हरदोई	शाहजहांपुर (950) व अलीगढ़ (858)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 1808)
6	स्वजन शिक्षण संस्थान, लखनऊ	इलाहबाद (1448) व उन्नाव (955)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 2403)
7	प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ	औरैया (456) व मैनपुरी (516)। (कुल ग्राम पंचायतों की संख्या = 972)

धन की उपलब्धता के अनुसार कम संख्या 01 से 12 तक ग्राम पंचायतों में संचालित की जाने वाली गतिविधियाँ घटायी–बढाई जा सकती हैं। उपरोक्तानुसार प्रथम चरण में जन–जागरूकता की सात गतिविधियों के आयोजन पर कुल रू0 44.75 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

विश्व बैंक द्वारा संचालित परियोजना के 09 जनपदों की 248 ग्राम पंचायतों में विश्व बैंक परियोजना के अर्न्तगत चयनित स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा ही प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जायेगा। उन 248 ग्राम पंचायतों में उपरोक्त उल्लिखित स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा प्रचार–प्रसार का कार्य नहीं कराया जायेगा, किन्तु उसके अतिरिक्त शेष अन्य समस्त ग्राम

भारत सरकार
Government of India
पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय
पर्यावरण भवन, बी-1 विंग, 8वीं, 9वीं एवं 12वीं मंजिल
सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110 003
Ministry of Drinking Water and Sanitation
Paryavaran Bhawan, B-1 Wing, 8th, 9th & 12th Floor,
C.G.O. Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 003

संलग्नक -3

No.ADDL.ADV/PS/2015

Dated the 23rd July, 2015

To

The Executive Director, WASSO
State Drinking Water and Sanitation Mission
(Rural Development Department)
Government of U.P.
Lucknow

Sir,

As you are aware that in eastern parts of your state during monsoon season, JEs/AEs cases are in rise and as usual every year it is occurring and resulting in number of deaths particularly of children. A review meeting on 21.7.2015 on water quality and related issue were conducted in the Ministry for the districts in aforesaid region. In last SLSSC the proposal for IEC activities was approved for implementation in various JEs/AEs and water quality affected districts viz. Basti, Gonda, Baraich, Hardori, Kanpurdehat, Raibarely, Sitapur, Srivasti, Bairampur Main, Faizabad, Lakhimpur, Khri, Sonbhadra, Pratapgarh, Gazipur, Jaunpur, Ambedkarnagar etc. A discussion was also held in this regard on 17.07.2015 in Lucknow with Director, WSSO and he was advised to monitor the implementation of the programme.

It is, therefore, requested that IEC activities may be implemented in aforesaid districts which are affected by JEs//AEs or /and Arsenic and Fluoride contamination through empanneled NGOs without delay. Further, it is also requested that the district coordinators may be instructed to keep the Executive Engineers, U.P. Jal Nigam of concerned districts in loop for effective and fruitful implementation.

Yours faithfully,

(Dr. Dinesh Chand)

11/02/2016

PRINTABLE FORMAT

संलग्नक -(5)

Ministry of Drinking Water & Sanitation
National Rural Drinking Water Programme

Format C17 A- No Of Quality Affected Habitations & Population As On 10/02/2016

Financial Year:-As On Date State:-UTTAR PRADESH District:-All District

S.No.	District	Contamination Wise Number Of Habitations & Population					
		Total Habs	Fluoride Habs	Arsenic Habs	Iron Habs	Salinity Habs	Nitrate Habs
1	AGRA	1	0	0	0	1	0
2	ALIGARH	0	0	0	0	0	0
3	ALLAHABAD	7	1	0	6	0	0
4	AMBEDKAR NAGAR	0	0	0	0	0	0
5	AMETHI	0	0	0	0	0	0
6	AURAIYA	0	0	0	0	0	0
7	AZAMGARH	0	0	0	0	0	0
8	BAGHPAT	0	0	0	0	0	0
9	BAHRAICH	0	0	0	0	0	0
10	BALLIA	12	0	12	0	0	0
11	BALRAMPUR	0	0	0	0	0	0
12	BANDA	0	0	0	0	0	0
13	BARABANKI	0	0	0	0	0	0
14	BAREILLY	0	0	0	0	0	0
15	BASTI	0	0	0	0	0	0
16	BIJNOR	0	0	0	0	0	0
17	BUDAUN	0	0	0	0	0	0
18	BULANDSHAHR	0	0	0	0	0	0
19	CHANDAULI	0	0	0	0	0	0
20	CHITRAKOOT	0	0	0	0	0	0
21	DEORIA	0	0	0	0	0	0
22	ETAH	4	2	0	2	0	0
23	ETAWAH	0	0	0	0	0	0
24	FAIZABAD	0	0	0	0	0	0
25	FARRUKHABAD	3	3	0	0	0	0
26	FATEHPUR	0	0	0	0	0	0
27	FIROZABAD	0	0	0	0	0	0
28	GAUTAM BUDDHA NAGAR	0	0	0	0	0	0
29	GHAZIABAD	0	0	0	0	0	0
30	GHAZIPUR	11	11	0	0	0	0
31	GONDA	0	0	0	0	0	0
32	GORAKHPUR	9	1	8	0	0	0
33	HAMIRPUR	0	0	0	0	0	0
34	HAPUR	17	5	0	11	0	1
35	HARDOI	0	0	0	0	0	0
36	JALAUN	1	0	0	1	0	0
37	JAUNPUR	0	0	0	0	0	0
38	JHANSI	11	11	0	0	0	0
39	JYOTIBA PHOOLE NAGAR	0	0	0	0	0	0
40	KANNAUJ	0	0	0	0	0	0
41	KANPUR DEHAT	5	5	0	0	0	0
42	KANPUR NAGAR	0	0	0	0	0	0
43	KASGANJ	0	0	0	0	0	0
44	KAUSHAMBI	0	0	0	0	0	0
45	KHERI	30	17	13	0	0	0
46	KUSHI NAGAR	0	0	0	0	0	0
47	LALITPUR	0	0	0	0	0	0
48	LUCKNOW	0	0	0	0	0	0
49	MAHAMAYA NAGAR	0	0	0	0	0	0
50	MAHARAJGANJ	0	0	0	0	0	0
51	MAHOBA	1	1	0	0	0	0
52	MAINPURI	0	0	0	0	0	0
53	MATHURA	0	0	0	0	0	0
54	MAU	0	0	0	0	0	0
55	MEERUT	1	0	0	1	0	0
56	MIRZAPUR	0	0	0	0	0	0
57	MORADABAD	0	0	0	0	0	0
58	MUZAFFARNAGAR	0	0	0	0	0	0
59	PILIBHIT	0	0	0	0	0	0
60	PRATAPGARH	0	0	0	0	0	0
61	RAE BARELI	238	62	0	8	167	1

एजेंडा बिन्दु संख्याः 25

"भारत में चिरन्तर आधार पर जलापूर्ति प्रबन्धन" विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला का लखनऊ में दिनांक 23 से 24.04.2016 तक आयोजन कराये जाने हेतु वित्तीय सहयोग।

अध्यक्ष, इण्डियन वॉटर वर्क्स एसोसिएशन, लखनऊ केन्द्र के पत्र दिनांक 09.02.2016 (संलग्नक–1) द्वारा दिनांक 23 से 24.04.2016 तक लखनऊ में "भारत में चिरन्तर आधार पर जलापूर्ति प्रबन्धन" विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कराये जाने का प्रस्ताव प्रेषित करते हुए मिशन की ओर से आयोजन में सहयोग दिये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त कार्यशाला में देश के विभिन्न स्थानों के अनुमानतः 200 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, इण्डियन वॉटर वर्क्स एसोसिएशन, लखनऊ केन्द्र के पत्र दिनांक 12.02.2016 (संलग्नक–2) द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त कार्यशाला के आयोजन हेतु रू0 10.00 लाख की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तावित कार्यशाला में देश के विभिन्न स्थानों से आये विशेषज्ञों द्वारा पेयजल गुणवत्ता की विभिन्न समस्याओं के निवारण एवं नवीन तकनीकी संयत्रों/प्रौद्योगिकी इत्यादि पर जानकारी उपलब्ध कराते हुए गहन परिचर्चा की जायेगी, जिसकी जलापूर्ति के सुधार में उपयोगिता के संबंध में प्रदेश में जलापूर्ति हेतु कार्यरत इंजीनियर्स को अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

मा0 समिति कृपया प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यशाला में मिशन द्वारा सह–प्रायोजक के रूप में रू0 10.00 लाख का वित्तीय सहयोग सहयोग मद से देने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

"भारत में चिरन्तर आधार पर जलापूर्ति प्रबन्धन" विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला का लखनऊ में दिनांक 23 से 24.04.2016 तक आयोजन कराये जाने हेतु रू0 10.00 लाख के **वित्तीय सहयोग पर समिति द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि**

- **कार्यशाला में ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर भी विस्तृत विचार किया जाए।**
- **गुणता प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए।**

INDIAN WATER WORKS ASSOCIATION
LUCKNOW CENTRE

दिनांक:- 12.02.2016

WSSO-SN. 6427

15 FEB 2016

Date.....

सेवा में,

श्री एन.के. सिंह,
आई.ए.एस.,
अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:- **National Seminar on sustainable water supply management in India organized by Indian Water Works Association (IWWA).**

महोदय,

कृपया एसोसिएशन के पत्रांक 09.02.16 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रस्तावित सेमिनार के संबंध में अवगत कराना है कि इस सेमिनार में पेयजल के संदर्भ में सस्टेनिबिलिटी, जल की गुणता, वितरण इत्यादि के संबंध में अनुभवी शिक्षाविदों, कन्सल्टेन्टों तथा वरिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा विचार रखे जाएंगे जिससे उच्च गुणता का जल उचित मात्रा में जन-जन को उपलब्ध कराये जाने हेतु रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर एसोसिएशन को आपके मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता होगी। इस सेमिनार में देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभागी भाग लेंगे। इस प्रकार की कार्यशालाओं के लिये अन्य राज्यों में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस वर्कशॉप के मद में रू. 10 लाख की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

भवदीय,
12/2/16.
(पी0के0 सिन्हा)
ऑनरेरी अध्यक्ष
लखनऊ सेन्टर।

INDIAN WATER WORKS ASSOCIATION
LUCKNOW CENTRE

WSSO-SN. 6426

15 FEB 2016

Dated 09.02.2016

Date.....

To,

Sri N.K. Singh, IAS
Executive Director
State water & Sanitation Mission
Rural Development-Department
U.P. Government, Lucknow.

Subject:- **National Seminar on Sustainable Water Supply management in India. organized by Indian Water Works Association (IWWA).**

Dear Sir,

It is to bring to your kind notice that objective of IWWA is to stimulate and promote the development of Science, Technology, Environment, Ecology and Social Sciences in managing the water, both fresh and waste water. It provides a common platform for the persons and organizations working in this sector to exchange views, share ideas, disseminate information and knowledge about new and appropriate technologies for improving and upgrading the services. IWWA organizes various activities like Annual Conventions at National level, National and International seminars and workshops at different places which offers exchange platform for new Technologies, Management methodologies, their uses and experiences etc. It has also associations with World's other similar Associations who also share their experiences and innovations.

A national workshop on captioned subject is being organized on 23 & 24 April at Lucknow. About 200 delegates from different part of country are expected to participate in the seminar. Ministry of Drinking Water & Sanitation GoI as well as state govt. have always been encouraging such type of seminars where water is main issue to be discussed.

I shall be obliged if the seminar is supported by your esteemed organsation. You are also requested to allow us to use your logo.

Thanking You.

With warm regards.

Your's faithfully

(Er. P.K.Sinha)
Chairman,
Lucknow Centre.

संलग्नक - 1

सत्यब्रत साहु, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
Satyabrata Sahu, I.A.S.
Joint Secretary
संख्या...../पीएसआरडी/2015

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
B-2 Wing, 4th Floor, Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel. : 24361043 Fax : 24364113
E-mail : jstm@nic.in
Website : www.ddws.nic.in

D.O. No. W-11044/2/2015-Water-II
Dated: 18-09-2015

Subject: National Rural Drinking water Security Pilot Projects, Ministry of Drinking Water and Sanitation, GoI

Dear Sir/Madam,

As you are aware, this Ministry is implementing the National Drinking Water Security Pilot Projects in which block-wise water security plans are being prepared in 15 over-exploited/critical blocks in 11 different States through concerned State Governments.

1. The Pilot projects envisage a convergent approach for an integrated planning and management of water resources, for drinking water security at village and ultimately at the block level. Therefore, various departments of the State Government working at the District, Block, and Village level are to be brought on board to achieve the goal of providing drinking water security. After the completion of preparatory phase in all the blocks, the pilot projects now target to complete and start implementation of the water security plans, in order to complete it in one year time frame.

2. This Ministry has extended the duration of this pilot project for one more year, to complete all the activities in all the pilot blocks. Accordingly, the Support Organisations in the Pilot blocks may be continued for this duration for facilitating the implementation and completion of work under the pilot projects.

3. **It has also been brought to notice of this Ministry by various States that the implementation of the Water Security Plans has not progressed in the blocks because of reduction in the funds earmarked in the current financial year under NRDWP scheme. However, the enhanced funds are made available directly to the Gram Panchayats, across the country, under the 14th Finance Commission award.**

130

एजेण्डा बिन्दु–26

आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित जनपद कमशः लखीमपुर तथा उन्नाव में आई0आई0टी मद्रास द्वारा विकसित नैनो मैटिरियल आधारित वाटर प्यूरीफिकेशन यूनिट के अधिष्ठापन हेतु पायलट कार्य योजना के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित जनपदों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के क्रम में प्रारम्भिक स्तर पर आई0आई0टी0, मद्रास द्वारा विकसित नैनो–तकनीक आधारित कम्यूनिटी स्केल वाटर प्यूरीफिकेशन प्लान्ट का अधिष्ठापन प्रस्तावित है।

उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ के परामर्श पर आई0आई0टी0, मद्रास द्वारा विकसित नैनो–तकनीक आधारित उक्त प्रस्ताव का मूल्यांकन आई0आई0टी0, रूड़की के विशेषज्ञ द्वारा कराया जा चुका है। अतएव, विकल्प स्वरूप प्रायोगिक रूप में आई0आई0टी0, मद्रास द्वारा विकसित दो हैण्डपम्प अटैच्ड आर्सेनिक रिमूवल यूनिट आर्सेनिक प्रभावित जनपद लखीमपुर–खीरी, बलिया एवं बरेली में तथा दो हैण्डपम्प अटैच्ड फ्लोराइड रिमूवल यूनिट फ्लोराइड प्रभावित जनपद उन्नाव एवं सोनभद्र में अधिष्ठापित करने हेतु पायलट परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यविवरण निम्नानुसार है।

S.N	Details	Cost per unit	Expenditure per unit	Total Cost per unit	Number of Units	Net Budget (Rs)
1	Arsenic removal unit-Handpump attached unit (500 LPH)	50,000	80,000	130,000	6	780,000
2	Fluoride removal unit-Handpump attached unit (500 LPH)	90,000	80,000	170,000	4	680,000
3	Travel suport					50,000
					TOTAL	1,510,000.00

Rupees Fifteen Lac Ten Thousand Only

उक्त के कम में छः आर्सेनिक रिमूवल यूनिट तथा चार फ्लोराइड रिमूवल यूनिट के अधिष्ठापन हेतु कुल धनराशि रू0 15.10 लाख का प्रस्ताव राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

आर्सेनिक प्रभावित जनपद लखीमपुर–खीरी, बलिया एवं बरेली तथा फ्लोराइड प्रभावित जनपद उन्नाव एवं सोनभद्र में आई0आई0टी0, मद्रास द्वारा विकसित नैना–मैटिरियल आधारित कम्यूनिटी स्केल वाटर प्यूरीफिकेशन प्लान्ट की दो हैण्डपम्प अटैच्ड आर्सेनिक रिमूवल यूनिटें आर्सेनिक प्रभावित जनपद लखीमपुर–खीरी, बलिया एवं बरेली में तथा दो हैण्डपम्प अटैच्ड फ्लोराइड रिमूवल यूनिट जनपद उन्नाव एवं सोनभद्र में अधिष्ठापन हेतु पायलट परियोजना के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 15.10 लाख के प्रस्ताव पर समिति कृपया अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित जनपद कमशः लखीमपुर तथा उन्नाव में आई0आई0टी मद्रास द्वारा विकसित नैनो मैटिरियल आधारित वाटर प्यूरीफिकेशन यूनिट के अधिष्ठापन हेतु पायलट कार्य योजना के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गयाः–

- **नैनो मैटिरियल आधारित वाटर प्यूरीफिकेशन यूनिट का भ्रमण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।**
- **रिपोर्ट के परीक्षण के उपरान्त तकनीक की स्थानीय परिस्थितियों में उपयोगिता के आधार पर प्रस्ताव को आगामी एस0एल0एस0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।**

एजेन्डा बिन्दु संख्याः 27

ग्राम पेयजल सुरक्षा की पायलेट परियोजना के अन्तर्गत अति–दोहित विकास खण्ड मऊरानीपुर जनपद झांसी हेतु अनुबन्धित सहयोग संगठन को बढ़ाये गये अनुबन्ध के अनुसार भुगतान के सम्बन्ध में।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलेट परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के दो अति–दोहित विकास खण्डों, विकास खण्ड बरौली अहीर, जनपद आगरा तथा विकास खण्ड मऊरानीपुर, जनपद झांसी का चयन किया गया है।

उक्त के क्रम में व्यापक प्रचार–प्रसार द्वारा विज्ञापन के माध्यम से चयनित संस्थाओं, विकास खण्ड बरौली अहीर, जनपद आगरा हेतु धरम ग्रामीण उत्थान संस्थान, बागपत तथा विकास खण्ड मऊरानीपुर, जनपद झांसी हेतु शोहरतगढ़ इन्वॉयरमेन्टल सोसाइटी, सिद्धार्थ नगर के साथ मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष डी0डब्लू0एस0सी0, आगरा/झांसी द्वारा क्रमशः दिनांक 13.07.2012 तथा दिनांक 27.07.2012 को किये गये अनुबन्ध के क्रम में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 50 ग्राम पंचायतों के मानक के सापेक्ष क्रमशः 56 तथा 55 ग्राम पंचायतें होने के फलस्वरूप कार्य काल बढ़ाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अनुबन्धित संस्थाओं की टीम को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार तथा पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, विश्व बैंक के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किये जाने के उपरान्त दोनों सहयोग संगठन अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं।

संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धशा0 पत्रांक W-11044/2/2015-Water-II दिनांक 18.09.2015 (संलग्नक–1) प्रस्तर संख्या 2 में यह उल्लेख है कि पायलेट प्रोजेक्ट की अवधि एक वर्ष हेतु बढ़ा दी गयी है ताकि सभी पायलेट ब्लॉकों में समस्त गतिविधियां पूर्ण कर ली जायें। तद्नुसार पायलेट परियोजना के अन्तर्गत कार्यों को लागू करने एवं पूर्ण करने की सुगमता हेतु सहयोग संगठन को इस अवधि हेतु बनाये रखा जा सकता है।

उक्त के क्रम में जनपद आगरा द्वारा कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। मुख्य विकास अधिकारी, झांसी ने अपने पत्र संख्या 1967/पी–14/लेखा0/पेयजल/पायलेट प्रोजेक्ट/बजट/2015–16 दिनांक 21.09.2015 (संलग्नक–2) द्वारा यह अवगत कराया है कि पायलेट ब्लॉक मऊरानीपुर में अनुबन्धित सहयोगी संस्था का अनुबन्ध दिनांक 31.03.2015 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक के लिए बढ़ाया गया है। अतः उन्होंने विस्तारित समयावधि में सहयोगी संस्था के स्टाफ, एडमिन एवं ट्रैवेल मद में भुगतान हेतु निम्नानुसार रू0 23,40,000.00 की मांग प्रेषित करते हुए वांछित धनराशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया हैः–

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	स्टाफ वेतन	16,80,000.00
2	एडमिन	2,40,000.00
3	ट्रैवेल	4,20,000.00
	योग	**23,40,000.00**

विषयगत् प्रयोजन हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहयोग संगठन के सेवाओं के लिए मानक धनराशि का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है (संलग्नक–3):–

क्र.सं.	गतिविधि / मद	इकाई	इकाई / ब्लॉक	इकाई धनराशि
1.	सहयोग संस्था के वेतन, यात्रा भत्ता एवं प्रशासनिक व्यय हेतु	ब्लॉक मऊरानीपुर, झाँसी	1	23.50
		ब्लॉक बरौली अहीर, आगरा	1	23.50

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, झांसी द्वारा प्रेषित मांग के अनुसार पायलेट प्रोजेक्ट हेतु अनुबन्धित सहयोग संस्था के वेतन भत्तों आदि के भुगतान हेतु रू0 23,40,000.00 की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति निवेदित है।

ग्राम पेयजल सुरक्षा की पायलेट परियोजना के अन्तर्गत अति–दोहित विकास खण्ड मऊरानीपुर जनपद झांसी हेतु अनुबन्धित सहयोग संगठन को बढ़ाये गये अनुबन्ध के अनुसार भुगतान के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

संलग्नक - 1

सत्यव्रत साहु, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
Satyabrata Sahu, I.A.S.
Joint Secretary
संख्या...../पीएसआरडी/2015

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
B-2 Wing, 4th Floor, Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel. : 24361043 Fax : 24364113
E-mail : jstm@nic.in
Website : www.ddws.nic.in

D.O. No. W-11044/2/2015-Water-II
Dated: 18-09-2015

(दीपक तिवारी)
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

Subject: National Rural Drinking water Security Pilot Projects, Ministry of Drinking Water and Sanitation, GoI

Dear Sir/Madam,

As you are aware, this Ministry is implementing the National Drinking Water Security Pilot Projects in which block-wise water security plans are being prepared in 15 over-exploited/critical blocks in 11 different States through concerned State Governments.

1. The Pilot projects envisage a convergent approach for an integrated planning and management of water resources, for drinking water security at village and ultimately at the block level. Therefore, various departments of the State Government working at the District, Block, and Village level are to be brought on board to achieve the goal of providing drinking water security. After the completion of preparatory phase in all the blocks, the pilot projects now target to complete and start implementation of the water security plans, in order to complete it in one year time frame.

2. This Ministry has extended the duration of this pilot project for one more year, to complete all the activities in all the pilot blocks. Accordingly, the Support Organisations in the Pilot blocks may be continued for this duration for facilitating the implementation and completion of work under the pilot projects.

3. **It has also been brought to notice of this Ministry by various States that the implementation of the Water Security Plans has not progressed in the blocks because of reduction in the funds earmarked in the current financial year under NRDWP scheme. However, the enhanced funds are made available directly to the Gram Panchayats, across the country, under the 14th Finance Commission award.**

निदेशक (WSSO)
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश

संलग्नक-2
5376

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
झाँसी।

सेवा में,

सचिव/अधिशाषी निदेशक,
पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ (उ0प्र0)

पत्रांक 1967 /पी–14/लेखा0/पेयजल/पायलेट प्रोजेक्ट/बजट/2015–16 दिनांक ~~विषय:~~ 21-9-15

विषय– **पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित सहयोगी संस्था शोहरतगढ़ इन्वायरमेंटल सोसाईटी शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर उ0प्र0 को बढ़ाये गये अनुबंध के अनुसार भुगतान हेतु धनराशि की मांग का भेजा जाना।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हुये अनुरोध है कि पायलेट प्रोजेक्ट मऊरानीपुर में अनुबन्धित सहयोगी संस्था शोहरतगढ़ इन्वायरमेन्टल सोसाईटी शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर, उ0प्र0 का अनुबंध दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त हो जाने के फलस्वरुप जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 01 अप्रेल 2015 से 31 मार्च 2016 तक के लिये बढाया गया है।

सहयोगी संस्था द्वारा दिनांक 01 अप्रेल 2015 से 31 मार्च 2016 तक संलग्न विवरण के अनुसार स्टाफ, एडमिन एवं ट्रेवल मद के अन्तर्गत रु0 23,40,000–00 (रु0 तेईस लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की मांग भेजी जा रही है।

क्र0सं0	मद	मांग के अनुसार धनराशि
1	स्टाफ बेतन	16,80,000–00
2	एडमिन	2,40,000–00
3	ट्रेवल	4,20,000–00
	योग	23,40,000–00

अतः टीम लीडर, सहयोगी संस्था पायलेट प्रोजेक्ट मऊरानीपुर द्वारा प्रस्तावित/अनुमानित व्यय रु0 23,40,000–00 को नोडल अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम निर्माण शाखा, झाँसी द्वारा संस्तुत प्रस्ताव मूलरुप में भेजते हुये अनुरोध है कि कृपया सहयोगी संस्था के भुगतान हेतु रु0 23,40,000–00 (रु0 तेईस लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की बॉछित धनराशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजय कुमार) 18/9/15
आई.ए.एस.
मुख्य विकास अधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक /पी–14/लेखा0/पेयजल/पायलेट प्रोजेक्ट/बजट/2015–16 दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– टीम लीडर, पायलेट प्रोजेक्ट मऊरानीपुर।
2– सचिव, शोहरतगढ़ इन्वायरमेंटल सोसाईटी, शोहरतगढ, जिला सिद्धार्थ नगर उ0प्र0।
3– अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम निर्माण शाखा/नोडल अधिकारी झाँसी।
4– राज्य, नोडल अधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

मुख्य विकास अधिकारी,
झाँसी।

Shonfaun Civic Environmental Society, Siddarthnagar

Expense of the period - 1 April'15 -31st March 2016

S.NO.	Line item	Units	Sanction budget(Monthly)	Sanction project budget for 1 year(1st Apr'15-31st Mar'16)
1	**Staff Cost**			
	Team Leader	1	30000	360000
	Hydrlogical Facilitator	1	25000	300000
	Engineiring Facilitator	1	25000	300000
	Social Mobilizer	3	45000	540000
	Admin Accounts	1	15000	180000
	Total Staff Cost		**140000**	**1680000**
2	**Admin Cost**		**20000**	**240000**
3	**Travel Cost**		**35000**	**420000**
		Grand Total	**195000**	**2340000**

Executive Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam, JHANSI

04-07-2015
टीम लीडर
राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा अभियान योजना
एस.ई.एस. फतेहपुर (झाँसी)

136

संलग्नक - 3

Water Security Planning and Implementation Pilot Programme

Budget Estimates for 2 years

Sr.No	Category	Activity detail	Unit	Units/ Block	Cost/ unit	Cost/ Block
					Rs Lakhs	Rs Lakhs
1	Software					
1.1		Support Organization	50 blocks*2Years	100	0.47	47
1.2		Exposure visits	Elected reps/ officers 4 per GP	200	0.1	20
1.3		Training	SO staff/ VWSC reps.5 per GP	250	0.05	12.5
1.4		Measuring equipment	electrical sounders,tilti raingauge station etc	50	0.3	15
1.5		Software -GIS maps etc	Lumpsum			5
1.6		Field test kit refills	1 refill/GP/year=50*2	100	0.01	1
		Sub total-1				100.5
		Rounded off				***105***
2	Hardware					
2.1		Roofwater harvesting	Instituitional buildings	250	0.8	200
2.2		Source protection/ conservation	Checkdam/ ponds etc.*	100	7	700
2.3		Augmenting/ new water	GP	50	10	500
		water supply systems				
		Sub total-2				**1400**
		Rounded off				**1400**
		Total rounded off cost/ Block				***1505***
		Cost/ GP				***30.1***
	Assumptions:					
	1. About 50 GPs in each block will be the target for software activites, in batches					
	2.Each GP has about 150 hhs and 1000 people and 5 instituitional buildings on an avergae					
	3. Software activities will be carried out in all GPs, clustered in hydrological units					

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं.–01

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदों के 33 ग्रामों की 133 बस्तियों हेतु, 20 नग पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 5325.62 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदों के 33 ग्रामों की 133 बस्तियों हेतु, 20 नग पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 5325.62 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव। विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 31 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 24 नग शिरोपरि जलाशय, 7610 मी0 राइजिंग मेन, 336.101 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। योजना पूर्ण होने पर 168271 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी, जिसमें 15107 अल्पसंख्यक व 37460 जनसंख्या अनुसूचित जाति/जन जाति की है।

इन योजनाओं के कियान्वयन उपरान्त अल्पसंख्यक बाहुल्य के 05 मजरे व अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य के 41 मजरे लाभन्वित होंगे।

योजनाओं का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजनाओं की प्रतिव्यक्ति लागत रू0 1862 से रू0 8421 के मध्य है।

उक्त 20 योजनाओं को तकनीकी समिति की दि0 10.02.2016 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

योजनाओं की कुल लागत रू0 5325.62 लाख में रू0 2379.50 लाख केन्द्रांश एवं रू0 2946.12 लाख राज्यांश(सेन्टेज सहित) है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदों के 33 ग्रामों की 133 बस्तियों हेतु, 20 नग पाईप पेयजल योंजना, कुल अनुमानित लागत रू0 5325.62 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक एजेन्डा बिन्दु सं0–01

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदों के 33 ग्रामों की 133 बस्तियों हेतु, 20 नग पाईप पेयजल योजना, कुल अनुमानित लागत रू0 5325.62 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Sl No	Sanshad Adarsh Gram Selected by	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Yr. Total	Design Yr. Minorty	Design Yr. SC/ST						GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)					Tech. Committee	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	SAGY (Shri Chaudhari Babulal, Hr M.P.)	Agra	Agra	Sainya	Pusenta	N	1	6	0	0	4351	7880	0	2030	307.51	38.44	3.07	9.6	358.62	160.09	198.53	4551	1	3	1690	16.069	Cleared	CD Agra
		Agra Total				1 N	1	6	0	0	4351	7880	0	2030	307.51	38.44	3.07	9.6	358.62	160.09	198.53		1	3	1690	16.069		
2	SAGY (Shri Virendra Singh, Hr M.P.)	Allahabad	Bhadohi	Dih	Kaulapur	N	5	9	0	0	3770	6080	112	624	177.55	22.19	1.78	6.28	207.80	92.81	115.00	3418	1	1	35	16.739	Cleared	CD Bhadohi
3	SAGY (Shri Vinod Kumar Sonkar, Hr. M.P.)	Allahabad	Kaushabhi	Saruthu	Samashabad	N	1	1	0	0	3947	5450	0	1828	172.48	21.56	1.72	4.57	200.33	89.39	110.95	3676	1	1	40	13.335	Cleared	CD Kaushabhi
		Allahabad Total				2 N	6	10	0	0	7717	11530	112	2452	350.03	43.75	3.5	10.85	408.13	182.19	225.94		2	2	75	30.074		
4	SAGY (Sushri Sadhvi Savitri Bai Phoole, Hr M.P.)	Faizabad	Bahraich	Mihipurwa	Matehi Kalan	N	1	11	5	3	4342	10970	2811	2827	173.12	21.64	1.73	7.8	204.29	91.33	112.97	1862	1	1	30	15.714	Cleared	CD Bahraich
5	SAGY (Shri Vinay Katiyar, Hr. M.P.)	Faizabad	Faizabad	Tarun	Barawan	N	1	9	0	0	3485	7620	1820	1145	169.66	21.21	1.7	5.91	198.48	88.64	109.85	2605	1	1	25	17.014	Cleared	CD Faizabad
6	SAGY (Shri Lallu Singh, Hr M.P.)	Faizabad	Faizabad	Amaniganj	Tindauli	N	3	9	0	7	3043	6295	1510	1965	145.38	18.17	1.45	6.89	171.89	76.86	95.03	2731	1	1	25	14.114	Cleared	CD Faizabad
7	SAGY (Shri Daddan Mishra, Hr M.P.)	Faizabad	Shravasti	Ekona	Jaychandpur Katchara	N	1	12	0	0	4101	7000	750	960	191.61	23.95	1.92	7.07	224.55	100.30	124.25	3208	1	1	35	16.951	Cleared	CD Shravasti
8	SAGY (Shri Varun Gandhi, Hr. M.P.)	Faizabad	Sultanpur	Kurebhar	Vallipur	N	2	2	0	0	3214	8450	2169	0	203.48	25.44	2.03	7.82	238.77	106.67	132.11	2826	2	2	60	9.543	Cleared	CD Sultanpur
		Faizabad Total				5 N	8	43	5	10	18185	40335	9060	6897	883.25	110.41	8.83	35.49	1037.98	463.785	574.195		6	6	175	73.336		

Sl No	Sanshad Adarsh Gram Selected by	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habit ns.	No.of Habitions		Poputation Details				Base Cost	12.5% Cantage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Yr. Total	Design Yr. Minorty	Design Yr. SC/ST						GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)					Tech. Committee	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
9	SAGY (Shri Vijay Kumar,Hr. M.P.)	Ghaziabad	Ghaziabad	Loni	Meerpur Hindu	Y	1	1	0	0	3377	7400	1788	1481	149.99	18.75	1.5	5.39	175.63	78.44	97.19	2373	1	1	30	7.212	Cleared	1st CD Ghaziabad
10	SAGY (Shri Mahesh Sharma, Hr. M.P.)	Ghaziabad	Noida	Jewar	Nimka	Y	1	1	0	1	3559	4500	61	1513	213.66	26.71	2.14	4.83	247.34	110.32	137.03	5496	1	1	30	14.433	Cleared	CD Noida
11	SAGY (Shri Raghav Lakhanpal, Hr. M.P.)	Ghaziabad	Saharanpur	Muzaffarabad	Khushalipur (Reorganization, 1989-90)	Y	2	3	0	0	6036	11000	603	2440	290.83	36.35	2.91	7	337.09	150.37	186.72	3064	2	2	70	17.751	Cleared	Project Manager C.U. Saharanpur
12	SAGY (Shri Rajendra Agrawal, Hr. M.P.)	Ghaziabad	Meerut	Rajpura	Samaypur (Reorganization, 1983-84)	Y	3	3	0	0	10369	15450	1410	3251	376.68	47.09	3.77	11.63	439.17	196.04	243.13	2843	2	3	90	24.08	cleared	1st Divi. Meerut
		Ghaziabad Total				**4 Y**	**7**	**8**	**0**	**1**	**23341**	**38350**	**3862**	**8685**	**1031.16**	**128.90**	**10.32**	**28.85**	**1199.23**	**535.165**	**664.065**		**6**	**7**	**220**	**63.476**		
13	SAGY (Sushri Sadhvi Uma Bharati, Hr. M.P.)	Jhansi	Lalitpur	Talbehat	Pawa	N	1	15	0	11	4073	7700	0	2454	529.88	66.23	5.3	46.98	648.39	291.08	357.31	8421	1	5	5195	23.344	Cleared	Project Manager C.U. Lalitpur
		Jhansi Total				**1 N**	**1**	**15**	**0**	**11**	**4073**	**7700**	**0**	**2454**	**529.88**	**66.23**	**5.3**	**46.98**	**648.39**	**291.08**	**357.31**		**1**	**5**	**5195**	**23.344**		
14	SAGY (Shri Ashok Kumar Dohrey, Hr. M.P.)	Kanpur	Etawah	Mahewa	Mahewa	N	1	3	0	0	4897	10141	0	0	258.29	32.29	2.58	14.8	307.96	137.84	170.13	3037	2	2	60	13.611	Cleared	VIIIth Division Etawah
15	SAGY (Shri Devendra (Alias) Bhole Singh, Hr. M.P.)	Kanpur	Kanpur Nagar	Ghatampur	Tikwapur	N	2	2	0	0	3315	5290	461	2555	124.47	15.56	1.24	7.03	148.30	66.37	81.93	2803	1	1	30	8.375	Cleared	2nd PD Kanpur Nagar
		Kanpur Total				**2 N**	**3**	**5**	**0**	**0**	**8212**	**15431**	**461**	**2555**	**382.76**	**47.85**	**3.82**	**21.83**	**456.26**	**204.205**	**252.055**		**3**	**3**	**90**	**21.986**		
16	SAGY (Shri Naresh Agrawal, Hr. M.P.)	Lucknow	Hardo	Bawan	Behta Sadhai	N	1	5	0	5	4741	10870	802	3925	228.36	28.54	2.28	6.43	265.61	118.54	147.08	2444	1	1	30	28.935	Cleared	CD Hardoi
17	SAGY (Shri Rahul Gandhi, Hr. M.P.)	Lucknow	Raebareli	Deeh	Jagdishpur	N	1	20	0	10	4538	9040	0	3197	234.81	29.35	2.34	5.11	271.61	121.13	150.48	3005	1	1	30	26.513	Cleared	1st CD Raebareli

Sl No	Sanshad Adarsh Gram Selected by	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
									Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Yr.															Tech. Committee	
												Total	Minorty	SC/ST						GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		Lucknow Total				2 N	2	25	0	15	9279	19910	802	7122	463.17	57.89	4.62	11.54	537.22	239.665	297.555		2	2	60	55.448		
18	SAGY (Dr. Mahendra Nath Panday, Hr. M.P.)	Varanasi	Chanauli	Chandauli	Jarkhor Kala	N	3	5	0	4	4300	8515	296	2897	180.55	22.57	1.81	4.32	209.25	93.34	115.91	2457	1	1	35	16.436	Cleared	CD Chandauli
19	SAGY (Shri Krishn Pratap Singh, Hr. M.P.)	Varanasi	Jaunpur	Suithkala	Burhupur	N	1	3	0	0	4608	8920	384	1204	176.79	22.1	1.77	5.6	206.26	92.08	114.18	2312	1	1	35	15.258	Cleared	3rd Main Div. Jaunpur
20	SAGY (Shri Ram Chantra, Hr. M.P.)	Varanasi	Jaunpur	Karanjakala	Ara	N	1	13	0	0	4970	9700	130	1164	227.9	28.49	2.28	5.61	264.28	117.90	146.39	2725	1	1	35	20.674	Cleared	CD Jaunpur
		Varanasi Total				3 N	5	21	0	4	13878	27135	810	5265	585.24	73.16	5.86	15.53	679.79	303.315	376.475		3	3	105	52.368		
		Grand Total				16 N 4 Y	33	133	5	41	89036	168271	15107	37460	4533	566.63	45.32	180.67	5325.62	2379.50	2946.13		24	31	7610	336.101		

नोटः—कमांक 12 पर प्रस्तुत समयपुर ग्राम समूह पेयजल पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र अग्रवाल, मा0 सांसद, मेरठ द्वारा चयनित सांसद आदर्श ग्राम ''भगवानपुर चित्तावन'', सम्मिलित है।

उपरोक्त धनराशि रू0 5325.62 लाख में रू0 2379.50 लाख केन्द्रांश एवं रू0 2946.12 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं.–02

भारत सरकार वित्त पोषित मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 01 जनपद के 07 ग्रामों की 18 बस्तियों हेतु, 05 नग पाइप पेयजल योजनाओं, कुल अनु0 लागत रू0 866.11 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

भारत सरकार वित्त पोषित मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 01 जनपद के 07 ग्रामों की 18 बस्तियों हेतु, 05 नग पाइप पेयजल योजनाओं, कुल अनु0 लागत रू0 866.11 लाख, विरचित की गयी है।

इन योजनाओं में 05 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 05 नग शिरोपरि जलाशय, 145 मी0 राइजिंग मेन, 56.520 किमी0 वितरण प्रणाली, आदि कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप श्रोत पर आधारित 200 लाख तक की योजनाओं के समस्त कार्य 18 माह की अवधि में तथा 200 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के समस्त कार्य 24 माह की अवधि में पूर्ण किये जायेंगे। योजना पूर्ण होने पर 34285 डिजाइन जनसंख्या लाभान्वित होगी, जिसमें 15963 अल्पसंख्यक व 7064 जनसंख्या अनुसूचित जाति/जन जाति की है।

इन योजनाओं के क्रियान्वयन उपरान्त अल्पसंख्यक बाहुल्य के 14 मजरे व अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य के 05 मजरे लाभन्वित होंगे।

योजनाओं का आगणन वर्ष 2014–15 की स्वीकृत दरों पर किया गया है तथा योजनाओं की प्रतिव्यक्ति लागत रू0 2325 से रू0 3654 के मध्य है।

उक्त 05 योजनाओं को तकनीकी समिति की दि0 10.02.2016 की बैठक में तकनीकी जांच के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की गई है तथा वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

योजनाओं की कुल लागत रू0 866.11 लाख में रू0 649.58 लाख केन्द्रांश एवं रू0 216.53 लाख राज्यांश(सेन्टेज सहित) है।

भारत सरकार वित्त पोषित मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 01 जनपद के 07 ग्रामों की 18 बस्तियों हेतु, 05 नग पाइप पेयजल योजनाओं, कुल अनु0 लागत रू0 866.11 लाख, के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि इन योजनाओं का वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से नहीं किया जायेगा।

अनुपूरक एजेन्डा बिन्दु सं0–02

भारत सरकार वित्त पोषित मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 01 जनपद के 07 ग्रामों की 18 बस्तियों हेतु, 05 नग पाइप पेयजल योजनाओं, कुल अनु0 लागत रू0 866.11 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habit ns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Yr.								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)					Tech. Committee	
											Total	Minorty	SC/ST														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Faizabad	Faizabad	Mawai	Kondra	N	2	5	5	3	3656	7495	2688	2614	152.48	19.06	1.52	6.22	179.28	134.46	44.82	2392	1	1	30	13.290	Cleared	CD Faizabad
2	Faizabad	Faizabad	Mawai	Bartara	N	2	2	2	2	1586	2900	1401	789	87.97	11.00	0.88	6.11	105.96	79.47	26.49	3654	1	1	30	6.877	Cleared	CD Faizabad
3	Faizabad	Faizabad	Mawai	Pachlo	N	1	3	3	0	4166	7860	3894	1296	161.40	20.18	1.61	6.22	189.41	142.06	47.35	2410	1	1	30	10.206	Cleared	CD Faizabad
4	Faizabad	Faizabad	Mawai	Neora	N	1	7	3	0	5620	11150	5550	2010	222.19	27.77	2.22	7.09	259.27	194.45	64.82	2325	1	1	25	21.126	Cleared	CD Faizabad
5	Faizabad	Faizabad	Mawai	Chandramau Bairam	N	1	1	1	0	2154	4880	2430	355	111.26	13.91	1.11	5.91	132.19	99.14	33.05	2709	1	1	30	5.021	Cleared	CD Faizabad
	Grand Total				5 N	7	18	14	5	17182	34285	15963	7064	735.30	91.92	7.34	31.55	866.11	649.58	216.53		5	5	145	56.520		

उपरोक्त धनराशि रू0 866.11 लाख में रू0 649.58 लाख केन्द्रांश एवं रू0 216.53 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं.–03

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पॉयलट बेसिस पर प्रदेश के विकासखण्ड सूरतगंज एवं ताखा जनपद क्रमशः बाराबंकी एवं इटावा के 57 ग्रामों की 183 बस्तियों हेतु, 30 पाईप पेयजल याजनाओं, कुल अनुमानित लागत रू0 4731.37 लाख के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पॉयलट बेसिस पर प्रदेश के विकासखण्ड सूरतगंज एवं ताखा जनपद क्रमशः बाराबंकी एवं इटावा के पाइप पेयजल योजनाओं का प्राक्कलन दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर समिति द्वारा कम बजट होने के दृष्टिगत अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था। ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पॉयलट कार्यक्रमों के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की गहन समीक्षा की जाती है। उक्त पाइप पेयजल योजनाओं को समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही हैं।

उपरोक्त धनराशि रू0 4731.37 लाख में रू0 2113.12 लाख केन्द्रांश एवं रू0 2618.25 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पॉयलट बेसिस पर प्रदेश के विकासखण्ड सूरतगंज एवं ताखा जनपद क्रमशः बाराबंकी एवं इटावा के 57 ग्रामों की 183 बस्तियों हेतु, 30 पाईप पेयजल याजनाओं, कुल अनुमानित लागत रू0 4731.37 लाख के अनुमोदन के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में समिति द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया।

अनुपूरक एजेन्डा बिन्दु सं0–03

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पॉयलट बेसिस पर प्रदेश के विकासखण्ड सूरतगंज एवं ताखा जनपद क्रमशः बाराबंकी एवं इटावा के 57 ग्रामों की 183 बस्तियों हेतु, 30 पाईप पेयजल योजनाओं, कुल अनुमानित लागत रू0 4731.37 लाख के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पॉयलट बेसिस पर प्रदेश के विकासखण्ड सूरतगंज एवं ताखा जनपद क्रमशः बाराबंकी एवं इटावा के पाइप पेयजल योजनाओं का प्राक्कलन दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर समिति द्वारा कम बजट होने के दृष्टिगत अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था। ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पॉयलट कार्यक्रमों के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की गहन समीक्षा की जाती है। उक्त पाइप पेयजल योजनाओं को समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Year										Design Year (In Rs.)					Tech. Committee	
											Total	Minority	SC/ST						GoI Share	GoUP Share							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30
A- Schemes put up in SLSSC held on 14-07-2015 at Agenda N0. 3																											
1	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Deogawan	N	2	4	2	2	1677	3900	1146	1177	123.49	15.44	1.23	3.91	144.07	64.32	79.76	3694	1	1	30	8.639	cleared	CD Barabanki
2	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Sikohna	N	2	2	0	1	1636	3860	613	1225	98.46	12.31	0.98	3.91	115.66	51.68	63.99	2996	1	1	30	5.307	cleared	CD Barabanki
3	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Pipri	N	4	10	0	0	3098	7110	978	815	184.43	23.06	1.84	4.01	213.34	95.14	118.20	3000	1	1	30	16.297	cleared	CD Barabanki
4	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Turkauli	N	2	6	0	0	2604	5590	888	296	131.21	16.40	1.31	4.48	153.40	68.50	84.90	2744	1	1	40	9.064	cleared	CD Barabanki
5	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Majhgawan	N	3	5	0	1	1885	3790	569	637	145.16	18.15	1.45	3.91	168.67	75.26	93.41	4450	1	1	30	15.027	cleared	CD Barabanki
6	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Amera	N	3	4	1	3	2288	4200	902	1288	107.47	13.44	1.07	3.96	125.94	56.25	69.69	2999	1	1	30	8.507	cleared	CD Barabanki
7	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Gaura Chak	N	2	4	4	2	1948	3860	1004	955	93.94	11.74	0.94	3.91	110.53	49.40	61.14	2863	1	1	30	4.407	cleared	CD Barabanki
8	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Aale Mau	N	1	5	3	2	1667	3280	886	1124	95.85	11.98	0.96	3.91	112.70	50.36	62.34	3436	1	1	30	7.55	cleared	CD Barabanki
9	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Mukauli	N	3	4	0	1	1949	4680	1077	583	110.74	13.84	1.11	3.96	129.65	57.91	71.75	2770	1	1	40	7.561	cleared	CD Barabanki
10	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Rahta	N	2	6	6	2	2870	5920	1540	1082	183.72	22.96	1.84	3.96	212.48	94.76	117.72	3589	1	1	40	13.418	cleared	CD Barabanki
11	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Meerpur	N	1	5	4	0	4072	8650	2336	1132	176.32	22.04	1.76	4.01	204.13	91.05	113.09	2360	1	1	40	11.445	cleared	CD Barabanki
12	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Karsa Kalan	N	3	10	0	3	3426	7460	1716	1217	185.41	23.18	1.85	4.01	214.45	95.64	118.82	2875	1	1	40	12.277	cleared	CD Barabanki
13	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Mahmoodpur	N	3	3	0	0	2117	4280	859	811	108.89	13.61	1.09	3.96	127.55	56.97	70.58	2980	1	1	40	7.72	cleared	CD Barabanki
14	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Mathura	N	2	9	0	2	2849	6150	431	616	161.08	20.14	1.61	4.48	187.31	83.59	103.73	3046	1	1	30	14.907	cleared	CD Barabanki
15	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Lalpur Karota	N	2	6	1	2	3410	7200	864	576	149.11	18.64	1.49	4.01	173.25	77.31	95.95	2406	1	1	40	10.529	cleared	CD Barabanki
16	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Batnera	N	2	12	8	0	3576	6910	2029	946	200.87	25.11	2.01	4	231.99	103.44	128.55	3357	1	1	40	17.369	cleared	CD Barabanki
17	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Ruhera	N	4	6	0	7	2650	5245	40	1522	145.46	18.18	1.45	3.96	169.05	75.44	93.62	3223	1	1	40	12.108	cleared	CD Barabanki
18	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Birana Mau	N	1	13	13	6	4978	9850	2561	1759	215.49	26.94	2.16	4.01	248.6	110.83	137.77	2524	1	1	40	18.503	cleared	CD Barabanki
	Faizabad Total				**18 N**	**42**	**114**	**42**	**34**	**48700**	**101935**	**20439**	**17761**	**2617.10**	**327.16**	**26.15**	**72.36**	**3042.77**	**1357.81**	**1684.97**		**18**	**18**	**640**	**200.635**		

Sl No	Name of zone	Name of District	Block	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitns.	No.of Habitions		Population Details				Base Cost	12.5% Centage	1% Labour Cess welfare	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		Per capita cost	OHT (No)	T.W. (No)	Rising Main (M)	Distribution System (KM)	Project Evalution Status	Concerned UP jal Nigam office
								Minority Dominant	SC/ST Dominant	2011	Design Year								GoI Share	GoUP Share	Design Year (in Rs.)					Tech. Committee	
											Total	Minority	SC/ST														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30
19	Kanpur	Etawah	Takha	Bakauli	N	1	8	0	8	2020	3555	0	1760	113.08	14.14	1.13	5.78	134.13	60.00	74.14	3773	1	1	30	12.026	cleared	VIII Division Etawah
20	Kanpur	Etawah	Takha	Kakrai	N	1	7	0	5	2386	4103	0	1080	123.12	15.39	1.23	6.96	146.7	65.66	81.05	3575	1	1	30	10.385	cleared	VIII Division Etawah
21	Kanpur	Etawah	Takha	Adhini	N	1	6	0	3	2560	4898	0	1711	134.8	16.85	1.35	6.96	159.96	71.56	88.4	3265	1	1	30	10.89	cleared	VIII Division Etawah
22	Kanpur	Etawah	Takha	Bani Hardu	N	1	7	0	0	1924	3920	0	202	134.17	16.77	1.34	5.78	158.06	70.65	87.42	4032	1	1	30	17.646	cleared	VIII Division Etawah
23	Kanpur	Etawah	Takha	Amthari	N	2	8	0	0	2334	4148	0	788	140.2	17.53	1.4	6.96	166.09	74.28	91.81	4004	1	1	30	14.838	cleared	VIII Division Etawah
24	Kanpur	Etawah	Takha	Shekhupur Pachar	N	1	3	0	0	1726	3008	0	268	110.5	13.81	1.1	6.96	132.37	59.28	73.09	4401	1	1	30	10.872	cleared	VIII Division Etawah
25	Kanpur	Etawah	Takha	Adharpura	N	1	5	0	0	1206	2040	202	0	96.04	12.01	0.96	5.78	114.79	51.39	63.40	5626	1	1	30	9.96	cleared	VIII Division Etawah
26	Kanpur	Etawah	Takha	Rathari Sarawa	N	1	7	0	4	1440	2478	467	0	94.18	11.77	0.94	5.78	112.67	50.45	62.22	4547	1	1	30	6.988	cleared	VIII Division Etawah
	Kanpur Total				**8 N**	**9**	**51**	**0**	**20**	**15596**	**28150**	**669**	**5809**	**946.09**	**118.27**	**9.45**	**50.96**	**1124.77**	**503.25**	**621.52**		**8**	**8**	**240**	**93.605**		
	Total (A)				**26 N**	**51**	**165**	**42**	**54**	**64296**	**130085**	**21108**	**23570**	**3563.19**	**445.43**	**35.60**	**123.32**	**4167.54**	**1861.06**	**2306.49**		**26**	**26**	**880**	**294.24**		

B- Schemes put up in SLSSC held on 14-07-2015 at Anu. Agenda N0. 3

27	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Jaraunda	N	1	4	0	0	1971	3535	807	462	96.99	12.12	0.97	3.91	113.99	50.94	63.06	3225	1	1	35	6.578	cleared	CD Barabanki
28	Faizabad	Barabanki	Suratganj	Banmau	N	1	2	0	2	1647	3565	173	109	99.18	12.4	0.99	3.91	116.48	52.04	64.44	3267	1	1	40	6.176	cleared	CD Barabanki
	Faizabad Total				**2 N**	**2**	**6**	**0**	**2**	**3618**	**7100**	**980**	**571**	**196.17**	**24.52**	**1.96**	**7.82**	**230.47**	**102.98**	**127.5**		**2**	**2**	**75**	**12.754**		
29	Kanpur	Etawah	Takha	Deeng	N	1	6	0	2	3453	6278	0	946	161.4	20.18	1.61	6.96	190.15	84.99	105.17	3029	1	1	30	15.193	cleared	VIII Division Etawah
30	Kanpur	Etawah	Takha	Badkan Shahpur	N	3	6	0	2	1817	3597	0	226	120.04	15.01	1.2	6.96	143.21	64.10	79.11	3981	1	1	30	10.94	cleared	VIII Division Etawah
	Kanpur Total				**2 N**	**4**	**12**	**0**	**4**	**5270**	**9875**	**0**	**1172**	**281.44**	**35.19**	**2.81**	**13.92**	**333.36**	**149.09**	**184.28**		**2**	**2**	**60**	**26.133**		
	Total (B)				**4 N**	**6**	**18**	**0**	**6**	**8888**	**16975**	**980**	**1743**	**477.61**	**59.71**	**4.77**	**21.74**	**563.83**	**252.06**	**311.77**		**4**	**4**	**135**	**38.887**		
	Total (A+B)				**30 N**	**57**	**183**	**42**	**60**	**73184**	**147060**	**22088**	**25313**	**4040.80**	**505.14**	**40.37**	**145.06**	**4731.37**	**2113.12**	**2618.26**		**30**	**30**	**1015**	**333.127**		

उपरोक्त धनराशि रू0 4731.37 लाख में रू0 2113.12 लाख केन्द्रांश एवं रू0 2618.25 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

146

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं.–04

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत इलाहाबाद क्षेत्र की जनपद संतरविदास नगर (भदोही) की पूर्व से संचालित एवं अनुरक्षणाधीन ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन, कुल अनुमानित लागत रू0 223.93 लाख, के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत इलाहाबाद क्षेत्र की जनपद संतरविदास नगर (भदोही) की पूर्व से संचालित एवं अनुरक्षणाधीन ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाएं मूलतः वर्ष 1975 से 1980 तक कियान्वित की गयी थी। योजनान्तर्गत ट्यूबवेल का डिस्चार्ज धीरे–धीरे कम हो जाने एवं कुछ स्थानों पर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने से जलापूर्ति बाधित होती गयी, जिस कारण विभाग को जनाक्रोश का सामना निरन्तर करना पड़ता है। उक्त योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन विरचित किये गये हैं। उक्त प्राक्कलनों में मूलतः ट्यूबवेल रिबोर तत्संबंधी राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली के आदि कार्य सम्मिलित हैं।

(रू0 लाख में)

S N	Block	Orignal Execution Date	Name of Scheme	Dark/ Grey Block	Base Cost	12.5 % Centage	1% Labour Cess	Cost of Transmission line	Total Estimated Cost	Funding Pattern		T.W. (No)	Rising Main (M)	Technical Committe Status	Concerned UP jal Nigam office
										GoI Share	GoUP Share				
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Deegh	1978-79	Korauna	N	35.02	4.38	0.35	-	39.75	17.69	22.06	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Bhadohi
2	Aurai	1975-76	Lalanagar	N	33.01	4.13	0.33	-	37.47	16.67	20.80	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Bhadohi
3	Bhadohi	1979-80	Piparis	N	33.00	4.13	0.33	-	37.46	16.67	20.79	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Bhadohi
4	Bhadohi	1975-76	Bari	N	30.75	3.84	0.31	-	34.90	15.53	19.37	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Bhadohi
5	Deegh	1977-78	Kalnuwa	N	32.61	4.08	0.33	-	37.02	16.47	20.55	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Bhadohi
6	Gyanpur	1975-76	Giryai	N	32.89	4.11	0.33	-	37.33	16.61	20.72	1 (Rebore)	30	Cleared	CD Bhadohi
	Total (A)			**6 N**	**197.28**	**24.67**	**1.98**	**0.00**	**223.93**	**99.63**	**124.29**	**06 (Rebore)**	**180**		

उपरोक्त धनराशि रू0 223.93 लाख में रू0 99.63 लाख केन्द्रांश एवं रू0 124.30 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कवरेज) के अन्तर्गत इलाहाबाद क्षेत्र की जनपद संतरविदास नगर (भदोही) की पूर्व से संचालित एवं अनुरक्षणाधीन ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन, कुल अनुमानित लागत रू0 223.93 लाख के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस योजना का वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम से नहीं किया जायेगा।

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं.–05

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर सिक्योरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी मद में मात्राकृत 10 प्रतिशत धनराशि के अन्तर्गत प्रदेश में जलाशय के निर्माण की कुल 36 परियोजनाओं, अनु0 लागत रू0 832.78 लाख, के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

उपरोक्त धनराशि रू0 832.78 लाख में रू0 766.73 लाख केन्द्रांश एवं रू0 66.05 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर सिक्योरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी मद में मात्राकृत 10 प्रतिशत धनराशि के अन्तर्गत प्रदेश में जलाशय के निर्माण की कुल 36 परियोजनाओं, अनु0 लागत रू0 832.78 लाख, के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन नही प्रदान किया गया। भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को तालाबों से सम्बन्धित कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। पूर्व में निर्मित तालाबों के थर्ड पार्टी निरीक्षण में पायी गयी कमियों पर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के उपरान्त अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

अनुपूरक एजेन्डा बिन्दु सं0–05

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर सिक्योरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी मद में मात्राकृत 10: धनराशि के अन्तर्गत प्रदेश में जलाशय के निर्माण की कुल 36 परियोजनाओं, अनु0 लागत रू0 832.78 लाख, के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव:–

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Royalty	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
												GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Sustainability	Sonbhadra	Khutaha Talab	Khutaha	Ghorawal	Critical	9.725	0.660	0.097	0.000	10.48	9.82	0.66	1.16	3.00	9189.92	14562.48	18414.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
2	Sustainability	Sonbhadra	Naulakkha Talab	Purnagaon	Ghorawal	Critical	36.446	2.506	0.364	0.000	39.32	36.81	2.51	1.08	3.00	46653.28	39804.11	111325.00	Cleared	MID Sonbhadra
3	Sustainability	Sonbhadra	Bhanuhawa Talab	Bhanswara	Ghorawal	Critical	41.889	2.879	0.419	0.000	45.19	42.31	2.88	0.55	3.00	55035.23	31146.00	82675.00	Cleared	MID Sonbhadra
4	Sustainability	Sonbhadra	Badarihawa Talab	Magardaha	Ghorawal	Critical	40.062	2.754	0.400	0.000	43.22	40.46	2.75	1.32	3.00	48188.69	41852.88	129613.00	Cleared	MID Sonbhadra
5	Sustainability	Sonbhadra	Amilaudha Talab	Seersai	Ghorawal	Critical	12.712	0.874	0.127	0.000	13.71	12.84	0.87	1.45	3.00	12186.59	16146.36	26045.00	Cleared	MID Sonbhadra
6	Sustainability	Sonbhadra	Shitla Devi Talab	Devrikaat	Ghorawal	Critical	5.347	0.367	0.053	0.000	5.77	5.40	0.37	1.05	3.00	4484.51	11642.20	15019.00	Cleared	MID Sonbhadra
7	Sustainability	Sonbhadra	Banar Dewa Talab	Baghpokar	Ghorawal	Critical	10.986	0.745	0.109	0.000	11.84	11.10	0.75	1.33	3.00	11818.23	16789.06	24623.00	Cleared	MID Sonbhadra
8	Sustainability	Sonbhadra	Tilauli Talab	Tiluli Kala	Ghorawal	Critical	27.331	1.854	0.273	0.000	29.46	27.60	1.85	0.54	3.00	37280.12	32545.44	59438.00	Cleared	MID Sonbhadra
9	Sustainability	Sonbhadra	Belwa Talab	Tiluli Kala	Ghorawal	Critical	47.013	3.232	0.470	0.000	50.72	47.48	3.23	0.56	3.00	63344.87	38545.75	72773.00	Cleared	MID Sonbhadra
10	Sustainability	Azamgarh	Belana Deeh Talab	Belana Deeh	Palhani	Critical	15.740	1.970	0.180	1.740	19.63	17.66	1.97	1.91	3.00	12531.35	27147.34	32681.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
11	Sustainability	Azamgarh	Saraaysadi Talab	Saraaysadi	Palhani	Critical	23.400	2.930	0.260	3.240	29.83	26.90	2.93	1.28	4.00	23164.81	44428.85	98531.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
12	Sustainability	Azamgarh	Buuda Talab	Buuda	Palhani	Critical	11.660	1.460	0.130	1.200	14.45	12.99	1.46	0.90	3.00	8553.38	14136.68	17146.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
13	Sustainability	Azamgarh	Makhdumpur Talab	Makhdumpur	Palhani	Critical	6.870	0.860	0.080	0.470	8.28	7.42	0.86	1.73	3.00	3391.48	13174.71	12820.00	Cleared	UPPCL Azamgarh

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Royalty	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
												GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	Sustainability	Azamgarh	Itaura Talab	Itaura	Palhani	Critical	20.630	2.580	0.230	3.130	26.57	23.99	2.58	0.89	3.00	22395.68	29742.90	41017.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
15	Sustainability	Azamgarh	Devli Khalsa Talab	Devli Khalsa	Sathiyaaon	Critical	11.770	1.470	0.140	1.200	14.58	13.11	1.47	0.93	3.00	8591.12	16621.72	19980.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
16	Sustainability	Azamgarh	Paahi Jameen Paahi Talab	Paahi Jameen Paahi	Sathiyaaon	Critical	21.930	2.740	0.250	2.940	27.86	25.12	2.74	0.94	3.00	21023.46	30418.26	43172.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
17	Sustainability	Azamgarh	Fakkhruddinpur Talab	Fakkhruddinpur	Sathiyaaon	Critical	26.500	3.310	0.300	3.630	33.74	30.43	3.31	1.80	3.00	25896.98	41456.83	47917.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
18	Sustainability	Azamgarh	Kaadipur Talab	Kaadipur	Sathiyaaon	Critical	12.290	1.540	0.140	1.320	15.29	13.75	1.54	0.82	3.00	9421.54	14036.24	15295.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
19	Sustainability	Azamgarh	Pahaadpur Seehi Talab	Pahaadpur Seehi	Sathiyaaon	Critical	18.950	2.370	0.210	2.460	23.99	21.62	2.37	1.17	3.00	17545.16	24072.93	30622.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
20	Sustainability	Azamgarh	Unchagaon Talab	Unchagaon	Palhani	Critical	20.370	2.550	0.230	2.200	25.35	22.80	2.55	0.74	3.00	15803.80	20506.22	23418.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
21	Sustainability	Azamgarh	Avaonv Talab	Avaonv	Sathiyaaon	Critical	23.710	2.960	0.270	3.310	30.25	27.29	2.96	1.27	3.00	23680.89	38958.10	57385.00	Cleared	UPPCL Azamgarh
22	Sustainability	Mahoba	Gaon Talab	Kamalkhera	Charkhari	Critical	10.669	1.334	0.120	0.937	13.06	11.73	1.33	0.75	3.00	6690.06	16362.39	18279.00	Cleared	UPPCL Raibarely
23	Sustainability	Mahoba	Kajriha Talab	Soharyaaon	Charkhari	Critical	36.690	4.590	0.410	4.140	45.83	41.24	4.59	0.75	3.00	29542.48	49181.75	73892.00	Cleared	UPPCL Raibarely
24	Sustainability	Mahoba	Bamrar Talab	Bamrar	Charkhari	Critical	12.395	1.549	0.139	0.845	14.93	13.38	1.55	0.58	3.00	6037.54	12606.67	13443.00	Cleared	UPPCL Raibarely
25	Sustainability	Hapur	Dattiyana Talab	Dattiyana	Simbhaoli	Over exploited	15.343	1.918	0.153	1.570	18.98	17.07	1.92	0.82	3.00	11181.13	18000.00	18530.00	Cleared	CD Hapur
26	Sustainability	Hamirpur	Moti Talab	Vank (Palra)	Sumerpur	Critical	12.220	0.840	0.122	0.000	13.18	12.34	0.84	0.82	3.00	6189.59	11900.00	11024.00	Cleared	MID Hamirpur
27	Sustainability	Hamirpur	Kamaksha Devi Talab	Dev Gaon	Sumerpur	Critical	33.695	2.316	0.337	0.000	36.35	34.03	2.32	0.77	3.00	24835.05	27200.00	30227.00	Cleared	MID Hamirpur
28	Sustainability	Hamirpur	Bada Talab	Vank	Sumerpur	Critical	15.776	1.085	0.158	0.000	17.02	15.93	1.09	0.65	3.00	8426.26	12900.00	13280.00	Cleared	MID Hamirpur
29	Sustainability	Hamirpur	Kua Khera Talab	Mavai Jar	Sumerpur	Critical	24.804	1.705	0.248	0.000	26.76	25.05	1.71	0.65	3.00	17378.96	19800.00	22316.00	Cleared	MID Hamirpur

Sl No	Programme component	Name of District	Name of Scheme	Name of Village	Block	Type of Block Over Exploited/ Critical/Semi	Work Cost	6.875 % Centage	Labour Welfare Cess	Royalty	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Funding Pattern		Pond					Technical Committee/ STA Status	Concerned office
												GoI Share	GoUP Share	Existing Depth M	Maximum Depth M	Earth Work Cum	Area Sq.M	Capacity (Cum.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
30	Sustainability	Hamirpur	Narhe Talab	Tedha	Sumerpur	Critical	15.889	1.092	0.159	0.000	17.14	16.05	1.09	0.74	3.00	9763.62	13700.00	14990.00	Cleared	MID Hamirpur
31	Sustainability	Hamirpur	Bash Nag Talab	Mihuna	Sumerpur	Critical	11.177	0.768	0.112	0.000	12.06	11.29	0.77	1.28	3.00	5711.42	11900.00	14758.00	Cleared	MID Hamirpur
32	Sustainability	Hamirpur	Khera Pati Talab	Vank (Paira)	Sumerpur	Critical	19.218	1.321	0.192	0.000	20.73	19.41	1.32	0.89	3.00	12274.48	18800.00	20970.00	Cleared	MID Hamirpur
33	Sustainability	Hamirpur	Charan Das Talab	Lalpura	Sumerpur	Critical	24.165	1.661	0.242	0.000	26.07	24.41	1.66	0.95	3.00	1626.11	22500.00	27554.00	Cleared	MID Hamirpur
34	Sustainability	Hamirpur	Ghatebada Talab	Para Raipura	Sumerpur	Critical	16.421	1.129	0.164	0.000	17.71	16.59	1.13	0.13	3.00	10016.00	13100.00	10750.00	Cleared	MID Hamirpur
35	Sustainability	Hamirpur	Pramod Talab	Pauthiya	Sumerpur	Critical	15.696	1.079	0.157	0.000	16.93	15.85	1.08	0.56	3.00	9218.00	13200.00	12875.00	Cleared	MID Hamirpur
36	Sustainability	Hamirpur	Pathamai Talab	Mavai Jar	Sumerpur	Critical	15.314	1.053	0.153	0.000	16.52	15.47	1.05	0.68	3.00	8952.20	13500.00	13428.00	Cleared	MID Hamirpur
		TOTAL					**724.80**	**66.05**	**7.60**	**34.33**	**832.78**	**766.73**	**66.05**			**648023.99**	**832385.87**	**1296225.00**		
		Grand Total					**724.80**	**66.05**	**7.60**	**34.33**	**832.78**	**766.73**	**66.05**			**648023.99**	**832385.87**	**1296225.00**		

उपरोक्त धनराशि रू0 832.78 लाख में रू0 766.73 लाख केन्द्रांश एवं रू0 66.05 लाख राज्यांश है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं.–06

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) हेतु विभिन्न जनपदों में डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में चयनित नये/रिबोर हैण्डपम्प के कार्य हेतु रू० 167.39 लाख के अनुमोदन का प्रस्ताव।

(रू0 लाख में)

क्रम	जनपद	डॉ0 लोहिया समग्र ग्रामों की कार्य योजना के अन्तर्गत आवश्यक हैण्डपम्प की संख्या		हैण्डपम्प की इकाई लागत	कुल लागत (सेन्टेज सहित)	सेन्टेज	कार्य की लागत	केन्द्रांश	राज्यांश
		नये	रिबोर						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सीतापुर	34	-	0.385	13.090	1.442	11.65	5.82	7.27
2	अमरोहा	61	-	0.426	25.970	2.860	23.11	11.55	14.42
3	गाजियाबाद	25	-	0.497	12.430	1.369	11.06	5.53	6.90
4	बस्ती	32	-	0.358	11.450	1.261	10.19	5.09	6.36
5	संतकबीर नगर	19	-	0.358	6.800	0.749	6.05	3.03	3.77
6	महाराजगंज	126	-	0.358	45.070	4.964	40.11	20.05	25.02
7	कुशीनगर	147	-	0.358	52.580	5.791	46.79	23.39	29.19
कुल योग					**167.39**	**18.44**	**148.95**	**74.48**	**92.91**

उपरोक्त धनराशि में रू0 167.39 लाख में केन्द्रांश रू० 74.48 लाख एवं रू0 92.91 लाख राज्यांश है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) हेतु विभिन्न जनपदों में डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में चयनित नये/रिबोर हैण्डपम्प के कार्य हेतु रू० 167.39 लाख के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं.– 07

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (गुणता प्रभावित) के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं से अनाच्छादित आर्सेनिक/ फ्लोराइड प्रभावित बस्तियो में तात्कालिक राहत हेतु आर्सेनिक/ फ्लोराइड रिमूवल यूनिट की स्थापना हेतु पुनरीक्षित कार्ययोजना, अनुमानित लागत रू0 6997.55 लाख के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

दि0 13.05.2015 को सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्स में उत्तर प्रदेश में पीने के पानी में आर्सेनिक/फ्लोराइड एवं हैवी मेटल्स अशुद्धि के सम्बन्ध में विचार विमर्श के दौरान जिन आर्सेनिक/ फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में वर्तमान में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से सुरक्षित जलापूर्ति उपलब्ध नही है ऐसी प्रत्येक बस्ती में तात्कालिक राहत हेतु एक आर्सेनिक/फ्लोराइड रिमूवल यूनिट की स्थापना कराने हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा 549 नग आर्सेनिक/फ्लोराइड रिमूवल यूनिट की स्थापना हेतु रू0 4392.00 लाख की कार्ययोजना की स्वीकृति समिति की दि0 14.07.2015 को सम्पन्न बैठक में प्रदान की गई थी।

उक्त कार्ययोजना में आर्सेनिक/फ्लोराइड रिमूवल यूनिट के 5 वर्ष तक रख–रखाव की व्यवस्था में ट्रीटमेन्ट यूनिट के मीडिया के परिवर्तन तथा सोलर पैनेल के रख–रखाव हेतु आवश्यक कार्यों हेतु समुचित प्राविधान नही किया जा सका था। वास्तविक आकलन के उपरान्त उक्त कार्यों का पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुमानित इकाई लागत रू0 12.746 लाख परीक्षणोपरान्त तकनीकी समिति द्वारा राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की जा रही है।

उक्तानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (गुणता प्रभावित) के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं से अनाच्छादित आर्सेनिक/ फ्लोराइड प्रभावित बस्तियो में तात्कालिक राहत हेतु आर्सेनिक/ फ्लोराइड रिमूवल यूनिट की स्थापना हेतु कार्य–योजना कुल रू0 6997.55 लाख में रू0 4070.84 लाख केन्द्राशं एवं रू0 2926.71 लाख राज्यांश सम्मिलित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (गुणता प्रभावित) के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं से अनाच्छादित आर्सेनिक/ फ्लोराइड प्रभावित बस्तियो में तात्कालिक राहत हेतु आर्सेनिक/ फ्लोराइड रिमूवल यूनिट की स्थापना हेतु पुनरीक्षित कार्ययोजना, अनुमानित लागत रू0 6997.55 लाख के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। एडीशनल एडवाइजर, भारत सरकार द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पश्चिम बंगाल के नाडिया जनपद में आर्सेनिक रिमूवल यूनिट लगाए गए है। अतः स्थापना से पूर्व उनकी कार्यप्रणाली का भी अध्ययन करा लिया जाए।

Cost estimate for nstallation of Arsenic/ Fluoride Removal Unit in Arsenic/ Fluoride affected habitations which are yet to be covered with Piped Water Supply Schemes

(Rs. In Lakh)

Sl. No.	Particulars of work	Qty	Rate	Total Cost of Works	Centage	Total Cost of works (including Centage)	NRDWP Fund Demanded						
							Central Share			State Share			Grand Total
							Sustainability	QPV	Total	QPV	Centage	Total	
	Supply and installation of Arsenic Removal Unit of 10 lpm capacity, based on approved technology with SPV Panel of 1 HP capacity with 1 H.P submersible clear water DC pumping plant, Storage tank of 5.0 KL capacity properly and securely mounted on 8.0 m high staging made of GI Structure, for storage of pumped water, approximately 300 m distribution system consisting of 50 mm PVC/ 6 Kg pipe and 10 house connections including all labour T&P etc complete as per instructions of Engineer-in-charge.	72	11.33	815.76	101.95	917.71	252.00	281.88	533.88	281.88	101.95	383.83	917.71

	Supply and installation of Fluoride Removal Unit of 10 lpm capacity, based on approved technology with SPV Panel of 1 HP capacity with 1 H.P submersible clear water DC pumping plant, Storage tank of 5.0 KL capacity properly and securely mounted on 8.0 m high staging made of GI Structure, for storage of pumped water, approximately 300 m distribution system consisting of 50 mm PVC/ 6 Kg pipe and 10 house connections including all labour T&P etc complete as per instructions of Engineer-in-charge.	477	11.33	5404.41	675.43	6079.84	1669.50	1867.46	3536.96	1867.46	675.43	2542.89	6079.84
	Total			**6,220.17**	**777.38**	**6,997.55**	**1,921.50**	**2,149.34**	**4,070.84**	**2,149.34**	**777.38**	**2,926.72**	**6,997.55**

Detailed revised Cost Estimate for Supply and installation of Arsenic/Fluoride Removal Unit with solar power

Sl. No.	Description of work	As per Original approved estimate				As per revised proposal		
(A)	Work Cost	Qty.	Unit	RATE	AMOUNT	Unit	RATE	AMOUNT
1	Yield testing, Removal of existing HP and fitting of pump on existing hand pump or Construction of bore well of 150 mm dia including boring up to average 40 mts depth, supplying, fixing & lowering of casing pipe and all labour T&P etc complete for proper completion of work as per the requirement of site and instruction of engineer-in-charge.	1	Nos	30000.00	30000.00	Nos	50000.00	50000.00
2	Supply and installation of SPV Panel of 1 HP capacity with 50 LPM, 40 meter head, 1 H.P submersible clear water pumping plant suitable to operate on solar power including all fittings, Rising main consisting of 32 mm GI Medium Quality Pipe with specials, vertical pipes for inlet, outlet, overflow and washout as per latest / relevant I.S. specifications, supply and fixing of Bleaching Powder solution feeder displacement type Chlorinator, Storage tank of 5.0 KL capacity properly and securely mounted on 8.0 m high staging made of GI Structure, for storage of pumped water, including all labour T&P etc complete and also including Operation and Maintenance of 5 years after commissioning as per instructions of Engineer-in-charge.	1	Nos.	525000.00	525000.00	Nos.	650000.00	650000.00
3	Supply & Installation of Arsenic /Fluoride Removal Unit of 10 lpm capacity, based on approved technology, with proper arrangement for fetching water from raw water storage tank as mentioned in Item no.-3 above and automatic backwash facility, including treated water storage tank of 1.0KL capacity and all other acessories, other associated civil works etc complete and also including Operation and Maintenance of 5 years after commissioning in different districts of Uttar Pradesh as per relevant specification and conditions, including all taxes and as per the instruction of Engineer incharge.	1	Nos.	150000.00	150000.00	Nos.	350000.00	350000.00
4	Construction of Sluice valve, washout / overflow chamber as per departmental type design and drawing and as per relevant specifications including supply of all material, labour, T&P etc complete.	1	Nos.	20000.00	20000.00	Nos.	20000.00	20000.00

Sl. No.	Description of work	As per Original approved estimate				As per revised proposal		
		Qty.	Unit	RATE	AMOUNT	Unit	RATE	AMOUNT
5	Distribution system consisting of Medium Class G.I. and P.V.C pipes of 6 kg/Sqm for intra village distribution system including specials for these pipes, laying & jointing and excavation intrenches etc complete.							
a.	GI Pipe (Medium Quality) 32 mm dia	50	RM	300.00	15000.00	RM	300.00	15000.00
b.	PVC Pipe (6 Kg/Sqm) 50 mm dia	300	RM	150.00	45000.00	RM	150.00	45000.00
6	Making house connection with 20 MM (O.D.) MPDE pipe in distribution line including cast of ferrule, saddle, Labour, T&P etc. complete as per instructions of Engineer -in -charge. (drawing no.D-12)	10	No.	2000.00	20000.00	No.	2000.00	20000.00
7	Construction of single tap pillar type stand post as per type design as per instructions of Engineer -in -charge.	1	No.	6000.00	6000.00	No.	6000.00	6000.00
8	Miscellaneous Work	1	Job	6500.00	6500.00	Job	6500.00	6500.00
	Sub-Total				817500.00			1162500.00
	Contingency @2%				16350.00			23250.00
	Labour Cess @1%				8175.00			1050.00
	Sub-Total				**842025.00**			**1186800.00**
	Less 5% for efficiency				42101.25			53800.00
	Total Work Cost				**799923.75**			**1133000.00**
(B)	**Centage @ 12.5% of work cost**				**100000.00**			**141600.00**
	Grand Total				**900000.00**			**1274600.00**
Break-up of Funding:								
a.	**Central Share**							
i	NRDWP- Central Share (Sustainability)				225000.00			350000.00
ii	NRDWP- Central Share (QPV)				287500.00			391500.00
iii	**Total Central Share**				**512500.00**			**741500.00**
b.	**State Share**							
i	NRDWP- State Share (QPV)				287500.00			391500.00
ii	Centage - State Share				100000.00			141600.00
iii	**Total State Share**				**387500.00**			**533100.00**
	Grand Total				**900000.00**			**1274600.00**

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं.–08

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (गुणता प्रभावित) के अन्तर्गत पूर्व में अधिष्ठापित आर्सेनिक रिमूवल यूनिट के रख–रखाव हेतु कार्ययोजना, अनुमानित लागत रू0 169.06 लाख का प्रस्ताव।

अवगत कराना है कि प्रदेश के 5 जनपद बलिया, बहराइच, गोरखपुर, बरेली एवं गोण्डा में में कुल लगभग 1500 आर्सेनिक रिमूवल यूनिट का अधिष्ठापन 5 वर्ष तक रख–रखाव के साथ किया गया था। वर्तमान में उक्त आर्सेनिक रिमूवल यूनिटों के रख–रखाव के अनुबन्ध की अवधि समाप्त हो चुकी है।

ट्रीटमेन्ट यूनिटों के सुचारू संचालन एवं रख–रखाव हेतु निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है :–

1. ट्रीटमेन्ट यूनिटों के कनेक्शन इत्यादि की मरम्मत तथा मीडिया के परिवर्तन एवं बैक वॉशिंग हेतु कार्य।
2. जिन बस्तियों में पाइप पेयजल योजना क्रियान्वित हो गई है उनमें ट्रीटमेन्ट यूनिटों को पाइप लाइन से जोड़ने का कार्य।

जनपद बलिया एवं अन्य आर्सेनिक प्रभावित जनपदों में उक्त ट्रीटमेन्ट यूनिटों के सुचारू संचालन एवं रख–रखाव हेतु प्राक्कलन अनुमानित लागत रू0 169.06 लाख, (संलग्न विवरण के अनुसार) परीक्षणोपरान्त तकनीकी समिति द्वारा राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (गुणता प्रभावित) के अन्तर्गत पूर्व में अधिष्ठापित आर्सेनिक रिमूवल यूनिट के रख–रखाव हेतु कार्ययोजना, अनुमानित लागत रू0 169.06 लाख के प्रस्ताव पर समिति द्वारा केवल वर्ष 2016–17 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

Detailed Cost Estimate for annual Operation of Maintenance of Arsenic Removal Unit

Sl. No.	Description of work	Qty.	Unit	RATE	AMOUNT
A	O&M Work				
1	**Annual maintenance of ARUs including Repairing and Maintenance of Hand pump installed with Arsenic Removal Unit, replacement of media (activated alumina) as per unit estimate attached.**	**1500**	**Nos**	**8500.00**	**12750000.00**
2	Shifting of ARUs due to change of location on account of reboring of handpums.	20	Nos	4000.00	80000.00
	Sub-Total				12830000.00
	Contingency @2%				256600.00
	Labour Cess @1%				128300.00
	Total Work Cost				**13214900.00**
	Centage @ 12.5% of work cost				**1651865.00**
	Total annual O&M cost				**14866765.00**
B	**Making connection of ARUs to PWS in district Ballia as per estimated attached.**				**2039000.00**
	Total Say			Rs.	**16905765.00** **169.06** **Lakh**

D:\APARNA 1 5 15\Technical\SLSSC\23) 17-2-16\SWSM\Minutes\Anupurak\Agenda_7__8 (1) doc
- 7 -

PoA for Installation of Fluoride Removal Unit (FRUs) in Fluoride Affected Habitations without PWS

Sl.	DISTRICT	Total No. of Habs	Covered under running PWS	Habitations presently not covered with PWS			Cost of installation of FRUs in habitations presently not covered with PWS (Rs. in Lakhs)		
				Total	Habitations provided with Fluoride Removal Unit	Habitations remaining to be provided with FRU	Work Cost	Centage	Total Cost of Works including Centage
1	**Agra**	19	13	6		6	48.00	6.00	54.00
2	Aligarh	1	1	-		-	-	-	-
3	Allahabad	49	40	9		9	72.00	9.00	81.00
4	Ambedker Nagar	14	-	14		14	112.00	14.00	126.00
5	Azamgarh	51	51	-		-	-	-	-
6	Banda	9	9	-		-	-	-	-
7	Basti	74	57	17		17	136.00	17.00	153.00
8	Bijnor	10	10	-		-	-	-	-
9	Bulandshahr	5	5	-		-	-	-	-
10	Deoria	141	113	28		28	224.00	28.00	252.00
11	Etah	13	3	10		10	80.00	10.00	90.00
12	Etawah	3	3	-		-	-	-	-
13	Farrukhabad	72	35	37		37	296.00	37.00	333.00
14	Fatehpur	55	48	7	7	-	-	-	-
15	Firozabad	91	76	15		15	120.00	15.00	135.00
16	Gautambudh Nagar	21	21	-		-	-	-	-
17	Ghaziabad	52	52	-		-	-	-	-
18	Gonda	99	19	80		80	640.00	80.00	720.00
19	Gorakhpur	49	49	-		-	-	-	-
20	Hamirpur	14	14	-		-	-	-	-
21	Hardoi	1	-	1		1	8.00	1.00	9.00
22	Jhansi	19	5	14	14	-	-	-	-

Sl.	DISTRICT	Total No. of Habs	Covered under running PWS	Habitations presently not covered with PWS			Cost of installation of FRUs in habitations presently not covered with PWS (Rs. in Lakhs)		
				Total	Habitations provided with Fluoride Removal Unit	Habitations remaining to be provided with FRU	Work Cost	Centage	Total Cost of Works including Centage
23	Kannauj	57	43	14		14	112.00	14.00	126.00
24	Kanpur (Dehat)	5	5	-		-	-	-	-
25	Kanpur Nagar	21	10	11		11	88.00	11.00	99.00
26	Kaushambi	6	6	-		-	-	-	-
27	Lakhimpur Kheri	72	72	-		-	-	-	-
28	Lalitpur	5	3	2		2	16.00	2.00	18.00
29	Lucknow	4	4	-		-	-	-	-
30	Mahamaya Nagar	18	18	-		-	-	-	-
31	Maharajganj	8	3	5		5	40.00	5.00	45.00
32	Mahoba	2	2	-		-	-	-	-
33	Mainpuri	10	10	-		-	-	-	-
34	Mathura	21	2	19		19	152.00	19.00	171.00
35	Mau	151	151	-		-	-	-	-
36	Meerut	11	11	-		-	-	-	-
37	Mirzapur	53	36	17		17	136.00	17.00	153.00
38	Muzaffar Nagar	9	9	-		-	-	-	-
39	Pratapgarh	73	73	-		-	-	-	-
40	Rae Bareli	125	-	125	40	85	680.00	85.00	765.00
41	Shahjahanpur	135	28	107		107	856.00	107.00	963.00
	Pilibhit	5					-	-	-
42	Sonebhadra	35	16	19	19	-	-	-	-
43	Sultanpur	1	1	-		-	-	-	-
44	Unnao	531	453	78	78	-	-	-	-
45	Varanasi	13	13	-		-	-	-	-
	Grand Total	2.233	1.593	635	158	477	3.816.00	477.00	4.293.00

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु सं.– 09

नीति आयोग द्वारा आर्सेनिक/ फ्लोराइड प्रभावित बस्तियो में तात्कालिक राहत हेतु सामुदायिक आर्सेनिक/ फ्लोराइड रिमूवल प्लान्ट की स्थापना हेतु स्वीकृत परिव्यय रू0 1339.00 लाख के सापेक्ष कार्ययोजना, अनुमानित लागत रू0 1508.11 लाख के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

नीति आयोग के पत्रांक P-12018/25/2015-RD/DWS Dt. 25.01.2016 द्वारा प्रदेश में 39 आर्सेनिक एवं 143 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सामुदायिक शोधन संयंत्र की स्थापना हेतु रु0 13.39 करोड़ का आवंटन सूचित किया गया है। उक्त क्रम में दिनांक 02.02.2016 को नीति आयोग में हुई बैठक में प्रत्येक सामुदायिक शोधन संयंत्र हेतु लगभग रू0 10.00 लाख लागत के आधार पर कार्य–योजना तैयार करने हेतु सहमति हुई थी। सामुदायिक शोधन संयंत्र की लागत नीति आयोग द्वारा वन टाईम ग्रान्ट के द्वारा वित्त पोषित की जायेगी तथा इसके रख–रखाव हेतु व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से की जानी है।

उक्त के क्रम में आर्सेनिक/फ्लोराइड सामुदायिक शोधन संयंत्रों की प्रति इकाई लागत रू0 11.00 लाख (कार्य लागत रू0 9.785 लाख एवं सेन्टेज़ रू0 1.223 लाख) के आधार पर नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि रू0 13.39 करोड़ के सापेक्ष प्रदेश में 39 आर्सेनिक एवं 98 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों हेतु कुल रू0 1508.11 लाख (कार्य लागत रू0 1340.55 लाख एवं सेन्टेज रू0 167.57 लाख) की कार्य–योजना राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

उक्तानुसार नीति आयोग द्वारा आर्सेनिक/ फ्लोराइड प्रभावित बस्तियो में तात्कालिक राहत हेतु सामुदायिक आर्सेनिक/ फ्लोराइड रिमूवल प्लान्ट की स्थापना हेतु स्वीकृत परिव्यय रू0 1339.00 लाख के सापेक्ष अनुमानित लागत रू0 1508.11 लाख की कार्य–योजना राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। कार्ययोजना में रू0 1340.55 लाख नीति आयोग द्वारा प्रदत्त क्रेन्दांश एवं रू0 167.57 लाख राज्यांश है।

नीति आयोग द्वारा आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बस्तियो में तात्कालिक राहत हेतु सामुदायिक आर्सेनिक/ फ्लोराइड रिमूवल प्लान्ट की स्थापना हेतु स्वीकृत परिव्यय रू0 1339.00 लाख के सापेक्ष कार्ययोजना, अनुमानित लागत रू0 1508.11 लाख के अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि कार्य योजना में सम्मिलित आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की सूची उपलब्ध करायी जाए तथा कार्य योजना में रू0 1340.55 लाख नीति आयोग द्वारा प्रदत्त क्रेन्दांश एवं रू0 167.57 लाख राज्यांश की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

Abstract of cost for installation of Arsenic/ Fluoride Removal Unit in Arsenic/ Fluoride affected habitations

Sl. No.	Particulars of work	Qty	Rate	Total Cost of Works	Centage	Total Cost of works (including Centage)	Funding		
							Central Share	State Share	Grand Total
							NITI AAYOG	Centage	
1.	Supply and installation of Community Treatment Plant of 20 to 30 lpm capacity for removal of Arsenic and delivering safe drinking water compliant with standards prescribed in IS:10500,including automatic backwash facility if required, arrangement for proper reject management, based on approved technology with SPV Panel of 1 HP capacity & 1 H.P submersible clear water DC pumping plant, including all material labour T&P etc complete as per instructions of Engineer-in-charge and. also including comprehensive warranty for 10 years.	39	9.785	381.615	47.702	429.32	381.62	47.70	429.32
2.	Supply and installation of Community Treatment Plant of 20 to 30 lpm capacity for removal of Fluoride and delivering safe drinking water compliant with standards prescribed in IS:10500,including automatic backwash facility if required, arrangement for proper reject management, based on approved technology with SPV Panel of 1 HP capacity & 1 H.P submersible clear water DC pumping plant, including all material labour T&P etc complete as per instructions of Engineer-in-charge and. also including comprehensive warranty for 10 years.	98	9.785	958.930	119.866	1078.80	958.93	119.87	1078.80
	Total	**137**		**1,340.55**	**167.57**	**1,508.11**	**1,340.55**	**167.57**	**1,508.11**

Detailed Cost Estimate for Supply and installation of Community Treatment Plant for removal of Arsenic/Fluoride from drinking water based solar power supply.

Sl. No.	Description of work	Qty.	Unit	RATE	AMOUNT
1	Yield testing, Removal of existing HP and fitting of pump on existing hand pump or Construction of bore well of 150 mm dia including boring up to average 40 mts depth, supplying, fixing & lowering of casing pipe and all labour T&P etc complete for proper completion of work as per the requirement of site and instruction of engineer-in-charge.	1	Nos	50000.00	50000.00
2	Supply and installation of SPV Panel of 1 HP capacity with 50 LPM, 40 meter head, 1 H.P submersible clear water pumping plant suitable to operate on solar power including all fittings, Rising main consisting of 32 mm GI Medium Quality Pipe with specials, vertical pipes etc as per latest / relevant I.S. specifications, with proper arrangement for connection to Treatment unit including all labour T&P etc complete as per instructions of Engineer-in-charge and also including Comprehensive on site warranty of 10 years after commissioning	1	Nos.	300000.00	300000.00
3	Supply & Installation of Community Treatment Plant of 20 to 30 lpm capacity based on approved technology for Removal of Arsenic /Fluoride for rendering treated water compliant with standards prescribed in IS:10500. complete with pre-treatmnt and other requisite arrangements & facility for storage of minimum 2.0 KL treated water, ,including automatic backwash facility if required, arrangement for proper reject management, , water flow meter for measurement of water produced and distributed to the consummer and atleast 4 Taps for water distribution including supply of all material labour T&P etc complete as per instructions of Engineer-in-charge and also including Comprehensive on site warranty of 10 years after commissioning	1	Nos.	600000.00	600000.00
	Sub-Total				950000.00
	Contingency @2%				19000.00
	Labour Cess @1%				9500.00
	Total Work Cost				**978500.00**
	Say			**Rs.**	**9.78 Lakh**
(B)	**Centage @ 12.5% of work cost**				**122300.00**
	Grand Total				**1100800.00**
	Say				**1100000.00**

अन्त में सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–5
संख्या– Ref-97/38–5–11–50सम/2008 टी0सी0–1
लखनऊः दिनांक 01 ~~फरवरी~~ मार्च 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. श्री दिनेश चंद, एडीशनल एडवाइजर, भारत सरकार, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली।
4. श्री धीरेन्द्र नाथ अरुण, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिशद, जल भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. श्री आशीष बनर्जी, निदेशक,केन्द्रीय जल आयोग,अपर गंगा बेसिन संगठन,ज़हान्वी सदन, 21/496 इंदिरा नगर, लखनऊ
6. श्री पी0आर0 चौरसिया, निदेशक, भू–गर्भ जल विभाग उ0प्र0, 9वां तल इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
7. डा0 वेदपति मिश्रा, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एग्रो, अशोक मार्ग, लखनऊ।
8. श्री पी0के0 आसूदानी, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
9. श्री आई0डी0 पाण्डेय, महाप्रबन्धक, जल संस्थान, बांदा।
10. श्री आर0पी0वर्मा, महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झांसी।
11. श्री पी0आर0 चौरसिया, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग उ0प्र0, तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. श्री एन0पी0सिंह, वॉस स्पेशरिस्ट, यूनीसेफ, बी–3/258, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010
13. डा0 अटल बिहारी शुक्ला, निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
14. श्री संदीप अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ।

15. डा0 ए0के0 निगम, प्रोफ़ेसर, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, बुन्देलखण्ड इंस्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, झांसी।
16. प्रोफ़ेसर एस0ए0 अंसारी, अध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
17. डा0 देवेन्द्र मोहन, प्रोफ़ेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, बनारस हिन्दु युनिवर्सिटी, वाराणसी।
18. प्रो0ए0के0सचान, प्रोफ़ेसर एण्ड हेड, सिविल इन्ज0डिपार्टमेन्ट, मोतीलाल नेहरू इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी, इलाहाबाद।
19. डा0 गोविन्द पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मदन मोहन मालवीया इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर।
20. प्रो0 ए0के0 शुक्ला, हेड एण्ड ई0जे0 सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, इंस्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, सीतापुर रोड, लखनऊ–226021
21. प्रो0 एन0के0सक्सेना, प्रोफ़ेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, कमला नेहरू इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी, सुल्तानपुर।
22. डा0 डी0एन0 परमार, प्रोफ़ेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट, नवाबगंज, कानपुर–208002
23. समस्त अधिकारी, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
24. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

उपस्थिति तालिका

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक
दिनांक 17.02.2016

क0 सं0	नाम	पदनाम	संस्था / विभाग	फोन नं0	ईमेल	हस्ताक्षर
1.	Shri Deepak Triveedi	Principal Secretary	Gram Vikash Govt of U.P	—	—	—
2.	Dr. Dinesh Chandra	Add. Advisor	Drinking water Govt of India	08527363343		
3.	Shri H.K. Singh	E.D / SP.Secy Gram Vikas	Gram vikash Vibhag U.P. Govt.	9415393183		
4.	Shri P. Asbudani	M.D. Jal	U.P. Jal nigam	9473943003		
5.	Sri Sayad Rahmatulla	U.C(T)	S.W.S.M.	7376765006		
6.	Sri C.K. Tyagi	C.E (Rural)	U.P Jal nigam Lucknow	9473943005		
7.	Sri A.M. Tripathi		U.P. Jal nigam Lucknow	9415001158		
8.	DEEPAK SARAN	SE(Rural)	U.P Jal Nigam LKO	9473942507		
9.	SHRI HARI DISHAR	DESIGN SUPERINTENDING	SWSM	9415416693		
10.	Y.B. KAUSHIK	Regional Director CGWB	Central Ground Water Board	8447557844	rdnr-cgwb @nic.in	
11.	A.V. SINGH	Scientist-D CGWB	C.G.W.B. (H.R.) LKO.	9451569871	— do —	
12.	R.K. Dwivedi	C.E (Varanasi Zone)	U.P Jal Nigam	9473942517	zeejnvar @gmail.com	
13.	SK Gupta	C.E. Gorakhpur zone	U.P. Jal Nigam	9473942693	zce_gkp_upjn @yahoo.co.in	
14.	Chandra Bhushan	C.E. Faizabad	U.P. Jal Nigam.	9532501817		
15.	A.K. Rakesh	CE Allahabad	U.P. Jal Nigam	9473942655		
16.	V.M. Rai	SE Alld	UP Jal	9473942659		
17.	P.K. Agrawal	CE Moradabad	U.P. Jal Nigam	9532501819		
18.	KUMAR BIKRAM	WASH Officer	UNICEF, Lucknow	1670809083	kbikramunicef.org	
19.	I.K. Srivastava	SE, Vikas Khand Jhansi	U.P. Jal Nigam	9473942724		

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	संस्था / विभाग	फोन नं0	ईमेल	हस्ताक्षर
20.	R.B. Agrawal	Project Manager	UPJN Chitrakoot	9473942750		
21.	R.K. Tripathi	S.E.	U.P. Jal Nigam Banda	9473942752	—	
22.	J.K. Jain	S.E.	U.P. Jal Nigam Agra	9473942741		
23.	Anil Kumar	S.E.	UP Jal Nigam Kanpur	9473942734		
24.	V.P. Maurya	S.E.	IIIrd circle UP Jal Nigam, Lucknow	9473942552		
25.	Mohd. Zubair Ahmed	CE Lko	UPJN	9473942549	Zce lko UPJN @yahoo.co.in	
26.	R K Agarwal	CE Agra	UPJN	9473942573		
27.	P.K. Chauhan	CE, Agra	U.P.J.N	9473942625		
28.	Y.K. Jain	CE GZB	U.P.J.N	7599201502		
29.	Dr. A.B. Shukla	Director	WSSO	8004062304		
30.	P.R. Chaurasia	Chief Engineer	Minor Irrig	9415750819		
31.	R.P. Verma	G.M. Jal Sansthan Jhansi	member Jal Sansthan	9598655550		
32.	Ratan Lal	Sachiv CDM ISR Banda	do	8808449522		
33.	R.D. SINGH	Tech. officer	U.P. Jal Nigam (STA)	8127896781		
34.	K.K. Dubey	Tech officer	STA	9452104998		
35.	R.C. Maurya	Tech officer	STA	9621264920	rcmaurya755@gmail.com	
36.	Rameez Quadir	AE(R-1)	UPJN	9532501541		
37.	N.K. Srivastava	JE(R-1)	UPJN,	9415794282		
38.	Manish Gangwar	AE	UPJN, Pilibhit	7253021580	manish.isce@gmail.com	
39.	Syed Tariq Ali	AE	UPJN Shahjahanpur	9457111720		
40.	SANCHAY SHUKLA	AE	UPJN Etah	9984211870		
41.	Ao K o Singh	Professor Head MNNIT Alld.	STA	9415016053	aksingh@mnnit.ac.in	

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	संस्था / विभाग	फोन नं0	ईमेल	हस्ताक्षर
42.	[illegible]	[illegible]	[illegible] Corpn	9454419149		
43.	D S Rathore	A.E(Pel.)	C.W.D. Dt	9807870393	dvsrathore11@gmail.com	
44.	Yogesh Joshi	TS	SPMU	8765925045		
45.	Manoj Kumar	E.E.	Jal Nigam Lucknow	9473942707		
46.	Suraj Lal	EE	Jal Nigam Gb	9473942699	—	
47.	Prabhat Kumar	G.C.	S.W.S.M. L.K.O.	9415026511		
48.	Rakesh Kumar Bhatt	CONSULTANT	WSSO	9455829728	rbhatt23@rediffmail.com	
49.	Bear Bahadur Singh	M&E	WSSO	8765247155		
50.	K.K. Choudhary	Consultant Hydrogeo.	WSSO	9450913924	nagendra1950@yahoo.com	
51.	B.K. Litoria	Engineering Consultant (D.W)	S.H.S.M	7376265008	bklitoria@gmail.com	
52.	R.K. Mehtani	S.E	M.I	9450276593		
53.	Sanjai Singh	G.M.	U.P. Agro	9451903750	agroserv.up@gmail.com	
54.						
55.						
56.						
57.						
58.						
59.						
60.						
61.						
62.						
63.						